



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 1

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2022/0834

Smluvní strany:


1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

- Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 725 644 264
- e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz
Ing. Monika Palkosková - investiční technik
- tel. 495 707 689; 725 644 282
- e-mail: monika.palkoskova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** REDOMO a.s.
Sídlo: Vážní 1064, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Jiřím Klimentem, předsedou představenstva
IČO: 25937499
DIČ: CZ25937499
Spisová značka: B 2062 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 1. května 2000
Bankovní spojení: 

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 04. 2022 (dále jen „smlouva“):

„Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové“

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II odst. 6 smlouvy o dílo, v souladu se směrnici Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení víceprací blíže specifikovaných ve změnových listech č. 1 až 6, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku:
 - o ZL č. 1 – Odvětvění stromů zasahujících do stavby,
 - o ZL č. 2 – Bourání betonových konstrukcí ve výkopech pro zázemí loděnice a skladu lodí,
 - o ZL č. 3 – Bourání betonových konstrukcí ve výkopech přípojky vodovodu
 - o ZL č. 4 – Bourání betonových konstrukcí ve výkopech přípojky kanalizace
 - o ZL č. 5 – Doplnění klempířských prvků opláštění
 - o ZL č. 6 – Doplnění kouřovodu z místnosti č. 1.11
2. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném podlimitním řízení pod názvem „Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku č. 1 rovněž podle ustanovení § 222 zákona. Všechny změny jsou podrobně popsány v příložených změnových listech č. 1 až 6 a v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. V souhrnu se tedy jedná o vícepráce dle ust. § 222 odst. 4 zákona ve výši 388.096,- Kč bez DPH.
3. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona pak činí 388.096,- Kč bez DPH, což představuje celkem 1,95 % původní hodnoty závazku. Tento dodatek je tedy uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona, když hodnota změny realizovaná tímto dodatkem je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Jak vyplývá z předchozího odst. 1 tohoto článku, změna závazku nemění ani celkovou povahu veřejné zakázky.

II.

Změna ceny díla

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly v souladu s čl. V odst. 3 a 4 smlouvy na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			19.932.295,20 Kč
Dodatek č. 1	388.096,- Kč		388.096,- Kč
Celkem bez DPH	388.096,- Kč		20.320.301,20 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválilo Zastupitelstvo města Hradec Králové dne 20.09.2022 usnesením č. ZM/2022/1884
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecné závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO: 00268810, ID datové schránky: bebb2in

a

REDOMO a.s., Vážní 1064, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO : 25937499, ID datové schránky:

vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové“ – vícepráce, změna ceny díla

- cena: 388.096,- Kč bez DPH, 469.596,16 Kč s DPH

- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.


8. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy


Zménové listy č. 1 až 6

Položkový rozpočet

V Hradci Králové, dne 14. 11. 2022



za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc
primátor města



V Hradci Králové, dne 14. 11. 2022



za zhotovitele
Ing. Jiřím Klimentem
předsedou představenstva



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 01

Název projektu:	Kanoistická loděnice na Orlicí v Hradci Králové
Zhotovitel:	Redomo a.s., Vážní 1064, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Technický dozor:	
Projektant:	3Q PROJEKT a.s., Eliščině nábřeží 304, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	, Redomo a.s.
Datum:	25.8.2022
Předmět změny:	Odvětvění stromů zasahujících do stavby

Projekční (původní) řešení: nebylo řešeno

Popis a zdůvodnění změny: Po vytyčení stavby bylo zjištěno, že koruny stávajících stromů v blízkosti stavby bezprostředně zasahují do půdorysu stavby a brání provedení pilot a montáži ocelové konstrukce. Větve těchto stromů je nutno odstranit.

Přílohy změnového listu:

- rozpočet
- fotodokumentace

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 5

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
(-) 0,00 Kč	(+) 25.921,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
(+) 25.921,- Kč	Bez změn
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor:
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST**číslo ZL: 02**

Název projektu:	Kanoistická loděnice na Orlicí v Hradci Králové
Zhotovitel:	Redomo a.s., Vážní 1064, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Technický dozor:	
Projektant:	3Q PROJEKT a.s., Eliščino nábřeží 304, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Redomo a.s.
Datum:	25.8.2022
Předmět změny:	Bourání betonových konstrukcí ve výkopoch pro zázemí loděnice a skladu lodí

Projekční (původní) řešení nebylo řešeno

Popis a zdůvodnění změny: Při provádění výkopových prací bylo zjištěno, že navážka v úrovni patek obsahuje betonové bloky, které je nutno před vytěžením odstranit a rozlít

Přílohy změnového listu:

- rozpočet
- fotodokumentace

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 5.

Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:
(-) 0,00 Kč	(+) 47.343,-- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
(+) 47.343,-- Kč	Bez změn
Níže podepsané osoby potvrzují uvedeno: změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor:
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 03

Název projektu:	Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové
Zhotovitel:	Redomo a.s., Vážní 1064, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Technický dozor:	
Projektant:	30 PROJEKT a.s., Eliščino nábřeží 304, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Redomo a.s.
Datum:	26.8.2022
Předmět změny:	Bourání betonových konstrukcí ve výkopech přípojky vodovodu

Projekční (původní) řešení: nebylo řešeno

Popis a zdůvodnění změny: Při zahájení provádění výkopových prací pro trasu vodovodní přípojky bylo zjištěno, že navážka obsahuje betonové bloky, které je nutno před vylážením odstranit a rozbit

Přílohy změnového listu:
rozpočet
fotodokumentace

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 5

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
(-) 0,00 Kč	(+) 26.373,-- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
(+) 26.373,-- Kč	Bez změn

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor:
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 04

Název projektu:	Kanoistická loděnice na Orlicí v Hradci Králové
Zhotovitel:	Redomo a.s., Vážní 1064, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Technický dozor:	[REDAKOVANÉ]
Projektant:	3Q PROJEKT a.s., Eliščinův nábřeží 304, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	[REDAKOVANÉ] Redomo a.s
Datum:	25.8.2022
Předmět změny:	Bourání betonových konstrukcí ve výkopech přípojky kanalizace

Projekční (původní) řešení: nebylo řešeno

Popis a zdůvodnění změny: Při zahájení provádění výkopových prací pro kanalizační přípojku bylo zjištěno, že navázka obsahuje betonové bloky, které je nutno před vylážením odstranit a rozbít.

Přílohy změnového listu:

- rozpočet
- fotodokumentace

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění dle ust. § 222 odst. 6

Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:
(-) 0,00 Kč	(+) 21.780,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná brutto dokončení díla:
(+) 21.780,- Kč	Bez změn

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum:

Datum:

Za autorský dozor:

Za technický dozor:

Datum:

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 05

Název projektu:	Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové
Zhotovitel:	Ředomo a.s., Vážní 1064, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Technický dozor:	[redacted]
Projektant:	SO PROJEKT a.s., Eliščinův nábřeží 304, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	[redacted] Ředomo a.s.
Datum:	25.8.2022
Předmět změny	Doplnění klempířských prvků opláštění

Projekční (původní) řešení: nebylo řešeno

Popis a zdůvodnění změny: Některé klempířské prvky vzeli z konkrétního řešení příslušných detailů dle zvoleného detailu ve vazbě na konstrukci a výrobek. Je také doplnění některých chybějících klempířských prvků u objektu SO 01, tj. doplnění lemování všech vnějších otvorů; doplnění okapnice k sendvičovým panelům na úrovni - 0,390; oplechování nároží.

Přílohy změnového listu:
Rozpočet

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6.


Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
(-) 0,00 Kč	(+) 117.114,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná limita dokončení díla:
(+) 117.114,- Kč	Bez změn

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.

Za objednatele:	Za zhotovitele:
[redacted]	[redacted]
Datum:	Datum:
[redacted]	[redacted]
Za autorský dozor:	Za technický dozor:
[redacted]	[redacted]
Datum:	Datum:
[redacted]	[redacted]

ZMĚNOVÝ LIST

číslo



Název projektu:	Kanoistická loděnice na Orlicích, v Hradec Králové
Zhotovitel:	Redomo a.s., Vážní 1004, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Technický dozor:	
Projektant:	30 PROJEKT a.s., Eliščinův nábřeží 304, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Redomo a.s.
Datum:	25.8.2022
Předmět změny:	Doplnění kouřovodu z místnosti č. 1.11

Projekční (původní) řešení: nebylo řešeno

Popis a zdůvodnění změny: Doplnění kouřovodu a komínu pro odvod kouře z místnosti 1.11 (otůžilci). Jedná se o požadavek uživatele z důvodu plánované instalace kamna na pevná paliva. Topení bude využíváno pouze v zimních měsících při extrémních mrazích, kdy nebude provoz loděnice a objekt bude pouze topen.

Přílohy změnového listu:
- Rozpočet

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4

Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:
(-) 0,00 Kč	(+) 149.475,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lišta dokončení díla:
(+) 149.475,- Kč	Bez změn
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor:
Datum:	Datum: