

	Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 31/22		Evidenční číslo
<i>Objednatel:</i>	Teplárna Strakonice, a.s.		87/22
<i>Zhotovitel:</i>	RADKA Water s.r.o.		RW-R-0007

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Teplárna Strakonice, a.s.
Komenského 59, 386 01 Strakonice II
zapsaný v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vl. 636
IČ: 608 26 843
DIČ: CZ608 26 843
Zastoupený: Ing. Pavel Bulant, předseda představenstva
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. č.ú.: 1387714044/2700

ZHOTOVITEL: RADKA Water s.r.o.
Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč
zapsaný v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vl. 48695
IČ: 140 47 454
DIČ: CZ14047454
Zastoupený: Ing. Petr Zelenka, jednatel společnosti
Bc. Vlastimil Pacák, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s. Pardubice č. účtu: 123 - 6898390267/0100

Místo plnění a místo provádění díla:

Areál Teplárna Strakonice, a.s. v katastrálním území Strakonice.

Objednatel a zhotovitel společně dále „**smluvní strany**“ a každý samostatně také „**smluvní strana**“

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 20.5. 2022 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva č. 31/22, kterou se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**CHÚV – Zásobování požární nádrže povrchovou vodou a modernizace pískových filtrů v Teplárně Strakonice– Dílo 1 a Dílo 2**“, které je blíže specifikované v článku č. 1 a v příloze č. 1 Smlouvy o dílo, a objednatel se zavázal provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu, jejíž výše je určena v článku č.3 smlouvy o dílo.

	Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 31/22		Evidenční číslo
<i>Objednatel:</i>	Teplárna Strakonice, a.s.		87/22
<i>Zhotovitel:</i>	RADKA Water s.r.o.		RW-R-0007

2. PŘEDMĚT DODATKU

Dodatkem č. 1 se mění znění smlouvy o dílo takto:

ODST. 1 - PŘEDMĚT SMLOUVY A DÍLO _ ČL. 1.1

- 1.1 Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo blíže specifikované níže v tomto článku v návaznosti na přílohu č. 1 (dále jen "**dílo**"), a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu, jejíž výše je určena v čl. 3 této smlouvy.

Dílo: „CHÚV – Zásobování požární nádrže povrchovou vodou a modernizace pískových filtrů v Teplárně Strakonice, a.s.“

1. Dílo 1 – Zpracování projektové dokumentace pro část „Zásobování požární nádrže povrchovou vodou“
2. Dílo 2 – Modernizace pískových filtrů v kompletním rozsahu varianta 1
3. Dílo 3 - Dodávka materiálu a práce pro realizaci díla „Zásobování požární nádrže povrchovou vodou“ dle zpracované projektové dokumentace

Dílo včetně veškerých součástí, montážních a jiných prací a zkoušek je detailně specifikováno v kapitole 2 přílohy č. 1 až 4 této smlouvy.

ODST. 2. - TERMÍN PLNĚNÍ _ ČL. 2.1 a 2.2

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dodávky a provést celé dílo v souladu s podmínkami této smlouvy, předat objednateli řádně realizované dílo uvedením díla do trvalého provozu a podpisem „Protokolu o předání a převzetí díla“ zhotovitelem a objednatelem nejpozději **20.12. 2022.**

- 2.2 Provedení díla bude realizováno s dílčími termíny:

- | | |
|--|----------------------|
| - Podpis Smlouva o dílo | do 22.5. 2022 |
| - Zpracování realizačního projektu | do 22. 7. 2022 |
| - Zpracování připomínek do realizačního projektu | do 29. 7. 2022 |
| - Dodávka materiálu hlavních komponent na stavenišť | do 29. 7. 2022 |
| - Převzetí stavenišť (pískové filtry 1-2) | 1. 8. 2022 |
| - Modernizace strojní (pískové filtry 1-2) | 1. 8. – 31. 8. 2022 |
| - Modernizace Elektro, MaR, ŘS (pískové filtry 1-2) | 22.8. – 3. 9. 2022 |
| - Uvedení do provozu (pískové filtry 1-2) | do 13.10. 2022 |
| - Předání a převzetí do užívání (pískové filtry 1-2) | do 14.10. 2022 |
| - Převzetí stavenišť (pískové filtry 3-4) | 24.10. 2022 |
| - Modernizace strojní (pískové filtry 3-4) | 25.10. – 16.11. 2022 |
| - Modernizace Elektro, MaR, ŘS (pískové filtry 3-4) | 7.11. – 23.11. 2022 |
| - Uvedení do provozu (pískové filtry 3-4) | do 25.11. 2022 |
| - Předání a převzetí do užívání (pískové filtry 3-4) | do 25.11. 2022 |

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 31/22		Evidenční číslo
<i>Objednatel:</i>	Teplárna Strakonice, a.s.	87/22
<i>Zhotovitel:</i>	RADKA Water s.r.o.	RW-R-0007

Převzetí staveniště (zásobování požární nádrže)	7. 11. 2022
- Dodávka materiálu (zásobování požární nádrže)	do 8.11. 2022
- Modernizace strojní (potrubí zásobování požární nádrže)	9.11. – 9.12. 2022
- Modernizace Elektro, MaR, ŘS (potrubí zásobování požární nádrže)	1.12. – 15.12. 2022
- Uvedení do provozu (potrubí zásobování požární nádrže)	do 16.12. 2022
- Předání a převzetí do užívání (potrubí zásobování požární nádrže)	do 16.12. 2022
- Zakreslení skutečného stavu	do 20.12. 2022
- Předání Průvodní technické dokumentace	20.12. 2022
- Dokončení napojení na související technologické celky včetně odzkoušení	do 24.2. 2023
- Předání a převzetí Díla	do 28.2. 2023

ODST. 3 - CENA DÍLA _ ČL. 3.1

3.1 Cena díla 1-3: ██████████,- Kč (slovy: ██████████ korun českých) bez DPH.

Rozdělení:

Dílo 1 ██████████,- Kč bez DPH
Dílo 2 ██████████,- Kč bez DPH
Dílo 3 ██████████,-Kč bez DPH

ODST.4 - PLATEBNÍ PODMÍNKY _ ČL. 4.1

4.1 Zhotovitel je oprávněn fakturovat následujícím způsobem:

1. dílčí faktura- po předání projektové dokumentace– ve výši ██████████,- Kč bez DPH

2. dílčí faktura- po provedení modernizace 2 ks pískových filtrů (1-2) – ve výši ██████████,- Kč bez DPH

3. dílčí faktura - poprovedení modernizace 2 ks pískových filtrů(3-4) – ve výši ██████████,- Kč bez DPH

4. dílčí faktura - po provedení dodávky materiálu a prací na části zásobování požární nádrže povrchovou vodou – ve výši ██████████,- Kč bez DPH

5. závěrečná faktura-po provedení dokončení napojení včetně odzkoušení a předání a převzetí díla ve výši 10% z ceny díla tj. ██████████,- Kč bez DPH, přičemž z této faktury bude v níže uvedeném termínu splatnosti uhrazena pouze částka ve výši 5% z ceny díla a částka 5% bude uhrazena do 30 dnů po odstranění veškerých případných vad a nedodělků díla.

ODST. 9- MONTÁŽNÍ DENÍK _ ČL. 9.4

9.4 Osoby oprávněné podepisovat deník:

- a. Na straně objednatele: Ing. Miroslav Matušík; p. Jan Fojtík, Ing. Stanislav Vybíhal; Ing. Silvestr Rozkydal
- b. Na straně zhotovitele: Ing. Martin Vořechovský; p. Josef Lukeš; p. David Hankovec; Ing. Pavel Petrlík; p. Evžen Novák

	Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 31/22		Evidenční číslo
	<i>Objednatel:</i>	Teplárna Strakonice, a.s.	87/22
	<i>Zhotovitel:</i>	RADKA Water s.r.o.	RW-R-0007

ODST. 18- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ_ČL. 18.2

18.1 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující Přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídka RW-Q-0007_R1

Příloha č. 2 – Technologické schéma

Příloha č. 3 – BOZP, PO a OŽP

Příloha č. 4 – Nabídka RW-Q-0007_R3

18.2 Zástupci smluvních stran:

a. Za objednatele jsou zmocněni dále jednat:

- Ve věcech smluvních i technických:

Ing. Martin Vořechovský – 602 257 803; vorechovsky@teplarnastrakonice.cz

p. Josef Lukeš – 724 309 307; lukes@tst.cz

p. Evžen Novák – 602 526 857; evzen.novak@tst.cz

b. Za zhotovitele jsou zmocněni dále jednat:

- Ve věcech smluvních i technických:

Ing. Stanislav Vybíhal – 720 940 776; stanislav.vybihal@radkawater.eu

p. Jan Fojtík – 720 934 772; jan.fojtik@radkawater.eu

Ing. Miroslav Matušík – 720 940 343; miroslav.matusik@radkawater.eu

Ing. Silvestr Rozkydal – 720 939 997; silvestr.rozkydal@radkawater.eu

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č.1 dotčeny, a zůstávají beze změny.

3.2 Tento dodatek nabývá platnost a účinnost písemnou dohodou smluvních stran o celém jeho obsahu vyjádřenou podpisem k tomu oprávněných osob a nahrazuje veškeré dřívější dohody a ujednání v této věci.

3.3 Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy a dodatku č.1 jsou možné pouze písemnými, vzestupně číslovanými a oboustranně podepsanými dodatky.

3.4 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3.5 Poté, co si tento dodatek smlouvy o dílo pozorně přečetly, smluvní strany prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých informací, že vyjadřuje jejich opravdovou a svobodnou vůli, že měly dostatek času se s obsahem tohoto dodatku seznámit a uzavření tohoto dodatku pečlivě zvážit a rozmyslet, že základní podmínky tohoto dodatku nebyly určeny ani jednou ze smluvních stran nebo podle pokynů

	Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 31/22		Evidenční číslo
	<i>Objednatel:</i>	Teplárna Strakonice, a.s.	87/22
	<i>Zhotovitel:</i>	RADKA Water s.r.o.	RW-R-0007

některé smluvní strany, ale naopak vzájemným projednáním, a že všem ustanovením tohoto dodatku zcela rozumí, chápou jejich obsah a nepožadují jejich další vysvětlení, a že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují níže své podpisy.

Ve Strakonici, dne 27.10.2022

Za objednatele

V Lázních Bohdaneč, dne 31.10.2022

Za zhotovitele

.....
Ing. Pavel Bulant, předseda představenstva

.....
Ing. Petr Zelenka
Jednatel společnosti