

## **Dodatek č. 3**

# **Ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

**Název zakázky: „Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě – Šumperk, etapa č. 2“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3367/2021**

SUBISPROFIN: 5713530056

a

#### **SART – stavby a rekonstrukce a.s.**

se sídlem: Uničovská 2944/1b, 787 01 Šumperk

IČO: 25898671, DIČ: CZ25898671

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 2550

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Gustavem Hodkem - členem představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

**SART – stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **21045**

Dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě – Šumperk, etapa č. 2“, která byla uzavřena dne 26.8.2021 a uveřejněna dne 27.8.2021.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodů schválených změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 1 a 2 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	797 196,80 Kč	221 535,00 Kč	575 661,80 Kč
2	10 753 172,31 Kč	8 483 373,32 Kč	2 269 798,99 Kč
<b>celkem</b>	<b>11 550 369,11 Kč</b>	<b>8 704 908,33 Kč</b>	<b>2 845 460,79 Kč</b>

## II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

### Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena díla bez DPH dle SOD 40.633.490,00 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 3 2.845.460,79 Kč

Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 3: **43.478.950,79 Kč**

slovy: **Čtyřicetřímilionůčtyřístasedmdesátosmtisícdevětsetpadesát korun českých sedmdesátdevět haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 tohoto dodatku č. 3.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla – změna dle dodatku č. 3

- 3.4 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 1 a 2 jsou součástí předmětných změnových listů.
- 3.5 Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 14.11.2022

V Šumperku dne 4.11.2022

.....

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....

**Ing. Gustav Hodek**

člen představenstva  
SART – stavby a rekonstrukce a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 4**

### **Rekapitulace Ceny Díla**

#### **změna dle dodatku č. 3**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

<b>Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě - Šumperk, etapa č. 2</b>							
		<b>Původní nabídka</b>	<b>Nabídka po posledním dodatku</b>	<b>ZL</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>Méněpráce</b>	<b>Nabídka celkem</b>
PS 01-28-01	ŽST Zábřeh na Moravě, úprava venovní výstroje kolejových obvodů	<b>5 634 098,00</b>	<b>5 634 098,00</b>	<b>2</b>	1 278 290,00		<b>6 912 388,00</b>
SO 07-17-03	ŽST Šumperk, úprava železničního svršku vlečky ČD DKV	<b>631 691,00</b>	<b>631 691,00</b>	<b>2</b>	229 320,00	229 320,00	<b>631 691,00</b>
SO 07-22-01	ŽST Šumperk, vodovody ŠPVS	<b>29 887 420,00</b>	<b>29 887 420,00</b>	<b>2</b>	9 245 562,31	8 254 053,32	<b>30 878 928,99</b>
SO 07-21-01	ŽST Šumperk, KMO 6 na starém VTL v km 44,85 (Bartušovský potok)	<b>361 076,00</b>	<b>361 076,00</b>				<b>361 076,00</b>
SO 07-21-02	ŽST Šumperk, KMO 3 na STL - ul. Blanická	<b>132 103,00</b>	<b>132 103,00</b>				<b>132 103,00</b>
SO 07-21-03	ŽST Šumperk, KMO 2 na STL - u Stadionu	<b>132 103,00</b>	<b>132 103,00</b>				<b>132 103,00</b>
SO 01-01-01	ŽST Zábřeh na Moravě, ukolejnění a zpětné vedení	<b>1 519 999,00</b>	<b>1 519 999,00</b>	<b>1</b>	797 196,80	221 535,00	<b>2 095 660,80</b>
SO 98-98	Všeobecné položky	<b>2 335 000,00</b>	<b>2 335 000,00</b>				<b>2 335 000,00</b>
		<b>40 633 490,00</b>	<b>40 633 490,00</b>		<b>11 550 369,11</b>	<b>8 704 908,32</b>	<b>43 478 950,79</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3151743

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6b29e29e-718e-4daa-edef-3b54b9c12954

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.11.2022 13:27:00



b7285912-127e-47b1-b949-937ea911b707