

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. MSP-10/2022-MSP-CES**

Smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

zastoupená: Mgr. Janem Lišákem, státním tajemníkem

IČO: 00025429

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a

2. Trade FIDES, a.s.

se sídlem: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno

zastoupená: Tomáš Juráň, člen představenstva

IČO: 61974731

DIČ: CZ 61974731

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 2988

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „Smluvní strany“ a každá jednotlivě jen „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“);

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 15. března 2022 Smlouvu o dílo č. MSP-10/2022-MSP-CES (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení obměny a rekonstrukce bezpečnostních systémů v objektech Ministerstva spravedlnosti ČR Vyšehradské 16 a Na Děkanec 3 (dále jen „dílo“).

Účelem Dodatku je, za splnění podmínek stanovených v § 222 odst. 3 a 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, realizace dodatečných prací a víceprací, včetně dílčích méněprací, a to vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla byly zjištěny nesrovnalosti mezi skutečným stavem obměňovaných a rekonstruovaných bezpečnostních systémů a projektovou dokumentací. Dalším důvodem jsou požadavky objednatelů a změny, které vyplynuly v průběhu realizace díla na základě upřesnění potřeb objednatelů bez jejichž realizace by bezpečnostní systém jako celek nebyl funkční. Současně je nutno prodloužit dobu provedení díla, a to z důvodu prodloužení objednatelů s poskytnutím

součinnosti dle čl. VI. odst. 2 Smlouvy, způsobené zejména prodlením s poskytnutím potřebné součinnosti třetí osoby - dodavatele docházkového systému společnosti FLUX, spol. s r.o., která zapříčinila nemožnost kompletního dokončení všech částí díla v době k provedení díla stanovené Smlouvou.

Čl. I.

Smlouva se mění takto:

1. Odstavec 2. článku II (*Předmět Smlouvy*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:

„2. Předmětem této Smlouvy je provedení **obměny a rekonstrukce bezpečnostních systémů v objektech Ministerstva spravedlnosti ČR Vyšehradské 16 a Na Děkance 3** (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno dle Projektové dokumentace Dokumentace pro provádění stavby DPS (č.j. ██████-OBKR-SMI/18), zpracované společností INTAR a.s. (dále jen „Projektová dokumentace“), dle Položkového rozpočtu (Výkazu výměr), který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a dle Rozpočtu k dodatku, který tvoří Přílohu č. 1A Smlouvy. Projektová dokumentace bude zhotoviteli předána nejpozději do 10 dnů od účinnosti Smlouvy, a to na CD i v listinné podobě. O předání Projektové dokumentace bude sepsán protokol. Po předání díla je zhotovitel povinen vrátit objednateli předanou Projektovou dokumentaci.“

2. Odstavec 2. článku III (*Doba plnění*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:

„2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. II. této Smlouvy **nejpozději do jedenácti měsíců** od nabytí účinnosti této Smlouvy, v souladu s harmonogramem provádění díla dle tohoto článku.“

3. Odstavec 1 článku IV (*Cena díla*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:

„1. Cena díla uvedeného v čl. II této Smlouvy je stanovena dohodou v celkové výši:

cena bez DPH: 8 849 961,00 Kč

(slovy: osmmilionšmsetčtyřicetdět tisícdevětsetšedesátjedenakorunčeskýchmlahaléřů)

sazba DPH: 21 %



výše DPH: 1 858 492,00 Kč

(slovy: jedenmiliónšmsetpadesátosmtisícčtyřístadevadesátdvěkorunčeskýchmlahaléřů)


Cena celkem včetně DPH: 10 708 453,00 Kč

(slovy: desetmiliónšedmsentosmtisícčtyřístapadesáttřikorunčeskýchmlahaléřů)

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů spočívajících na straně objednatele.“


4. Odstavec 3 článku IV (*Cena díla*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:
„3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Celková cena je rozepsána v oceněném soupisu prací a dodávek v **Položkovém rozpočtu (Výkaz výměr)**, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí a v **Rozpočtu k dodatku**, který tvoří přílohu č. 1A Smlouvy a je její nedílnou součástí.“
5. Článek XVI (*Seznam příloh*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:
„Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 
Příloha č. 1A – 
6. Vkládá se Příloha č. 1A Smlouvy (*Rozpočet k dodatku*), která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.


Čl. II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.
- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že tento Dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 Dodatku – znění Přílohy č. 1A Smlouvy 

V Praze dne 14. 11. 2022


Za zhotovitele:


Tomáš Jurán
člen představenstva
Trade FIDES a.s.



V Praze dne 14. 11. 2022

Za objednatele:


Mgr. Jan Lišák
státní tajemník
Ministerstva spravedlnosti