



Č.j. KRP-2696-49-2/ČJ-2022-0500NE-VZ

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. j. KRP-2696-49/ČJ-2022-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“),
uzavřené dne 21. června 2022, jejímž předmětem je provedení díla s názvem
„**Rekonstrukce účelového zařízení Kounov**“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

Článek I. Smluvní strany

- Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235-881/0710
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: urnai6d
- Zhotovitel:** VALC, s.r.o.
Sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: [REDACTED] jednatelem společnosti
IČO: 45537151
DIČ: CZ45537151
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 336268/0300
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: d5t9nnu

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

Článek II.

- 2.1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován ve smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných stavebních prací je uvedeno ve změnovém listu č. ZL 01 přeložka dešťové kanalizace.

Vícepráce: ZL 01.02

1.167.834,39 Kč vč. DPH

Absolutní hodnota dodatečných prací: 1.167.834,39 Kč vč. 21% DPH, tj. 1,47% původní hodnoty závazku.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, tyto změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a změna zhotovitele není z technických a ekonomických důvodů možná, a současně by objednateli způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, neboť se jedná o práce, které ve svém důsledku technologicky souvisejí se stávajícími realizovanými pracemi a jsou na ně technologicky vázané. Změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

- 2.2 Změny uvedené v odst. 2.1 nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla. Původní cena díla byla v souvislosti s dodatečnými pracemi podle § 222 odst. 5 ZZVZ **navýšena o částku 1.167.834,39 Kč vč. 21% DPH**, tato změna je navýšením původní ceny o 1,47%, tzn. že v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ cenový nárůst související se změnou podle odstavce § 222 odst. 5 nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Článek III. Změny původní smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení původní ceny díla**, která je v čl. IV. odst. 2 původní smlouvy stanovena na částku 65.870.357,75 Kč bez DPH, tj. 79.703.132,88 Kč vč. 21% DPH, **o částku ve výši 965.152,39 Kč bez DPH, tj. 1.167.834,39 Kč vč. 21% DPH u stavby B**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací.

Celková cena díla je tak nově stanovena takto:

Stavba A

cena za stavbu A bez DPH	45.680.839,84 Kč
vyčíslení 21% DPH	9.592.976,37 Kč
cena za stavbu A včetně 21% DPH	55.273.816,21 Kč

Stavba B

cena za stavbu B bez DPH	21.154.670,30 Kč
vyčíslení 21% DPH	4.442.480,76 Kč
cena za stavbu B včetně 21% DPH	25.597.151,06 Kč

Celková cena díla bez DPH:	66.835.510,14 Kč
Vyčíslení 21% DPH:	14.035.457,13 Kč
Cena díla včetně DPH:	80.870.967,27 Kč

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV.

- 4.1 Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 včetně příloh nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru

smluv, je vyhotoven v elektronické podobě.

4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4.4 Nedílné přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. ZL 01 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Příloha č. 2: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – vícepráce

V Hradci Králové

V Hradci Králové

Za objednatele:

Za zhotovitele:

plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
podepsáno elektronicky



jednatel společnosti

podepsáno elektronicky



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 1
Identifikace: „Rekonstrukce účelového zařízení Kounov“	
Název akce:	„KŘP H – FKSP – ÚZ Kounov – bazén, oplocení a stavební úpravy“
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V17200 9002
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové, IČ: 25281861
Projektant:	Ing. Radko Vondra PRIDOS, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové, IČ: 45537151
Předmět změnového listu: ZL1/1 - Přeložka dešťové kanalizace, SO01 – Bazén – Předmětem změny je nová trasa vedení dešťové kanalizace DN 500 z důvodu kolize stávající trasy se základovou deskou nového bazénu, nad rámec VV resp. SOD.	
Část díla dotčená změnovým listem ZL1:	
Předmět změnového listu: ZL1/1 - Bazén SO01 - V rámci provedených výkopových prací pro založení objektu bazénu byla zjištěna stávající trasa areálové dešťové kanalizace. Trasa kříží navrženou přístavbu bazénu. Potrubí je funkční a odvádí dešťové vody ze zadní části objektu, zpevněných ploch a svahu včetně drenáží. Do potrubí ústí též přepad z kotelny. Kanalizace je tvořena betonovou troubou DN500, která je proti směru toku zredukována na obdélníkový průřez (Prefa žlaby se zákrytovou deskou). Potrubí ústí do sousední vodoteče v místě vjezdu do areálu. Aby bylo možné se založením stavby pokračovat, je nutná přeložka této kanalizace - <u>dodatečné stavební práce 965.152,39 Kč bez DPH, (1.167.834,39 Kč vč. DPH).</u>	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace	
ZL1 – Bazén SO01 – dle PD nebylo počítáno s tím, že založení bazénu bude v kolizi s areálovou dešťovou kanalizací DN 500. Vzhledem k tomu, že kanalizační vedení i revizní šachty byly pod úrovní terénu, projektant nemohl předvídat tuto inženýrskou síť. Stávající kanalizace se nachází v hloubce 4m a i její revizní šachty byly schovány pod betonovým chodníkem zhruba ve 30cm pod povrchem.	
Nové řešení:	
ZL1 – Bazén SO01 – dopočteny a doplněny výkopové práce včetně dodávky a montáže nového kanalizačního potrubí DN 500, včetně třech kusů revizních šachet.	
Zdůvodnění změny:	
Navržené změny jsou nezbytné pro zajištění správného založení stavby bazénu a dodržení smlouveného harmonogramu stavebních prací.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: tyto změny mají vliv na projektovou dokumentaci, vše bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: zápis z KD 7. 9. 2022 a následujících KD	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: změna nemá vliv na smluvní termín dokončení díla do 26. 10. 2023	
Vliv na kvalitu díla: změny nemají vliv na kvalitu díla a jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení a provozuschopnost	
Vliv na cenu: oproti uzavřené SoD čj.: KRP-2696-49/ČJ-2022-0500NE-VZ ze dne 21. 6. 2022 dojde k navýšení ceny – viz níže	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	+ 965.152,39 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	+ 965.152,39 Kč
DPH:	+ 202.682,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	+1.167.834,39 Kč
Datum: _____	
Úplnost změny: _____	
Datum: 17. 10. 2022	

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Infostav a Infostav - systém programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Účelové zařízení KŘP Kounov - dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	ZL01 - přeložka dešťové kanalizace	EČO	
		Místo	Kounov-Nedvězí 1
		IČO	DIČ
Objednatel	KŘP KK	75151545	
Projektant			
Zhotovitel	VALC, s.r.o.	45537151	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.9.2022	
			CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 469 236,61	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 495 915,78	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	965 152,39	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



TECHNICKÝ DOZOR STAVBY

D Celkem bez DPH		965 152,39	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	965 152,39	202 682,00
Cena s DPH		1 167 834,39	

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Účelové zařízení KŘP Kounov - dodatek č.1
 Objekt: ZL01 - přeložka dešťové kanalizace

Objednatel: KŘP KK
 Zhotovitel: VALC, s.r.o.
 Místo: Kounov-Nedvězí 1

Zpracoval:
 Datum: 15. 9. 2022

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV							965 152,39	
D 1 Zemní práce							495 505,26	
301	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. 9*10	hod	90,000	88,50	7 965,00	CS ÚRS 2022 02
302	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	10,000	207,00	2 070,00	CS ÚRS 2022 02
303	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 "potrubí" 1,2*3,8*40 "rozšíření výkopu" 1,2*3,8*20 "šachty" (2*2*3,8)*3 Součet	m3	319,200	529,00	168 856,80	CS ÚRS 2022 02
304	K	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	102,000	546,00	55 692,00	CS ÚRS 2022 02
305	K	151301102	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m 4,2*20	m2	84,000	732,00	61 488,00	CS ÚRS 2022 02
306	K	151301112	Odsíranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	84,000	137,00	11 508,00	CS ÚRS 2022 02
307	K	162951103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	319,200	87,60	27 961,92	CS ÚRS 2022 02
308	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	38,400	344,00	13 209,60	CS ÚRS 2022 02
309	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m "Rašovice" 38,4*20	m3	768,000	27,00	20 736,00	CS ÚRS 2022 02
310	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	38,400	165,00	6 336,00	CS ÚRS 2022 02
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 38,4*1,8 Součet	t	69,120	385,00	26 611,20	SOD
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	38,400	27,50	1 056,00	SOD
311	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuštěním při překopech inženýrských sítí 319,2*30,55-11,65	m3	277,000	168,00	45 982,00	CS ÚRS 2022 02
312	M	58337310	štrkopiesek frakce 0/4	t	73,320	397,00	29 106,04	CS ÚRS 2022 02
313	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	30,550	554,00	16 924,70	CS ÚRS 2022 02
D 8 Trubní vedení							440 995,29	
314	K	871425231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 500	m	42,000	5 390,00	226 380,00	CS ÚRS 2022 02
315	K	892441111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600	m	42,000	69,80	2 931,60	CS ÚRS 2022 02
316	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	12,000	1 140,00	13 680,00	CS ÚRS 2022 02
317	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	1 170,00	3 510,00	CS ÚRS 2022 02
318	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000	1 340,00	4 020,00	CS ÚRS 2022 02
319	M	WVN.RF600000 W	TĚGRA 600 - BETONOVÝ PRSTENEC	kus	6,000	2 990,52	17 943,12	CS ÚRS 2022 02
320	M	BTL.0006185.UR S	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12cm	kus	3,000	3 310,56	9 931,68	CS ÚRS 2022 02
321	M	59224398	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm	kus	3,000	11 600,00	34 800,00	CS ÚRS 2022 02
322	M	WVN.MP000036 W	TĚGRA 1000 NG - SACHT. KORUG. ROURA SN4 1000/3600	kus	3,000	21 070,63	63 211,89	CS ÚRS 2022 02

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Účelové zařízení KŘP Kounov - dodatek č.1

Objekt: ZL01 - přeložka dešťové kanalizace

Objednatel: KŘP KK

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo: Kounov-Nedvězí 1

Zpracoval:

Datum: 15. 9. 2022

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
323	M	28661491	těsnění k šachtové rouře korugované DN 1000	kus	3,000	1 050,00	3 150,00	CS ÚRS 2022 02
324	M	28661492	spojka šachtová roury korugované DN 1000	kus	3,000	10 700,00	32 100,00	CS ÚRS 2022 02
325	K	899304111	Osazení poklopů železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	kus	3,000	581,00	1 743,00	CS ÚRS 2022 02
326	M	28661932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	3,000	4 530,00	13 590,00	CS ÚRS 2022 02
327	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 310,00	6 930,00	CS ÚRS 2022 02
328	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	1,800	3 930,00	7 074,00	CS ÚRS 2022 02

D

998


Přesun hmot

28 651,84

329	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	12,791	1 150,00	14 709,65	CS ÚRS 2022 02
330	K	998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 500 do 1000 m	t	12,791	1 090,00	13 942,19	CS ÚRS 2022 02

Celkem

965 152,39



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

