

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 318 220/08/2022

číslo smlouvy zhotovitele: 02082022

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. – technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **VODOEKOSTAV s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové - Rusek
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5061

jejímž jménem jedná: Ludvík Šulc - jednatel

IČ: 49814052

DIČ: CZ 49814052

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 176551463/0300

telefon: 495 261 152

fax: 495 261 152

e-mail: info@vodoekostav.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ludvík Šulc - jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Miroslav Dědek - stavbyvedoucí

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje předmět smlouvy (dle bodu II.) a cenu díla (dle bodu IV.) ze smlouvy o dílo.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „**Vodovod Hradec Králové, ul. Roudničská – prodloužení vodovodu**“, podané v rámci výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Dodatek č. 1 upravuje cenu díla, která je v rozsahu čl. IV. této smlouvy stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím změnám ceny díla.

Cena celkem dle základní SOD bez DPH	1.252.668,00 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č.1 bez DPH	244.601,00 Kč
Méněpráce celkem_dle ZL č.1 bez DPH	- 167.950,00 Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	76.651,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	1.329.319,00 Kč

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1:

1x rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Vodovod Hradec Králové, ul. Roudničská prodloužení vodovodu“ (změnový list č.1)

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ludvík Šulc
jednatel
VODOEKOSTAV s.r.o.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH ZMĚNY				číslo: 1
Vodovod HK, ul. Roudničská – prodloužení vodovodu				
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: VODOEKOSTAV s.r.o.				
Navrhovatel:		VODOEKOSTAV s.r.o.		
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 7.11.2022	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	- ano		
	na jinou část smlouvy:	-		
POPIS ZMĚNY:				
1) Komunikace				
<p>Na základě stanoviska Technických služeb HK, obdrženého po zpracování DPS, musí dojít k úpravě finálního povrchu ½ komunikace v šířce 4,5 m o tl. 5 cm v celé délce navrhovaného vodovodu (37,5 m). Toto má vliv na navýšení množství frézování živičného krytu, provedení nové asfaltové vrstvy ACO 11 (ABS) a přesunu živice. Dojde však k úspoře délky silniční spáry. Uvedený rozsah nebyl v DPS uvažován. Celkově se jedná o vícepráce.</p>				
2) Propojení vodovodů				
<p>V DPS bylo předpokládáno s napojením nového vodovodu na stávající vodovod DN 200 mm přes tvarovku T 200/200. Výkopovými pracemi bylo zjištěno, že změna směru stávajícího vodovodu DN 200 mm je tvořena 2x koleny 45° s obetonováním. Navrhovaný výkop 2,0 x 2,0 m je nevyhovující a bude proveden výkop 3,5 x 4,5 m, čímž dojde k navýšení množství zásahu do komunikace, hloubení výkopu, zásypu zeminy a přesunu sutě. Toto nemohl projektant při zpracování DPS předpokládat. Jedná se o vícepráce.</p>				
3) Délka vodovodu				
<p>V DPS je navržen PVC-O vodovod DN 80 mm o délce 39,0 m. V blízkosti navrženého koncového podzemního hydrantu je však příčný odvodňovací kanál komunikace a kanalizační šachta DN 1000 mm. Proto se objednatel s provozovatelem dohodli na zkrácení vodovodu o 1,5 m. Dojde tak k úspoře zemních prací a materiálu vodovodu. Toto mohl projektant při zpracování DPS předpokládat. Jedná se o méněpráce. Zhotovitel informuje objednatele o chystaném ponížení množství zemních prací na vodovodu z důvodu změny způsobu provádění výstavby. Toto nemá vliv na kvalitu provádění díla a dodržení smlouvy o dílo. Snížením množství zemních prací dojde také k úspoře konstrukčních vrstev komunikace a přesunu sutě. Toto nemohl projektant při zpracování DPS předpokládat. Jedná se o méněpráce.</p>				
4) Vodovodní přípojky				
<p>V DPS bylo navrženo přepojení stávajících vodovodních přípojek v otevřeném výkopu. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provádění přepojování stávajících vodovodních přípojek bezvýkopovou metodou, čímž dojde k úspoře množství zásahu do konstrukčních vrstev komunikace, zemních prací a přesunu sutě. Toto nemohl projektant při zpracování DPS předpokládat. DPS neobsahuje orientační tabulky a signalizační vodič pro vodovodní přípojky – bude doplněno do předmětu díla. Toto projektant opomněl zpracovat do DPS. Celkově se jedná o méněpráce.</p>				

<i>Počet připojených listů specifikací: 4x A4</i>			<i>Počet připojených výkresů: 0</i>		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší mě	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Radoňská Dagmar</i>					
Stanovisko objednatele: Žádám zhotovitele, aby k výše uvedeným změnám předložil cenovou kalkulaci.					
Stanovisko zhotovitele: S výše uvedenými změnami souhlasím.					
Stanovisko projektanta: S výše uvedenými změnami souhlasím.					
Stanovisko provozovatele: S výše uvedenými změnami souhlasím.					
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

číslo: 1

Vodovod HK, ul. Roudničská – prodloužení vodovodu

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s.r.o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s.r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 10.11.2022

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce

Ad 1) komunikace + 133.865,64 Kč

Ad 2) propojení vodovodů + 93.670,68 Kč

Ad 4) vodovodní přípojky + 17.064,00 Kč

Vícepráce celkem + 244.600,32 Kč

Méněpráce:

Ad 1) komunikace - 7.310,00 Kč

Ad 3) délka vodovodu - 89.967,30 Kč

Ad 4) vodovodní přípojky - 70.672,39 Kč

Méněpráce celkem - 167.949,69 Kč

Změna ceny celkem + 76.650,63 Kč

Počet listů příloh: 4x A4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

+ 76.651,00,00 Kč

(plus sedmdesátšesttisícšestsetpadesátjedna koruna česká)

Zpracoval: Radoňská Dagmar

Převzal: Radoň Pavel

Datum: 7.11.2022

Datum: 7.11.2022

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

číslo: 1

Vodovod HK, ul. Roudničská – prodloužení vodovodu
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s.r.o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s.r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 7.11.2022

Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
--------------------------------	--------	--------	----------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací: 4

Počet připojených výkresů: 0

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

+ 76.651,00,00 Kč

(plus sedmdesátšesttisícšestsetpadesátjedna koruna česká)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis zmocněnce objednatele:

Šulc Ludvík

Ing. Loskot Pavel

Datum: 7.11.2022

Datum: 8.11.2022