

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 78-4632170217/0100

Číslo smlouvy objednatele: **SML1025749**
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. DIPONT s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Petrem Novákem, jednatelem
se sídlem: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 28693094
DIČ: CZ28693094
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43-4122780277/0100

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Prodloužení chodníku Svádov – zpracování DUSP, IČ a PDPS“ v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.0.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Prodloužení chodníku Svádov – zpracování DUSP, IČ a PDPS“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Prodloužení chodníku Svádov – zpracování DUSP, IČ a PDPS.“
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí v součtu 34,68 % původní hodnoty závazku bez DPH vyplývající ze smlouvy o dílo. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny v soupisu víceprací, který je součástí tohoto dodatku.

4. V rámci výkonu inženýrské činnosti byl vznesen požadavek Policie ČR – DI Ústí nad Labem jako orgánu státní správy dohlížejícího na bezpečnost a plynulost dopravy na úpravu šířkového uspořádání komunikace v části úseku budovaného chodníku. V důsledku toho musí dojít k úpravě projektové dokumentace, a to výkresové i textové části. Bez této úpravy by nemohla být vydána příslušná správní povolení pro následnou realizaci stavby.
5. Tyto skutečnosti mají vliv na dobu plnění a cenu zakázky. Objednatel a zhotovitel se tedy dohodli na úpravě sjednané ceny za dokončení závazku na základě uzavřené Smlouvy o dílo. Změny Smlouvy jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět Dodatku č. 1:

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. IV. odst. 2 Smlouvy nově zní:
„2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla do 14 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy a předání podkladů objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 31.10.2022.
2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V. odst. 1. Smlouvy nově zní:
„1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena dle smlouvy o dílo	210 500,00 Kč	44 205,00 Kč	254 705,00 Kč
Vícepráce	73 000,00 Kč	15 330,00 Kč	88 330,00 Kč
Cena celkem	283 500,00 Kč	59 535,00 Kč	343 035,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: oceněný soupis víceprací.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne


Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Dalibor Dařílek

vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem



Ing. Petr Novák

jednatel
DIPONT s.r.o.
 **dipont**

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094

Dodavatel:

DIPONT s.r.o.
Klíšská 1432/18
400 01 Ústí nad LabemIČ: 28693094
DIČ: CZ28693094
Telefon: 475201724
E-mail: dusovska@dipont.cz
www.dipont.czProvozovna:
Klíšská 1432/ 18
400 01 Ústí nad Labem

Odběratel:

IČ:
DIČ:00081531
CZ00081531**Statutární město Ústí nad Labem**
Velká hradební 2336/8
400 01 Ústí nad Labem

Zstoupené:

Nabídka č.: 22NA001
Datum zápisu: 28.06.2022
Platno do:

Název akce: "Prodloužení chodníku Svádov - zpracování DUSP, IČ a PDPS"

Nabídka na vícepráce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1.Geodetické doměření	1	7 000,00		7 000,00 21%	1 470,00	8 470,00
2.Aktualizace průzkumu IS	1	2 000,00		2 000,00 21%	420,00	2 420,00
3.Sonda skladby vozovky	1	7 000,00		7 000,00 21%	1 470,00	8 470,00
4.SO komunikace - zpracování přípomínek Policie ČR	1	45 000,00		45 000,00 21%	9 450,00	54 450,00
5.Opětovné projednání s DOSS	1	12 000,00		12 000,00 21%	2 520,00	14 520,00
Součet položek				73 000,00	15 330,00	88 330,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH/ DPH/ vč DPH						88 330,00

Dokumentace DUSP: do 12.08.2022

Podání žádosti o SP: do 31.10.2022

V rámci výkonu inženýrské činnosti byl vznesen požadavek Policie ČR - DI Ústí nad Labem jako orgánu státní správy dohlížejícího na bezpečnost a plynulost dopravy na úpravu šířkového uspořádání komunikace v části úseku budovaného chodníku. V důsledku toho musí dojít k úpravě projektové dokumentace, a to výkresové i textové části. Bez této úpravy by nemohla být vydána příslušná správní povolení pro následnou realizaci stavby.

Ing. Mařta Nováková
jednatelka společnosti

Vystavil:

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094