


Změnový list č. 1 ze dne 10.10.2022

Statutární město Most
Doručeno: 10.11.2022
MmM/156521/2022
listy: 1 přílohy:
druh:



Název stavby:	Dodávka a montáž herních prvků		
Číslo smluvního vztahu:	127/2/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most, Radniční 1, PŠČ 434 69	Zhotovitel:	Unipark s.r.o., Slavkovská 210, 059 86 Nová Lesná
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodů 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>			
<p>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</p> <ol style="list-style-type: none"> Není uvažováno s nutností provést dendrologické posouzení stromů. Není požadováno provedení ochranné vrstvy na herních prvcích s uměleckou malbou. Termín dokončení realizace je 25.10.2022 			
<p>Nové řešení:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pro herní balanční prvek na krátké trase bude doplněno dendrologické posouzení stromů, které zajistí objednatel. Výtvarně řešené herní prvky budou opatřeny navíc ještě ochrannou vrstvou proti poškození (např. postříkáním spreji, nátěry apod.). Nový termín dokončení prací bude 12.12.2022 			
<p>Zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dendrologické posouzení je nezbytné pro stanovení možnosti využití dotčených stromů pro zavěšení balančního herního prvku a jeho certifikaci. Provedení ochranné vrstvy je žádoucí z důvodu zajištění atraktivnosti a dlouhé životnosti herních prvků. S ohledem na uvedené změny bude termín dokončení prací spojených s dodávkou a montáží herních prvků prodloužen do 12.12.2022. 			
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	—

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	—
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	—
Nová cena díla vč. DPH:	—

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	25.10.2022
Nový termín dokončení díla:	12.12.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Mgr. Vladislav Novýsedlák, jednatel

Datum: 10.10.2022

Podpis: 

 **UniPark**
Unipark s.r.o.
Slavkovská 210, 059 86 Nová Lesná
IČO: 52 206 092 IČ DPH: SK2121136941

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Mgr. Vladislav Novýsedlák, jednatel

Datum: 10.10.2022

Podpis: 

 **UniPark**
Unipark s.r.o.
Slavkovská 210, 059 86 Nová Lesná
IČO: 52 206 092 IČ DPH: SK2121136941

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Mgr. Vladislav Novýsedlák, jednatel

Datum: 10.10.2022


Podpis: 

 **UniPark**
Unipark s.r.o.
Slavkovská 210, 059 86 Nová Lesná
IČO: 52 206 092 IČ DPH: SK2121136941

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: **21. 10. 2022**

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum: **21. 10. 2022**

Příloha změnového listu: