

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele

č. objednatele SML/1348/2022

uzavřený mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

**Název zakázky: „Rekonstrukce chodníku v ulici Vinařská v MČ Vinary“**

### I. Smluvní strany

#### 1.1. OBJEDNATEL:

##### **Statutární město Přerov**

Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zastoupené : JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora

IČO : 00301825

DIČ : CZ00301825.

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu : 27-1884482379/0800 – transparentní účet

(dále jen objednatel)

#### 1.2. ZHOTOVITEL:

##### **GALVA TRANS, s.r.o.**

Na Trávníku 414, 796 07 Držovice

Zastoupená : Ing. Pavlem Rekem, jednatelem společnosti

IČO : 26875080

DIČ : CZ26875080

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu : 1814951379/0800

(dále jen zhotovitel)

### II. Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15.09.2022 smlouvu o dílo č. SML/1348/2022, jejímž předmětem je rekonstrukce chodníku v ul. Vinařská v MČ Vinary.

### III. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením článku XVII. Závěrečná ujednání, odst. 1. shora citované smlouvy na těchto změnách smlouvy o dílo:

#### čl. V. Cena za dílo

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

**Cena bez DPH 1 298 765,00 Kč**

**Sazba DPH 21 % 272 741,00 Kč**

**Cena včetně DPH 1 571 506,00 Kč**

Nahrazuje textem:

#### čl. V. Cena za dílo

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

**Cena bez DPH 1 298 765,00 Kč**

**Cena víceprací 95 889,30 Kč**

**Nová cena bez DPH 1 394 654,30 Kč**

**Sazba DPH 21 % 292 877,40 Kč**

**Nová cena včetně DPH 1 687 531,70 Kč**

Statutární město Přerov uzavřelo dne 15.09.2022 Smlouvu o dílo č. SML/1348/2021 na realizaci stavby „ Rekonstrukce chodníku v ulici Vinařská v MČ Vinary“. Staveniště bylo předáno a stavba byla zahájena dne 03.10.2022. Dle Smlouvy o dílo byl termín realizace 60 kalendářních dní ode dne zahájení prací tzn. do 01.12.2022.

Vícepráce byly z důvodu instalace chybějících chrániček ve vjezdech dle požadavku správců sítí. Před domem č.p. 3/20 bylo při realizaci nového chodníku zjištěno, že odvodňovací žlab v chodníku je ve velmi špatném stavu a je třeba jej nahradit novým. Do tohoto žlabu je spádovaný chodník a nový žlab zajistí odtok dešťových vod z chodníku. Provedení víceprací bylo konzultováno s předsedou MČ Vinary p. Machurou, který s provedením těchto prací souhlasí.

#### **IV. Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každá má platnost originálu.
3. Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě, a že jeho obsah je zcela srozumitelný.
4. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Přerově dne

V Držovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
JUDr. Vladimír Lichnovský  
náměstek primátora

.....  
Ing. Pavel Rek  
jednatel