

DODATEK Č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. SML-00091-2022-947 ze dne 11.5.2022
(Horský potok, ř.km 0,000 - 4,600 a RN na Horském potoce)**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540zastoupený: [REDACTED], na základě
pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: I [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Milan Rohun

se sídlem Weisova 394, 561 12 Brandýs nad Orlicí

IČO: 880 15 378

DIČ: [REDACTED]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Městský úřad Ústí nad Orlicí

ve věcech technických jedná: I [REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00091-2022-947 ze dne 11. 5. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.5.2022 Smlouvu o dílo č. SML-00091-2022-947 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Horský potok, ř.km 0,000 - 4,600 a RN na Horském potoce“, evidenční číslo zakázky: S947/2021/564 (dále jen „dílo“).
2. Při realizaci díla dle smlouvy byly zjištěny změny rozsahu nutných oprav oproti schválené projektové dokumentaci. Přesný rozsah porušení konstrukcí při zpracování projektové dokumentace nebylo běžným stavebním průzkumem (formou kontrolních sond) možné určit, stejně jako u konstrukcí vyskytujících se trvale pod hladinou vody. Přesný rozsah bylo možné stanovit až po provedeném očištění stávajícího opevnění a převedení vody u jednotlivých objektů. Konkrétně se jedná o navýšení poruch zdiva na příčných objektech č. 5 (ř.km 2,520), č. 10 (ř.km 4,140), 11 (ř.km 4,270), č. 12 (ř.km 4,500) a č. 13 (ř.km 4,630), na objektu "D"- oprava zdi (ř.km 2,760) a "Y" - oprava zdi (ř.km 2,760). Na objektech č. 11, č. 12 a č. 13 je zvýšen počet odstraňovaných pařezů náletových dřevin. Na objektu "Y" nebude provedeno spárování na příčném objektu č. 5 v rozsahu 2 m² a 23 m² levobřežního deformovaného zdiva z důvodu plánované kompletní rekonstrukce tohoto úseku.
Rozsah víceprací a méněprací na jednotlivých objektech je doložen příloženým výkazem výměr více a méněprací.
Rozsah víceprací a méněprací byl odsouhlasen zápisem ve stavebním deníku dne 27.10.2022, práce jsou nutné k dokončení díla.
Jejich ocenění bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:
- vícepráce 97 415,10 Kč bez DPH,
- méněpráce 39 304,20 Kč bez DPH
tj. zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí **58 110,90 Kč bez DPH**.
3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první, smlouvy, která nově zní takto:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 1.954.420,50 Kč (slovy jeden milion devět set padesát čtyři tisíc čtyři sta dvacet korun českých a padesát haléřů) bez DPH.“
4. S ohledem na shora specifikované vícepráce, které spočívají převážně v manuálních pracích a jsou časově náročné, přičemž blíže jsou tyto práce specifikovány ve změnovém listu ze dne 2. 11. 2022, který tvoří přílohu tohoto dodatku, se smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 3, věty první, smlouvy, která nově zní takto:
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 30. 11. 2022.“
5. Objednatel dále zhotovitele v záhlaví tohoto dodatku informuje o změně osoby technického dozoru stavebníka.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 2.11.2022
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací
Příloha č. 3 – Výkaz výměr více a méněprací

V Hradci Králové, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Milan Rohun

Lesy České republiky, s.p.