



S00JP0140ZAI

Dodatek č. 1.: „Revitalizace území Díly III-IV.-Morysovy domy-2. etapa“

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800
Fax: 577 630 724,

dále jen **objednatel**

a

RYBÁRIK, s.r.o.

se sídlem Hradištská 573, 687 08 Buchlovice
zastoupená Markem Rybárikem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních: Marek Rybárik, jednatel
zástupce ve věcech technických: Ing. Zdeněk Michalec, hlavní stavbyvedoucí
IČ: 25598643
DIČ: CZ25598643
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37039
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 165579479/0300
Tel: 777 120 595
E-mail: marek@rybarik.cz

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 4400220952**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
na realizaci stavebních prací

„Revitalizace území Díly III-IV. – Morysovy domy – 2. etapa“

I. Preambule

Dne 5. 4. 2022 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatelem a společností RYBÁRIK, s.r.o. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo č. 4400220952, jejímž předmětem jsou stavební práce při realizaci veřejné zakázky „Revitalizace území Díly III-IV. – Morysovy domy – 2. etapa“.

V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny (změna termínu plnění) oproti původním zadávacím podmínkám.

Důvodem posunutí termínu dokončení stavebních prací je pozdní provedení přeložky kabelů, kterou v místě realizuje E.GD, a.s. v důsledku čehož bylo v prostoru přeložky kabelů zhotoviteli znemožnilo provádění stavebních prací. Z tohoto důvodu (bez vlastního zavinění) není zhotovitel schopen dokončit stavební práce ve smluveném termínu.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400220952 ze dne 5. 4. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“).

II. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Doba a místo plnění, bod 2., který nově zní takto:

2. Dokončení provádění díla: **nejpozději do 20. 11. 2022**

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, es nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1: aktualizovaný harmonogram

Schválení uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 24. 1. 2022, č. j. 56/2R/2022, schválení uzavření smlouvy o dílo

Datum a číslo jednací: dne 18. 10. 2022, č. j. 99/10R/2022, schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne 18. 10. 2022

objednatel
statutární město Zlín



Michal Čížek
člen Rady města Zlína

V Buchlovicích dne 18. 10. 2022

zhotovitel
RYBÁRIK, s.r.o.

Marek Rybárik
jenatel