

DODATEK č. 2

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Strakonická, rek. rampy Lihovar, P5, č. akce 1000197“

číslo smlouvy objednatele: 3/22/5800/003

I. Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

Společnost SMP – Santech alfa

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

účastníci společnosti:

Stavby mostů a.s. (správce společnosti)

se sídlem: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 27195147

DIČ: CZ27195147

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. B 9654

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú.: 148831003/2700

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, předsedou správní rady

Mgr. Lubošem Lobíkem, místopředsedou správní rady

Santech alfa s.r.o. (společník)

se sídlem: Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1

IČO: 24277665

DIČ: CZ24277665

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 200113

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 107-3344510227/0100

zastoupena: Michalem Pustějovským, jednatelem

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „**Smluvní strany**“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“) ke Smlouvě o dílo ze dne 16.03.2022 na akci: Strakonická, rek. rampy Lihovar, P5, č. akce 1000197- dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4, a nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 a odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy, a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Zároveň se jedná i o snížení objemu realizace některých položek zahrnutých v části díla.
3. Změny jsou podrobně popsány u jednotlivých Změnových listů ZL 1 až ZL 10 a řeší jednotlivé změny v průběhu výstavby dotčené stavby. V souvislosti s těmito skutečnostmi došlo ke změnám objemů jednotlivých prací.
4. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo tak, jak uvedeno v příloze č. 1 Dodatku č. 2. Její součástí jsou Změnové list ZL 1 až ZL 10 včetně popisu a zákresu změn, kalkulace, zápisů z KD, fotodokumentace a nově upravený rozpočet ceny díla dle Dodatku č. 2 Smlouvy. Přehled změn stavby je uveden v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

5. Celková cena díla dle přílohy č. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH: 29 400 007,46 Kč

a) Změny dle Dodatku č. 2 dle § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ bez DPH: 4 041 033,64 Kč

Méněpráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ bez DPH: - 19 322,12 Kč

b) Změny dle Dodatku č. 2 dle § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle § 222 odst. 5 bez DPH: 4 127 408,72 Kč

Méněpráce dle § 222 odst. 5 bez DPH: - 4 678 057,31 Kč

c) Změny dle Dodatku č. 2 dle § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle § 222 odst. 6 bez DPH: 4 189 769,90 Kč

Méněpráce dle § 222 odst. 6 bez DPH: - 363 758,32 Kč

Cena celkem dle Smlouvy vč. Dodatku bez DPH: 36 697 081,97 Kč

6. Z výše uvedeného důvodu se Smluvní strany dohodly na změně čl. 6 Smlouvy (Odměna za poskytování prací), jak dále uvedeno.

III.

Změna čl. 6 Smlouvy (Odměna za poskytování prací)

1. Čl. 6 odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy se v rámci určení ceny za dílo mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	29 400 007,46 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	12 358 212,26 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	- 5 061 137,75 Kč
Cena dle Smlouvy včetně Dodatku č. 2 bez DPH:	36 697 081,97 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 2 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň celková hodnota změn závazku dle Dodatku č. 2 dle § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Změnové listy ZL 1 až ZL 10 s přílohami „Strakonická, rampa Lihovar, P5, č. akce 1000197“ – úprava ceny (méněpráce, vícepráce dle Dodatku č. 2 Smlouvy).
 - b) Příloha č. 2 – Přehled změn stavby

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


**Ing. Josef
Richtr** Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.10.25
15:29:02 +02'00'

.....
Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

V Praze dne

Za společníky sdružené ve společnosti
Společnost SMP – Santech alfa:

**Ing.
Miroslav
Trnka**


Datum: 2022.10.07 12:21:18
+02'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
předseda správní rady
Stavby mostů a.s.

Mgr. Luboš Lobík Digitálně podepsal
Mgr. Luboš Lobík
Datum: 2022.10.07
10:43:58 +02'00'

.....
Mgr. Luboš Lobík
místopředseda správní rady
Stavby mostů a.s.

**Michal
Pustějovský** Digitálně podepsal
Michal Pustějovský
Datum: 2022.10.07
09:29:03 +02'00'

.....
Michal Pustějovský
jednatel
Santech alfa s.r.o.

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „Strakonická, rek. rampy Lihovar, P5, č. akce 1000197“	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 251/1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 251 – Opěrná zeď - Změna tvaru opěrné zdi		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.3.2022
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
 Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Přílohy změnového listu: 1. Rozpis ocenění změn položek 2. Přehled změn stavby 3. Deník víceprací 4. Zápisy ve stavebním deníku 5. Fotodokumentace 6. Dopis - Správa služeb hl.m.Prahy ze dne 1.4.2022 7. Rozbor ceny, individ.kalkulace, nabídky	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th style="width: 70%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce						
1	Zadavatel						
2	Dodavatel						

Iniciátor změny: Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Popis a zdůvodnění Změny:

Skutečnosti vedoucí ke změně:	1) V průběhu stavebních prací byla zjištěna existence zařízení protipovodňové ochrany ve správě HMP (odbor bezpečnosti a odbor evidence majetku) v místě stavby, která se skládá s objektu s rozvaděčem u stávající opěrné zdi a výtlačného potrubí z prostoru DUN do koryta řeky procházejícího skrz stávající zeď. Tyto zařízení byly v kolizi s návrhem stavby a tuto kolizi bylo nutné odstranit. 2) V průběhu stavebních prací byla zjištěna existence napájecího kabelu protipovodňové ochrany ve správě HMP (odbor bezpečnosti a odbor evidence majetku) v místě stavby, který byl v kolizi s návrhem opěrné zdi (resp. s jejím založením).
Dopad změny do návrhu stavby:	V návaznosti na tato zjištění byly provedeny následující úpravy:
1)	Demolice stávající a výstavba nové opěrné zdi byla zkrácena o dva dilatační úseky. Byla odstraněna stávající římsa na ponechané části opěrné zdi (byl ponechán dřík stávající opěrné zdi), nová římsa byla vybudována ve tvaru požadovaném SO 101
2)	Byla provedena přeložka napájecího kabelu ve stávající trase spojená s jeho dočasným přerušením a nahrazení provizorním napájením (SO 470 - Obnova kabelu NN Správy služeb HMP).

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-3 692 288,20 Kč	989 876,39 Kč	2 702 411,81 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno [REDACTED]	datum <u>3.10.22</u>	podpis [REDACTED]
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno [REDACTED]	datum	podpis [REDACTED]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je závazkový a jeho schválení znamená závazek pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel.			
Objednatel (TSK hl. m. Prahy)	jméno <u>RICHTER</u>	datum <u>3.10.2022</u>	podpis [REDACTED]
Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa Stavby mostů a.s. (Správce společnosti)	Mgr. Luboš Lobík Místopředseda správní rady	datum <u>3.10.2022</u>	podpis [REDACTED]
			Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „Strakonická, rek. rampy Lihovar, P5, č. akce 1000197“	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 251/2	Číslo ZBV: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 251 – Opěrná zeď - Pasportizace PVK		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.3.2022
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
 Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Přílohy změnového listu:

1. Rozpis ocenění změn položek
2. Přehled změn stavby
3. Deník víceprací
4. Zápisy ve stavebním deníku
5. Záznam z jednání s PVK ze dne 21.3.2022
6. Rozbor ceny + nabídka

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Popis a zdůvodnění Změny:

Skutečnosti vedoucí ke změně:

Z důvodu možné kolize se záporovou stěnou a na základě požadavku PVK je nutné provedení kamerového průzkumu kanalizační stoky VP 800/1430 před zahájením a po ukončení prací.

Dopad změny do návrhu stavby:

Provedení kamerového průzkumu kanalizační stoky VP 800/1430 před zahájením a po ukončení prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0 Kč	106 432,50 Kč	106 432,50 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený
v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno [redacted] datum 3.10.22 podpis [redacted]

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno [redacted] datum _____ podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel.

Objednatel (TSK hl. m. Prahy)

jméno DUCHTA datum 3.10.2022 podpis [redacted]

Zhotovitel:
Společnost SMP – Santech alfa
Stavby mostů a.s. (Správce společnosti)

Mgr. Luboš Lobík
Místopředseda správní rady
datum 3.10.2022 podpis [redacted]

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „Strakonická, rek. rampy Lihovar, P5, č. akce 1000197“	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 251 – Opěrná zeď – Náhrada nevhodné zeminy pro zpětné zásypy	251/3	3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.3.2022
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
 Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Přílohy změnového listu:

1. Rozpis ocenění změn položek
2. Přehled změn stavby
3. Deník víceprací
4. Zápisy z KD č. 2 ze dne 11.4.2022
5. Fotodokumentace
6. Protokoly o zkouškách, Zpráva č. CL01/0073/22 Posouzení materiálů do násypu

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Popis a zdůvodnění Změny:

Skutečnosti vedoucí ke změně:
 Dle rozboru stávajícího výkopku není zemina vhodná pro použití do násypového tělesa ani do aktivní zóny komunikace a je nutné ji odvézt na skládku a nahradit nakupovaným materiálem. Viz zápis KD2, bod C2.3
 Z důvodů ochrany protipovodňového zařízení SS HMP a vzhledem ke stísněným poměrům u trafostanice bylo nutné vybudovat provizorní komunikaci z vykopané zeminy v rámci SO 101/SO 251.
 Dopad změny do návrhu stavby:
 Původní zemina byla odvezena na skládku, bude použit nový vhodný zásypový materiál (viz příložená zpráva geotechnika).

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-263 349,06 Kč	2 060 472,73 Kč	1 797 123,67 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		datum	3.10.22	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum		podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ. Jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele.						
Objednatel (TSK hl. m. Prahy)	jméno	RIČHTR	datum	3.10.20		
Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa Stavby mostů a.s. (Správce společnosti)	Mgr. Luboš Lobík Místopředseda správní rady		datum	3.10.20		
						Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „Strakonická, rek. rampy Lihovar, P5, č. akce 1000197“	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 251/4	Číslo ZBV: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 251 – Opěrná zeď – Změna obsypu opěrné zdi		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.3.2022
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
 Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Přílohy změnového listu:

1. Rozpis ocenění změn položek
2. Přehled změn stavby
3. Deník víceprací
4. Zápisy ve stavebním deníku, Zápis z KD č. 3
5. Fotodokumentace
6. Výpočet + nákres

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

inicátor změny: Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Popis a zdůvodnění Změny:

Skutečnosti vedoucí ke změně:

Z důvodu změny technologie hutnění (viz zápis KD3, bod C2.4) ve stísněných prostorových poměrech (souběh se záporovou stěnou) a nemožností přístupu těžké hutnicí techniky, dále z důvodu eliminace rizika vzniku trhlin ještě nevyzrálého betonu dílku opěrné zdi a homogenitě zásypané oblasti byla navržena výměna materiálů na obsyp opěrných zdí pod komunikací vratné rampy.

Dopad změny do návrhu stavby:

Obsypy za rubem opěrné zdi do úrovně drenážního potrubí provedeny z podkladního betonu a od úrovně drenážního potrubí jsou obsypy nahrazeny mezerovitým betonem. Odpočet zásypaného materiálu je zahrnut v ZL3.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-19 322,12 Kč	4 041 033,64 Kč	4 021 711,52 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		datum	3.10.22	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum		podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele

Objednatel (TSK hl. m. Prahy)	jméno	RICHTE	datum	3.10.2022	podpis	
Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa Stavby mostů a.s. (Správce společnosti)	Mgr. Luboš Lobík Místopředseda správní rady		datum	3.10.2022	podpis	

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „Strakonická, rek. rampy Lihovar, P5, č. akce 1000197“	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 251/5	Číslo ZBV: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 251 – Opěrná zeď – Sanace základové spáry opěrné zdi a zemního tělesa		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.3.2022
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
 Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Přílohy změnového listu:

1. Rozpis ocenění změn položek
2. Přehled změn stavby
3. Deník víceprací
4. Zápisy ve stavebním deníku
5. Fotodokumentace

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Popis a zdůvodnění Změny:

Skutečnosti vedoucí ke změně:

1. Na základě provedené statické zatěžovací zkoušky bylo zjištěno neúnosné podloží na úrovni základové spáry opěrné zdi (viz zápis KD2, bod C2.6). Bylo nezbytné provést sanaci z vhodného nakupovaného materiálu.
2. Na základě provedené statické zatěžovací zkoušky bylo zjištěno neúnosné podloží na úrovni základové spáry opěrné zdi. Bylo nezbytné provést sanaci z vhodného nakupovaného materiálu.

Dopad změny do návrhu stavby:

1. Výměna podloží za ŠD fr. 0/125 bude provedena v úseku dilatačních dílů opěrných zdí DD2, DD3 a DD4.
2. Výměna podloží za ŠD fr. 0/125 bude provedena v úseku zemního tělesa pod SO 101

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0 Kč	463 692,74 Kč	463 692,74 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		datum	3.10.22	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum		podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (TSK hl. m. Prahy)	jméno	RICHTEL	datum	3.10.2022	podpis	
-------------------------------	-------	---------	-------	-----------	--------	--

Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa Stavby mostů a.s. (Správce společnosti)	Mgr. Luboš Lobík Místopředseda správní rady	datum	3.10.2022	podpis	
---	--	-------	-----------	--------	--

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „Strakonická, rek. rampy Lihovar, P5, č. akce 1000197“	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101, 150/1	Číslo ZBV: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Vratná větev, SO 150 - Obslužná komunikace k RN - Odlišné tloušťky bouraných konstrukčních vrstev		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.3.2022
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
 Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Přílohy změnového listu:

1. Rozpis ocenění změn položek
2. Přehled změn stavby
3. Deník víceprací
4. Zápisy ve stavebním deníku
5. Fotodokumentace

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Popis a zdůvodnění Změny:

Skutečnosti vedoucí ke změně:
 V rámci realizace stavby byly zjištěny zvýšené tloušťky stávajících konstrukcí (viz zápis KD2, bod C2.7)

Dopad změny do návrhu stavby:
 Došlo ke zvýšenému rozsahu frézování asfaltových vrstev a bourání konstrukčních vrstev u SO 101 a SO 150

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0 Kč	902 289,30 Kč	902 289,30 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		datum	3.10.22	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum		podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (TSK hl. m. Prahy)	jméno	DICHITZ	datum	3.10.2022	podpis	
Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa Stavby mostů a.s. (Správce společnosti)	Mgr. Luboš Lobík Místopředseda správní rady		datum	3.10.2022	podpis	

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „Strakonická, rek. rampy Lihovar, P5, č. akce 1000197“	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 461/1	Číslo ZBV: 7
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 461 – Přeložky TSK - Ochrana stávající kanalizace, rektifikace stávajících kabelových komor		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.3.2022
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
 Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Přílohy změnového listu: 1. Rozpis ocenění změn položek 2. Přehled změn stavby 3. Deník víceprací 4. Zápisy ve stavebním deníku, Zápisy z KD č. 3 a 4 5. Fotodokumentace 6. Rozbor ceny, individuální kalkulace, nabídka	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">Paré č.</th> <th style="width: 80%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce						
1	Zadavatel						
2	Dodavatel						

Iniciátor změny: Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Popis a zdůvodnění Změny:

Skutečnosti vedoucí ke změně: 1. Z důvodu nevhodné geometrie bylo nezbytné přistoupit k tvarové úpravě obou kabelových komor u SO 150 (viz zápis KD4, bod C4.1) 2. V průběhu stavebních prací byla odkryta v místě SO 150 ochrana stávající kanalizace TH výstrojí (Heitzman) pro ražené štolý, která byla v prostorové a výškové kolizi s konstrukcí vozovky (viz zápis KD3, bod C2.1)
Dopad změny do návrhu stavby: 1. Zděné vstupní kónusy komor budou nahrazeny za železobetonové. Pochozí poklopy budou vyměněny za pojižděné. 2. V místě kolize (v délce 12 m) budou odstraněny kovové rámy a vybourány stávající zafoukání štolý popílkobetonem. Rozložení zatěžovacích sil a ochrana byla zajištěna zvýšenou tloušťkou SC a vyztužením KARI sítí a betonem dle příloženého návrhu HIP

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0	749 188,73 Kč	749 188,73 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		datum	3.10.22	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum		podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (TSK hl. m. Prahy)	jméno	RICHTR	datum	3.10.2022	podpis	
Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa Stavby mostů a.s. (Správce společnosti)	Mgr. Luboš Lobík Místopředseda správní rady		datum	3.10.2022	podpis	

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „Strakonická, rek. rampy Lihovar, P5, č. akce 1000197“	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101/2	Číslo ZBV: 8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 – Vratná větev - Úpravy odvodnění a kanalizace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.3.2022
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
 Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Přílohy změnového listu:

1. Rozpis ocenění změn položek
2. Přehled změn stavby
3. Deník víceprací
4. Zápis ve stavebním deníku
5. Fotodokumentace
6. Situace

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Popis a zdůvodnění Změny:

Skutečnosti vedoucí ke změně:

1. Po zaměření dna šachty dešťové kanalizace v ul. Strakonická (směr ZC) a následného zjištění rozdílného výškového řešení bylo konstatováno, že při dodržení normových spádů není možné přípojku realizovat. Z tohoto důvodu bylo navrženo zaústit přípojku do Š3 – SO 101

Dopad změny do návrhu stavby:

1. Nová délka přípojky UV1 = 10m

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-100 409,26 Kč	14 126,40 Kč	-86 282,86 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	datum	podpis
	[redacted]	3.10.22	[redacted]
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (TSK hl. m. Prahy)	jméno	datum	podpis
	RICHTR	3.10.2022	[redacted]
Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa Stavby mostů a.s. (Správce společnosti)	Mgr. Luboš Lobík Místopředseda správní rady	datum	podpis
		3.10.2022	[redacted]

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „Strakonická, rek. rampy Lihovar, P5, č. akce 1000197“	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 431,432/1	Číslo ZBV: 9
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 431 Přeložky VN PRE Distribuce, SO 432 - Přeložky NN - Protlak a dodatečné požadavky PRE		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.3.2022
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
 Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Přílohy změnového listu: 1. Rozpis ocenění změn položek 2. Přehled změn stavby 3. Deník víceprací 4. Zápisy ve stavebním deníku 5. Fotodokumentace 6. Rozbor ceny, individ.kalkulace, nabídky, zápis z přejímky	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce						
1	Zadavatel						
2	Dodavatel						

Iniciátor změny: Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Popis a zdůvodnění Změny:
 Skutečnosti vedoucí ke změně:
 V průběhu provádění přeložek stavebních prací byla zjištěna v místě plánového prostupu SO 431, SO 451 a SO461 kolize s jiným prostupem podzemních vedení technické infrastruktury. V blízkosti technologického objektu tunelu zjištěna kolize se stávajícím kabelovodem.

Dopad změny do návrhu stavby:
 Došlo k posunu prostupu o cca 0,5 m směrem na sever. Zároveň byl prodloužen protlak prům. 110mm na pod jízdním pásem na délku 16m a doplněny 2 protlaky dl. průměru 225mm z důvodu požadavku PRE. Trasa přeložek kabelů VN (PRE) a kabelů TSK bude nutné upravit.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-523 146,19 Kč	1 418 655,52 Kč	895 509,33 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		datum	3.10.22	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum		podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je závazný a vyjadřuje závazek pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel.						
Objednatel (TSK hl. m. Prahy)	jméno	PICKITR	datum	3.10.2022	podpis	
Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa Stavby mostů a.s. (Správce společnosti)	Mgr. Luboš Lobík Místopředseda správní rady		datum	3.10.2022	podpis	
						Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „Strakonická, rek. rampy Lihovar, P5, č. akce 1000197“	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101/3	Číslo ZBV: 10
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Vratná větev - Změna skladby vozovky + svodidla + odstranění křovin		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.3.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Přílohy změnového listu:

1. Rozpis ocenění změn položek
2. Přehled změn stavby
3. Deník víceprací
4. Zápis z KD, AD, SD
5. Fotodokumentace
6. Rozhodnutí ze dne 12.5.2022 č. 1.4 - požadavek PČR
7. Rozbor ceny, upravená kce vozovky, individ. kalkulace, nabídky

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Popis a zdůvodnění Změny:

Skutečnosti vedoucí ke změně:

1. Z důvodu zvýšení únosnosti vozovky a dle zjištěné stávající konstrukce ul. Strakonická bylo navrženo navýšení tloušťky živičného souvrství o další vrstvu ACP 80 mm zároveň spojené s vypuštěním vrstvy SC 170 mm. Vzniklý rozdíl bude dorovnán navýšením tloušťky vrstvy ze štěrkodrti (viz zápis KD2, bod C2.5 a C2.7)
2. Na základě místního šetření Policie ČR k předčasnému užívání dne 12.5.22 vznesen požadavek doplnění svodidel v místě středového ostrůvku při změně z přechodné úpravy zpět na místní úpravu provozu.
3. Při provádění přípravných prací pro realizaci stavby zjištěna nutnost větší výměry kácení křovin, než jakou předpokládala zadávací dokumentace.
4. DIO - na základě podnětů a s ohledem na připravované DIO rekonstrukce BM byla zpracována úprava SSZ 5.506 dle provozu v rámci probíhajícího DIO (naplnění podmínky č.1 stanoviska 516/2022). Tato úprava byla schválena k realizaci na základě konzultace PKD a PČR ze dne 13.4.2022 s doporučením: I nadále sledovat provoz a nastavení SSZ 5.506 (myšleno po realizaci úpravy TSK 2022 04 12), dále Zohlednit zkušenosti PČR k dispečerskému řízení a navrhnout případné změny DŘ 5.506 a Koordinovat přechod mezi DIO pro výstavbu vratné rampy Lihovar a DIO pro zprovoznění vratné rampy Lihovar.

Dopad změny do návrhu stavby:

1. Změna konstrukce se projeví v celém rozsahu vozovky vratné větve.
2. Podél ostrůvku při levém JP při jízdě z centra bude umístěno svodidlo, lhůta na provedení doplnění svodidla je do 31.8.2022.
3. Skutečná plocha pro odstraňovaných křovin.
4. Úprava provizorního DIO.

Údaje v Kč bez DPH:

	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	-462 622,92 Kč	1 612 444,31 Kč	1 149 821,39 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		datum	3.10.22	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	3.10.2022	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Generální ředitel TSK hl. m. Prahy)

jméno **RICHTER**

datum **3.10.2022** po

Zhotovitel:

Společnost SMP – Santech alfa
Stavby mostů a.s. (Správce společnosti)

Mgr. Luboš Lobík
Místopředseda správní rady

datum **3.10.2022** po

Číslo paré:

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Strakonická, rampa Lihovar, P5, č. akce Winplan 1000197

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	29 400 007,46 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	36 697 081,97 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	124,82%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%
5=(39/1)*100	Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%

6=30+34	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	3 275 362,99 Kč bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	11,14% limit nepřekročen
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	8 820 002,24 Kč

9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	29,95% limit nepřekročen
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	15,49% limit nepřekročen
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	14 700 003,73 Kč

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	13,81% limit nepřekročen
13=28	Sledování čerpání limitu (ABS)	4 410 001 Kč 4 060 356 Kč limit nepřekročen
14=149224000:28	Zbývá do vyčerpání limitu	4 410 001 Kč 349 645 Kč OK v limitu

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Hodnota ZBV	Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)			Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ			Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ			
						Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	limit 15 %	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28=(25)+26	29	30	31=29+30	32=(29)+30	33	34	35=33+34	36=(33)+34	37	38	39=37+38
		- 5 061 137,75	12 358 212,26	7 297 074,51	0,00	0,00	0,00	- 19 322,12	4 041 033,64	13,81%	4 060 355,76	- 4 678 057,31	4 127 408,72	-650 648,59	8 905 466,03	- 363 758,32	4 189 769,90	3 826 011,58	4 553 528,22	0,00	0,00	0,00
251/1	1	Změna 1 - Změna tvaru opěrné zdi	- 3 692 288,20	989 876,39	- 2 702 411,81			0,00			0,00%	0,00	- 3 692 288,20	989 876,39	- 2 702 411,81	4 682 164,59			0,00	0,00			0,00
251/2	2	Změna 2 - Pasportizace PVK	0,00	106 432,50	106 432,50			0,00			0,00%	0,00		106 432,50	106 432,50	106 432,50			0,00	0,00			0,00
251/3	3	Změna 3 - Náhrada nevhodné zeminy na zpětné zásypy	- 263 349,06	2 060 472,73	1 797 123,67			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00	- 263 349,06	2 060 472,73	1 797 123,67	2 323 821,79			0,00
251/4	4	Změna 4 - Změna obsypu opěrné zdi	- 19 322,12	4 041 033,64	4 021 711,52			0,00	- 19 322,12	4 041 033,64	13,78%	4 060 355,76			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
251/5	5	Změna 5 - Sanace základové spáry opěrné zdi a zemního tělesa	0,00	463 692,74	463 692,74			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00		463 692,74	463 692,74	463 692,74			0,00
101,150/1	6	Změna 6 - Odišné tloušťky bouraných konstrukčních vrstev	0,00	902 289,30	902 289,30			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00		902 289,30	902 289,30	902 289,30			0,00
461/1	7	Změna 7 - Ochrana stávající kanalizace, rektifikace stávajících kabelových komor	0,00	749 188,73	749 188,73			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00		749 188,73	749 188,73	749 188,73			0,00
101/2	8	Změna 8 - Úpravy odvodnění a kanalizace	- 100 409,26	14 126,40	- 86 282,86			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00	-100 409,26	14 126,40	-86 282,86	114 535,66			0,00
431,432/1	9	Změna 9 - Protlak a dodatečné požadavky PRE	- 523 146,19	1 418 655,52	895 509,33			0,00			0,00%	0,00	-523 146,19	1 418 655,52	895 509,33	1 941 801,71			0,00	0,00			0,00
101/3	10	Změna 10 - Změna skladby vozovky + svodidla + odstranění křovin	- 462 622,92	1 612 444,31	1 149 821,39			0,00			0,00%	0,00	-462 622,92	1 612 444,31	1 149 821,39	2 075 067,23			0,00	0,00			0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.