



## Dodatek ke smlouvě o dílo číslo 1

Níže uvedené smluvní strany

**Název:** Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.  
**IČO:** 680 81 758  
**DIČ:** CZ68081758  
**se sídlem:** Brno, Čechyňská 363/19, PSČ 602 00  
**zástupce:** Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., ředitel

jako objednatel na straně jedné (dále také jen „objednatel“)

a

**Obchodní firma, název:** AEKO s.r.o.  
**IČO:** 28347200  
**DIČ:** CZ28347200  
**se sídlem:** Špitálka 461/21a, 602 00 Brno  
**zástupce:** Ing. Branislav Moncmann, jednatel

jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

### Změna dodávky měniče

V zájmu dodržení termínu dokončení stavby se objednatel a zhotovitel se dohodli na změně typu solárních měničů, který bude dodán na stavbu. Důvodem této změny je nemožnost zajistit dodávku požadovaných měničů přesto, že zhotovitel objednal technologii zavčasu a velkoobchodní dodavatel mu dodávku potvrdil – viz. Příloha 1 a 2. Termín dodání původní technologie je v současné době avizován na konec roku 2023. Původní měnič byl nahrazen měničem srovnatelných parametrů. Cena dodávky je beze změny.

Původní měnič 2 x Fronius Symo 20.0-3-M  
Nový měnič 2 x Huawei SUN2000-20KTL-M2

V Brně dne 16.10.2022

V Brně dne 16.10.2022

---

Objednatel

---

Zhotovitel

Příloha 1 a 2  
Příloha 3

Emaily od dodavatele technologie s posunutím termínu  
Datový list měniče Huawei SUN2000-20KTL-M2