

- V článku IV. **Cena a platební podmínky** se bod 1. mění následovně:

1. Cena se sjednává dohodou stran jako cena smluvní a činí bez DPH:

3.074.432,- Kč bez DPH

Cena díla celkem dle SoD 01/22: 3.033.328,- Kč bez DPH

Navrhovaná změna ceny díla: 41.104,- Kč bez DPH

Cena díla celkem dle dodatku č. 1 k SoD 01/22: 3.074.432,- Kč bez DPH.

Takto sjednaná cena je cenou pevnou a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla. DPH bude připočítána ve výši dle platných daňových předpisů ČR ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Sjednaná cena je navýšena z důvodu, že při provádění zemních prací byly pod původními sloupy objeveny betonové bloky o rozměrech 1300x1100x650 mm (celkem 7 ks) a tyto betonové bloky musely být mechanizací vytaženy a bylo nutné provést jejich likvidaci a odvoz sutí na skládku. Dále při hloubení výkopu pro betonové patky byly u základové spáry zjištěny přesahy betonu. Bylo tedy nutné upravit již připravené armovací koše (7 ks) – provedení odskoků a upravení výztuže s ohledem na změnu tvaru a zátěže (statické posouzení) – viz příloha tohoto dodatku č. 1: Rozpočet provedených víceprací

Ostatní ujednání článku IV. Cena a platební podmínky se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení obdrží objednatel.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo 01/22 ze dne 17. 5. 2022 nezměněných tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Přílohy: č.1 Rozpočet provedených víceprací

Ve Vysokém Mýtě dne 14.11.2022

za objednatele

za zhotovitele

.....
Mg. Romana Zimová, jednatel

.....
Jan Křístek, jednatel