

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00075/2022

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), na zhotovení díla:

„Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa“

Smluvní strany

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zastoupeno: Liborem Lesákem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní a technický dozor stavebníka:

Libor Lesák, tel.: 315 739 854, email: libor.lesak@mestokralupy.cz

Zástupci pro věci technické:

Marcela Horčíčková, tel.: 777 798 218, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz

Jan Novotný, tel.: 778 717 782, email: jan.novotny@mestokralupy.cz

Jindřich Karvánek, tel.: 778 717 783, email: jindrich.karvanek@mestokralupy.cz

Autorský dozor projektanta: [redacted]

Technický dozor stavebníka po stavební stránce: [redacted]

Technický dozor stavebníka po technologické stránce: [redacted]

Koordinátor BOZP: [redacted]

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.

se sídlem: Pražská 636, 263 01 Dobříš

IČO/DIČ: 24265021/CZ24265021

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198858

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

jednající/zastoupený: [redacted]

Korespondenční adresa: Pražská 636, 263 01 Dobříš

Zástupce pro věci smluvní: [redacted]

Zástupce pro věci technické: [redacted]

Stavbyvedoucí: [redacted]

Zástupce stavbyvedoucího: [redacted]

Technik, specialista na vzduchotechniku: [redacted]

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku:

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 22/20/4/5, ze dne 19.09.2022 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s čl. IV. odst. 1 smlouvy na celkovém navýšení ceny díla o **1 321 153,23 Kč bez DPH, resp. 1 598 595,41 Kč s DPH**. Předmětné méněpráce a vícepráce, které spočívají v zakrytí podhledu bazénové haly, ve zhotovení předstěny pod podhledem v bazénové hale, demontáži a zpětné montáži venkovních dveří, výměně podlahových vpustí v šatnách, ve výměně rozvodů topení, v demontáži nepotřebných rozvodů v suterénu, v zásypu akumulární jímky, v dopojení vody do sauny, v broušení bazénové konstrukce pro nerezovou vanu, v doplnění počtu kamer, v demontáži skleněné fasády pro transport nerez vany a v dodání a montáži nových LED panelových svítidel, včetně demontáže a likvidace stávajících zářivkových svítidel v bazénové hale, jsou podrobně specifikovány změnovými listy č. 02 až 14, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Výše uvedené vícepráce a méněpráce jsou považovány za změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, tj. změny definované v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Původní cena díla dle SOD a dodatku č.1:

Cena bez DPH:	36.542.520,26 Kč
DPH 21 %:	7.673.929,25 Kč
Cena včetně DPH:	44.216.446,51 Kč

Nová cena, vyplývající z méněprací a víceprací:

Cena bez DPH:	37.863.673,49 Kč
DPH 21 %:	7.951.371,43 Kč
Cena včetně DPH:	45.815.044,92 Kč

3. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 22/20/4/5, ze dne 19.09.2022 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s čl. III. odst. 1 smlouvy na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to **o 21 kalendářních dní, tj. do 21.12.2022**.
4. Tato změna smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ a přímo souvisí s vícepracemi specifikovanými ve změnových listech č. 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13 a 14, které měly přímý vliv na prodloužení termínu ukončení a předání díla.
5. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
6. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje smlouvu uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje smlouvu v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

[Redacted]

Datum: 2022.11.14
09:07:48 +01'00'

[Redacted]

[Redacted]

Datum: 2022.11.08
12:45:47 +01'00'

[Redacted]

[Redacted]

Datum: 2022.11.08 12:46:05
+01'00'

[Redacted]

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 02

Název akce:

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa

Předmět změny: Vícepráce

Zhotovitel: Bohemik s.r.o., Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČ: 24265021

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1,
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977

Datum:

Odkaz:

na rozpočtové podklady: **ZL_01 Zakrytí podhledu bazénové haly
(Nabídka NV22074 z 23.06.2022)**Popis stávajícího stavu:

Vzhledem ke stavebním činnostem, zvláště k velké prašnosti při bourání se musí ochránit stávající podhled.

Projektové řešení: Nebylo v PDNavrhované řešení:

Viz příloha – ZL_01 Zakrytí podhledu bazénové haly (Nabídka NV22074 z 23.06.2022)

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti X

Zhotovitel:.....
Pavel Rejsek**Stanovisko objednatele stavby:**.....
Marcela Horčíčková**Stanovisko TDS:**.....
Tichomír Rédlí

Cena víceprací bez DPH: 151 627,91,- Kč	Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč
---	--

Výsledná cena změny bez DPH: 151 627,91,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta pro provedení díla se nemění.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:
Datum:	Datum:

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vítavou – III. etapa

ZMĚNOVÝ LIST Č. 02 – Zakrytí podhledu bazénové haly

CU URS 2022/III

151 627,91

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Montáže					
60514103	dodávka latí 50*30mm	m3	1,170	12 300,00	14 391,00
28323153	folie zakryvací 41mj, 29,55*18,43 *1,15	m2	626,3	17,40	10 897,62
24551551	páska PVC 50mm oboustranná 10*29,55 *1,1	m	319	33,00	10 527,00
40445260	páska upínací 12,7 * 0,75	m	319	46,30	14 769,70
619991011	montáž latí a folie 29,55 * 18,43	m2	544,5	43,10	23 467,95
763431001	Zpětná montáž kazetového podhledu do vel. 0,36 m2	m2	177	79,67	14 101,59
946112116	pronájem lešení - 3x věž Al, 5 dní * 3 věže = 15 dní	den	15	647,00	9 705,00
946112116	montáž pojezd. Lešení 0,9 * 1,6 m, výšky přes 5,5 m do 6,6m	ks	3	3 900,00	11 700,00
63303000	Práce ve výškách a doprava	%	10	816,93	8 169,30
Demontáže					
763431803	demont. Kazetového podhledu , do 0,36m2, 10*29,5*06m	m2	545,500	46,30	25 256,65
946112116	pronájem lešení - 3x věž Al	den	9,000	647,00	5 823,00
63303000	Práce ve výškách a doprava	%	10,000	281,91	2 819,10
					417 729,16
					151 627,91

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 03

Název akce:

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa**Předmět změny: Vícepráce**Zhotovitel: **Bohemik s.r.o., Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČ: 24265021**Objednatel: **Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1,
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977**

Datum:

Odkaz:na rozpočtové podklady: **ZL_02 Předstěna pod pohledem v bazénové hale**Popis stávajícího stavu:

V projektové dokumentaci se počítalo s navrácením dřevěného obkladu po jeho demontáži. Vzhledem k jeho značnému opotřebení (nesplňuje hygienické standardy), bude nahrazen speciálním obkladem do vlhka – Aquapanelem.

Projektové řešení: Nebylo v PDNavrhované řešení:

Viz příloha – ZL_02 Předstěna pod pohledem v bazénové hale

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti X

Zhotovitel:.....
Pavel Rejsek**Stanovisko objednatele stavby:**.....
Marcela Horčíčková**Stanovisko TDS:**.....
Tichomír Rédlí

Cena víceprací bez DPH: 439 725,41 Kč	Cena méněprací bez DPH: 47 047,26 Kč
---	--

Výsledná cena změny bez DPH: 392 678,15 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta pro provedení díla se nemění.
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:
Datum:	Datum:

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa

ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 – Předstěna pod podhledem v bazénové hale

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
763431803	Demontáž kazetového podhledu, 18,42+29,55+18,42 x 1,20	m2	79,670	167,00	13 304,89
766417811	demont. Obložení stěn z dřevěných profilů š. do 80 mm, 18,42+29,55+18,42x1,63	m2	108,07	204,00	22 046,07
766417833	demont. Podklad. Roštu dvojitého , 16+30+30 x1,63 m	m	123,88	67,80	8 399,06
763431001	Zpětná montáž kazetového podhledu, do vel. 0,36m2	m2	79,67	556,00	44 296,52
763214311FM	Předstěna W625, rastr CD a UD - C 5, 1x Aquapanel 12,5 mm, tmelení a broušení	m2	108,07	2 315,94	250 283,64
763231111	podhled dole, rastr CD a UD - C 5, 1x Aquapanel 12,5 mm, tmelení a broušení	m2	6,64	935,00	6 208,40
612111001	osekání výstupků vnitřních stěn	m2	108,07	24,69	2656,8
612121101	Zařízení spar cihel Zdřiva vnitř. povrchu cement. Maltou	m2	108,070	109,01	11779,63
612131151	Samáční postřík vnitř. stěn maltou BaumitSanova Pre	m2	108,070	138,05	14919,06
946112116	mont. pojízdn lešení 0,9*1,6, výšky 5,5m,	ks	3,000	3 900,00	11 700,00
946112116	pronájem lešení - 3 x věž Al	den	10,000	647,01	6 470,10
998011001	přesun hmot pro dudovy z cihel, do výšky 6 - 12m	t	21,000	366,01	7 686,21
065002000	mimostaveništní doprava	%	10,000	399 750,38	39 975,03
766412121R0	Obložení stěn po repasi prvků, včetně podkladových roštů - dřevěný obklad stěn v bazénu	m2	78,00	-603,17	-47 047,26
				392 678,15	392 678,15
				392 678,15	392 678,15

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 04

Název akce:

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa**Předmět změny: Vícepráce**Zhotovitel: **Bohemik s.r.o., Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČ: 24265021**

Objednatel:

**Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1,
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977**

Datum:

Odkaz:

na rozpočtové podklady:

**ZL_03 Demontáž a zpětná montáž venkovních dveří z
důvodu transportu VZT jednotky**Popis stávajícího stavu:

Vzduchotechnická jednotka neprojde vstupními dveřmi, proto se tyto dveře musí demontovat a zpětně namontovat. Demontáž ostatních dveří je již ve smluvním rozpočtu.

Projektové řešení: Nebylo v PDNavrhované řešení:

Viz příloha – ZL_03 Demontáž a zpětná montáž venkovních dveří z důvodu transportu VZT jednotky

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti X

Zhotovitel:.....
Pavel Rejsek**Stanovisko objednatele stavby:**.....
Marcela Horčíčková**Stanovisko TDS:**.....
Tichomír Rédli

Cena víceprací bez DPH: 21 897,39 Kč	Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč
--	--

Výsledná cena změny bez DPH: 21 897,39 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta pro provedení díla se nemění.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 05

Název akce:

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa**Předmět změny: Vícepráce**

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o., Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČ: 24265021

Objednatel:

**Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1,
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977**

Datum:

Odkaz:

na rozpočtové podklady:

**ZL_04 Podlahové vpusti do dětských šaten a do
místnosti S161**Popis stávajícího stavu:

Z důvodu velké koroze se musí vpusti vyměnit. Celkem 5 ks

Projektové řešení: Nebylo v PDNavrhované řešení:

Viz příloha – ZL_04 Podlahové vpusti do dětských šaten a do místnosti S161

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti X

Zhotovitel:.....
Pavel Rejsek**Stanovisko objednatele stavby:**.....
Marcela Horčíčková**Stanovisko TDS:**.....
Tichomír Rédlí

Cena víceprací bez DPH: 23 191,- Kč	Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč
---	--

Výsledná cena změny bez DPH: 23 191,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta pro provedení díla se nemění.
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:
Datum:	Datum:

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05 Podlahové vpusti do šaten a do místnosti S161

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
721211502	Podlahové vpusti sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka litina 170x240	ks	5,00	3 190,00	15 950,00
721174005	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	9,00	758,00	6 822,00
998721202	přesun hmot vnitřní kanalizace 6 - 24 m,	%	1,84	22 772,00	419,00
					23 191,00
					23 191,00

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 06

Název akce:

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa**Předmět změny: Vícepráce**Zhotovitel: **Bohemik s.r.o., Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČ: 24265021**Objednatel: **Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1,
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977**

Datum:

Odkaz:

na rozpočtové podklady: **ZL_05 Dopojení radiátorů – nové rozvody vč. armatur**Popis stávajícího stavu:

Výměna rozvodů topení z důvodu koroze a netěsnosti armatur dle zápisu z KD.

Projektové řešení: Nebylo v PDNavrhované řešení:

Viz příloha – ZL_05 Dopojení radiátorů – nové rozvody vč. armatur

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti X

Zhotovitel:

.....
Pavel Rejsek

Stanovisko objednatele stavby:

.....
Marcela Horčíčková

Stanovisko TDS:

.....
Tichomír Rédlí

Cena víceprací bez DPH: 24 946,35 Kč	Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč
--	--

Výsledná cena změny bez DPH: 24 946,35 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta pro provedení díla se nemění.
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 07

Název akce:

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa**Předmět změny: Vícepráce**

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o., Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČ: 24265021

Objednatel:

**Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1,
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977**

Datum:

Odkaz:

na rozpočtové podklady:

ZL_06 Demontáž nepotřebných rozvodů v suterénuPopis stávajícího stavu:

Demontáž nepotřebných a nefunkčních rozvodů kolem bazénové vany v suterénu dle zápisu z KD.

Projektové řešení: Nebylo v PDNavrhované řešení:

Viz příloha – ZL_06 Demontáž nepotřebných rozvodů v suterénu

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti X

Zhotovitel:.....
Pavel Rejsek**Stanovisko objednatele stavby:**.....
Marcela Horčíčková**Stanovisko TDS:**.....
Tichomír Rédlí

Cena víceprací bez DPH: 53 595,80 Kč	Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč
--	--

Výsledná cena změny bez DPH: 53 595,80 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta pro provedení díla se nemění.
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 08

Název akce:

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa**Předmět změny: Vícepráce**Zhotovitel: **Bohemik s.r.o.**, Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČ: 24265021Objednatel: **Město Kralupy nad Vltavou**, Palackého nám. 1,
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977

Datum:

Odkaz:na rozpočtové podklady: **ZL_07 Změna zásypu akumulární jímky**Popis stávajícího stavu:

Zásyp jímky a betonová mazanina – viz. zápis z KD č.11.

Projektové řešení: Nebylo v PDNavrhované řešení:

Viz příloha – ZL_07 Změna zásypu akumulární jímky

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti X

Zhotovitel:.....
Pavel Rejsek**Stanovisko objednatele stavby:**.....
Marcela Horčíčková**Stanovisko TDS:**.....
Tichomír Rédli

Cena víceprací bez DPH: 86 194,83 Kč	Cena méněprací bez DPH: 27 989,80 Kč
--	--

Výsledná cena změny bez DPH: 58 205,03 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta pro provedení díla se nemění.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:
Datum:	Datum:

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa

ZMĚNOVÝ LIST Č. 08 Změna zášypu akumulční jímky

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
635321212	Zásyp z reciklátu beton se zhutněním 3,8 * 1,7 * 2,2 + 1,5 * 1,4 * 2,2 m	m3	18,83	1 560,01	29 374,80
631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30, 200mm	m3	1,71	4 670,01	7 985,71
631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	1,71	293,00	501,03
631362024	Výztuž mazanin 10 216 ,8mm , 150/150mm	t	0,07	71 400,00	4 998,00
998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, výšky do 6 m	t	45,19	969,01	43 335,29
979081111	odpočet pol. Č. 82 rozp. Odvoz suti na skládku do 1 km	t	45,19	220,00	-9 941,80
979990107	odpočet pol.č. 85 - poplatek za skládku suti	t	45,19	400,00	-18 048,00
					58 205,03
					58 205,03

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 09

Název akce:

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa**Předmět změny: Vícepráce**Zhotovitel: **Bohemik s.r.o., Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČ: 24265021**Objednatel: **Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1,
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977**

Datum:

Odkaz:

na rozpočtové podklady: **ZL_08 Dopojení vody do sauny**Popis stávajícího stavu:

Realizace nového dopojení teplé, studené vody a zpátečky. Později není možné toto dopojení zrealizovat.

Při rekonstrukci bylo zjištěno, že stávající potrubí vedoucí do sauny je značně zkorodované. Na jednání KD bylo rozhodnuto, že se zkorodovaný úsek nahradí novým potrubím až do sauny tak, aby se příští rekonstrukce sauny napojila na nové potrubí.

Projektové řešení: Nebylo v PDNavrhované řešení:

Viz příloha – ZL_08 Dopojení vody do sauny

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti X

Zhotovitel:

.....
Pavel Rejsek

Stanovisko objednatele stavby:

.....
Marcela Horčíčková

Stanovisko TDS:

.....
Tichomír Rédli

Cena víceprací bez DPH: 23 159,60 Kč	Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč
--	--

Výsledná cena změny bez DPH: 23 159,60 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta pro provedení díla se nemění.
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 10

Název akce:

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa**Předmět změny: Vícepráce**

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o., Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČ: 24265021

Objednatel:

**Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1,
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977**

Datum:

Odkaz:

na rozpočtové podklady:

ZL_09 Osekání bazénové stěny pro nerez vanuPopis stávajícího stavu:

Z důvodu menšího délkového rozměru betonové konstrukce se obrátková stěna musí odbourat o cca 3-4 cm.

Projektové řešení: Nebylo v PDNavrhované řešení:

Viz příloha – ZL_09 Osekání bazénové stěny pro nerez vanu

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti X

Zhotovitel:.....
Pavel Rejsek**Stanovisko objednatele stavby:**.....
Marcela Horčíčková**Stanovisko TDS:**.....
Tichomír Rédlí

Cena víceprací bez DPH: 47 641,69 Kč	Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč
--	--

Výsledná cena změny bez DPH: 47 641,69 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta pro provedení díla se nemění.
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:
Datum:	Datum:

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 Osekání bazénové stěny pro nerez vanu

Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
985111211	Odsekání betonu stěn , tloušťka do 80mm 12,65 * 1,62	m2	20,49	1 040,00	21 312,72
966079851	Přerušení různých ocelových profilů do 100mm2- pruhy výztuže	ks	102,00	15,70	1 601,40
985131111	Očištění stěn tlakovou vodou	m2	20,49	140,01	2 868,80
985321211	Ochranný nátěr betonářské výztuže , epoxidový, tl. Do 1 mm,	m2	20,49	630,01	12 908,90
997013213	Doprava vrbour. Hmot do 50m , ručně , 12,65 * 1,62 * 0,05 * 2,2	t	2,25	2 090,00	4 710,86
997013501	Odvoz vrbour. Hmot na skládku do 1km	t	2,25	324,00	729,00
997013602	Příplatek za ulož. Suti z armov. Betonu na skládku	t	2,25	1 560,00	3 510,00
					47 641,69
					47 641,69

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 11

Název akce:

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa**Předmět změny: Vícepráce**Zhotovitel: **Bohemik s.r.o., Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČ: 24265021**Objednatel: **Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1,
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977**

Datum:

Odkaz:na rozpočtové podklady: **ZL_10 Kamerový záchranný systém – nové otvory 6ks**Popis stávajícího stavu:

Otvory jsou pro 6ks kamer.

Dodavatel dodává nyní 12ks kamer z důvodu vylepšení systému proti utonutí (100 % pokrytí). Cena za kamery je stejná, mění se pouze počet otvorů.

Projektové řešení: Nebylo v PDNavrhované řešení:

Viz příloha – ZL_10 Kamerový záchranný systém – nové otvory 6ks

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti X

Zhotovitel:.....
Pavel Rejsek**Stanovisko objednatele stavby:**.....
Marcela Horčíčková**Stanovisko TDS:**.....
Tichomír Rédlí

Cena víceprací bez DPH: 12 807,03 Kč	Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč
--	--

Výsledná cena změny bez DPH: 12 807,03 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta pro provedení díla se nemění.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:
Datum:	Datum:

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vítavou – III. etapa

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11 Kamerový záchranný systém - nové otvory

Kod	Popis	Mj	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
973042361R00	Vysekání nk, zeď betonová, železobetonová, pl. 0,16 m2, hl. 60 cm	kus	6	2134,505	12 807,03
					12 807,03

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 12

Název akce:

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa**Předmět změny: Vícepráce**Zhotovitel: **Bohemik s.r.o., Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČ: 24265021**Objednatel: **Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1,
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977**

Datum:

Odkaz:

na rozpočtové podklady:

ZL_11 Demontáž skleněné fasády pro transport nerez vany vč zakrytíPopis stávajícího stavu:

Z důvodu nepřítomnosti montážního otvoru pro transport nerezových plechů vany (cca 10x3m), je potřeba demontovat skleněnou fasádu a následně namontovat zpět.

Projektové řešení: Nebylo v PDNavrhované řešení:

Viz příloha – ZL_11 Demontáž skleněné fasády pro transport nerez vany vč zakrytí

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti X

Zhotovitel:.....
Pavel Rejsek**Stanovisko objednatele stavby:**.....
Marcela Horčíčková**Stanovisko TDS:**.....
Tichomír Rédlí

Cena víceprací bez DPH: 104 222,14 Kč	Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč
---	--

Výsledná cena změny bez DPH: 104 222,14 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta pro provedení díla se nemění.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:
Datum:	Datum:

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa

ZMĚNOVÝ LIST Č. 12 Demontáž skleněné fasády pro transport nerez vany vč. zakrytí

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
766691915	vyvážení dveřních křídel přes 2m ²	ks	1,00	57,30	57,30
767416811	demontáž lehkých obvodových plášťů rastrových, do v. budovy 6m, 6,00*3,85m	m ²	23,10	879,00	20 304,90
762591140	Montáž dočasného zakrytí otvoru deskami OSB	m ²	23,10	81,50	1 882,65
762595001	spojovací prostředky hřebíky, vruty,	m ²	23,10	51,61	1 192,19
60726244	deska dřevošepková OSB 18mm 23,1 m ² x 1,01	m ²	25,31	360,00	9 111,60
766660001	montáž: provizorních dveří 800mm, dřevěné,	ks	1,00	797,01	797,01
61160052	dveře jednokřídlé piné 800 x1970	ks	1,00	3 280,01	3 280,01
767416111	Montáž lehk obvod plášťů rastr, s průhlednou výplní, sestavenou na místě,	m ²	23,10	2 510,01	57 981,23
787716352	Zasklívání výkladců izolačním dvojsklem 2x6mm, do tmelu, montáž, bez skla	m ²	23,10	292,37	6 753,75
998787102	přesun hmot pro zasklívání do 50m, do výšky 6 - 12 m,	t	1,89	942,01	1 780,40
998787181	Příplatek za přesun bez použití mechanizace	t	1,89	572,01	1 081,10
					104 222,14

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 13

Název akce:

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa**Předmět změny: Vícepráce**Zhotovitel: **Bohemik s.r.o., Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČ: 24265021**Objednatel: **Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1,
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977** Datum:**Odkaz:**na rozpočtové podklady: **ZL_13 Výměna osvětlení v bazénové hale**Popis stávajícího stavu:

Na žádost investora byla provedena výměna stávajícího osvětlení.

Projektové řešení: Nebylo v PD.Navrhované řešení:

Viz příloha – ZL_13 Výměna osvětlení v bazénové hale.

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti X

Zhotovitel:.....
Pavel Rejšek**Stanovisko objednatele stavby:**.....
Marcela Horčíčková**Stanovisko TDS:**.....
Tichomír Rédlí

Cena víceprací bez DPH: 497 200,00 Kč	Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč
---	---

Výsledná cena změny bez DPH: 497 200,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta pro provedení díla se nemění.
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:
Datum:	Datum:

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa

ZMĚNOVÝ LIST Č. 13 – Výměna osvětlení v bazénové hale

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Led panel 418 M600 U19 C90 ED 4K IP65	KS	75,00	4 808,00	360 600,00
Inverter ext AT/LG 15W 55V	KS	10,00	4 200,00	42 000,00
Demontáž stávajících světel, montáž, lešení, recyklační poplatek, revize a doprava	kpl	1,00	94 600,00	94 600,00
Celkem				497 200,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 14

Název akce:

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa

Předmět změny: Méněpráce

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o., Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČ: 24265021

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1,
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977

Datum:

Odkaz:na rozpočtové podklady: **ZL_14 Odpočet neprováděných prvků**Popis stávajícího stavu:

V projektové dokumentaci se počítalo s navrácením dřevěného obkladu po jeho demontáži. Vzhledem k jeho značnému opotřebení (nesplňuje hygienické standardy), bude nahrazen speciálním obkladem do vlhka – Aquapanelem.

Projektové řešení:Navrhované řešení:

Viz příloha – ZL_14 Odpočet neprováděných prvků

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti X

Zhotovitel:.....
Pavel Rejsek**Stanovisko objednatele stavby:**.....
Marcela Horčíčková**Stanovisko TDS:**.....
Tichomír Rédlí

Cena víceprací bez DPH: 0 ,- Kč	Cena méněprací bez DPH: 90 018,86 Kč
---	--

Výsledná cena změny bez DPH: -90 018,86 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta pro provedení díla se nemění.
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:
Datum:	Datum:

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa

ZMĚNOVÝ LIST Č. 14 Odpočet neprováděných prvků

Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena CZK	Cena celkem CZK
Náklady soupisu celkem					
90 018,86					
610907112R00	Očištění stropů a podlah, tlak do 2500 bar, vysokotlaký vodní paprsek - dno bazénu:(12,55*25,02)	m2	314,01	216,20	67 888,96
			314,001		
610907122R00	Očištění stěn, tlak do 2500 bar, vysokotlaký vodní paprsek - stěny v bazénu:(25,02+25,02)*1,52+12,55*1,52+12,55*2,12	m2	121,74	181,78	22 129,90
			121,7428		