

DODATEK Č 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Č. SML/0371/22

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „OZ“) na stavbu

SILNICE III/05746: VALAŠSKÉ PŘÍKAZY-ŠTUDLOV, SANACE SILNIČNÍHO SVAHU

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxx

(dále jako „**Objednatel**“)

a

Linio Plan, s.r.o.

Sídlo: Sochorova 23, 616 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650
IČ: 27738809
DIČ: CZ27738809
Zastoupen: xxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek I.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 22.07.2022 uzavřely „Smlouvu č. SML/0371/22 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“, dále jen „**Smlouva**“.
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:
- potřeby prodloužení termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy.
- 2.4 Žádost o vydání změny stavby před dokončením byla podána na stavební úřad dne 27.9.2022, stavební úřad oznámil zahájení řízení dne 17.10.2022. Doposud však nebylo vydáno Rozhodnutí – změna stavby před dokončením, proto není možné splnit termíny předání povolení s nabytím právní moci a předání projektové dokumentace potvrzené stavebním úřadem uvedené ve smlouvě o dílo.

**Článek II.
Změny Smlouvy**

Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2 a 4.3

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem:

- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (ZSPD/PDPS) a rozdílový rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději **do 20. 01. 2023.**
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději **do 20. 01. 2023.**

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne 15.11.2022

V Brně, dne 15.11.2022

.....

.....