

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **24/ODO/2022**

Číslo smlouvy zhotovitele: 0902 150 1

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 5/ZPR/2022

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelkou organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED] tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

se sídlem Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

kontaktní adresa: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

zastoupená [REDACTED], jednatelem

Ing. [REDACTED], jednatelem

Josefem Hajmem, jednatelem

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

[REDACTED], tel.: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

Bank. spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 138 787 7206/2700

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 24/ODO/2022 na veřejnou zakázku „**Modernizace mostu ev. č. 21046-1 Tisová u Kraslic**“ je změna ceny a termínu díla.

V souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně odst. V, čl. 5.1 této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o zjištěné méněpráce a vícepráce – mělké založení okolního objektu č.p. 37, kde je provedena nad rámec SoD, tzv. torkretová stěna, která probíhá ve dvou etážích. První etáž obsahuje dva dny zemní práce, následují 2 dny torkretování a následně 28 dní technologická přestávka z důvodu zrání betonu. Druhá etáž probíhá úplně stejně jako první etáž vč. časové náročnosti. Jedná se tedy celkem o 64 dny práce na zajištění stavební jámy a objektu č.p. 37.

Dále předmětný dodatek upravuje chybně vypočtené DPH.

Dodatkem č. 1 se mění:

A. Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	6.641.300,73 Kč
21 % DPH	1.355.578,30 Kč
Cena vč. DPH	7.996.879,03 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:

Oprava DPH:

Cena celkem bez DPH	6.641.300,73 Kč
21 % DPH	1.394.673,15 Kč
Cena vč. DPH	8.035.973,88 Kč

Cena celkem bez DPH	-2.352,96 Kč
21 % DPH	-494,12 Kč
Cena vč. DPH	-2.847,08 Kč

Nová cena Díla včetně Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	6.638.947,77 Kč
21 % DPH	1.394.179,03 Kč
Cena vč. DPH	8.033.126,80 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

B. Odst. IV. Doba plnění, čl. 4.1.

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Vymezení lhůt dle SOD:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (skutečnost 01.07.2022)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	122 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

Vymezení lhůt podle skutečnosti dle Dodatku č. 1

Vymezení lhůt:	
Předání staveniště dne:	01.07.2022
Lhůta pro zahájení stavebních prací:	01.07.2022
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	122 dní + 64 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 24/ODO/2022, zůstávají beze změny.

Tato smlouva je uzavíraná elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZL č. 1.

V Sokolově

V Teplicích

za objednatele
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Josef Hajm
jednatel
Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným