

DODATEK Č.1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: R 2/2022

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 28.4. 2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické :
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Mateo Solutions a.s.

se sídlem: Teplice, Tmrovany, Přítkovská 1689/14
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2784
 zastoupená: Ing. Lukáš Křítek, předseda představenstva
 zástupce pro věci technické:
 IČ: 09218807
 DIČ: CZ09218807
 bankovní spojení: KB Teplice č. ú. 115-9619000267/0100
 telefon:
 fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**stavební zákon**“), je zmocněn
 Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Text odstavce 4.1.: Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
4 373 663,29	21 %	5 292 269,36

se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
4 656 822,50	21 %	5 634 755,23

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1: Návrh změny

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

10-11-2022

V Teplicích, dne

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Lukáš Křítek
předseda představenstva
Mateo Solutions a.s.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2022	
Zhotovitel: Mateo Solutions a.s.						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 4.10.2022	
Název akce: LT 014 019 Čížkovice, Komenského – rekonstrukce kanalizace a vodovodu						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				X		
Odkazy na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady: Ano – viz. příloha č. 1 rozpočet						
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny:						
1) Při realizaci díla je zjištěno, že vzhledem k struktuře stávajícího materiálu těženého v rýze nebude možné jeho zpětné 50% použití do zásypu rýhy. Tuto skutečnost potvrdil nezávislý geologický posudek.						
2) Z důvodu nevhodného zásypového materiálu provede zhotovitel 100% výměnu těženého materiálu.						
3) Zhotovitel z důvodu nevhodného těženého materiálu neprovádí prohození sypaniny ke zpětnému zásypu rýhy, tato položka bude odečtena ve výši 100%.						
3) Při realizaci díla je zjištěno, že u kanalizační šachty Š1 není dodržena prostorová norma se stávajícím potrubím plynovodu. Vícepráce spočívají v dodatečné izolaci stávajícího plynovodního potrubí.						
4) V průběhu stavby je ověřena nefunkčnost 3 kanalizačních přípojek, oproti předpokladům v PD nebudou přepojeny.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
					X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
283 159,21 + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla				Změna času plnění:		
4 656 822,50 Kč bez DPH				0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 283 159,21 Kč bez DPH						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 307 366,26 Kč bez DPH, tj. 7,03 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -24 207,05 Kč bez DPH, tj. 0,55 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí						

307 366,26 Kč bez DPH, tj. 7,03 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 24 207,05 Kč bez DPH, tj. 0,55 % nabídkové ceny.

Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí je 7,58 % nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (vícepráce po odečtení méněprací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 283 159,21 Kč bez DPH, tj. 6,47% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 27.10.22

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 27.10.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 28.10.2022

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 3.11.2022
Datum 4.11.2022

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.