

CES: 1079/22/OLCE
CV011184 Chomutov, Hálkova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

DODATEK Č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: R003703

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 12.05.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Inženýrské kanceláře Hampová s.r.o., [REDACTED]
[REDACTED] z k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
zapsaná u Krajského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 6848
zastoupená: Ing. Milanem Pavličem, generálním ředitelem na základě plné moci
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 26212005
DIČ: CZ26212005
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 7504682/0800
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]

[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. V článku III. Čas plnění se mění odstavce 3.2 Dokončení stavby do : **31.5.2023**

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

K

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Příloha č. 1 - Změnový list ZL č. 01/2022

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne **01 -11- 2022**

Objednatel:

Zhotovitel:

Čermák a Hrachovec a.s.

.....
vská 31, Praha 5
O 26212005
(11)

.....

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Milan Pavlič
generální ředitel
Čermák a Hrachovec a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(27)



NÁVRH ZMĚNY č. 1			číslo : 01/2022		
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s., Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice			Datum: 25.10.2022		
Název akce: CV011184 Chomutov, Hálkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ne			
	na jinou část smlouvy:	SOD CES 1079/22, Čl. III. odst. 3.2			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu koordinace probíhajících uzavírek ve městě Chomutov bylo výkopové povolení vydáno v pozdějším termínu, než se předpokládalo, a proto je nezbytné prodloužit termín dokončení stavby a to i vzhledem ke klimatickým podmínkám a dodržení technologických postupů. Nový termín dokončení stavby do 31.5.2023.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: + 0,00 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla + 0,00 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla +95 (devadesátpět) dnů		
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla do 31.5.2023 .					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					Datum 25. 10. 22

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Jedná se pouze o termínový dodatek

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 2. 11. 22

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 2. 11. 2022

Zástupce objednatele:

souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a k přijetí / zamítnutí změny

Datum - 2 - 11 - 2022

Datum 2. 11. 2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / měněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.