

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-092, která nabyla účinnosti dne
20. 1. 2022
(SMVS: 107V082002210)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Marek Hampl, [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor objednatele)

Tomáš Olšina, [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor objednatele)

Ing. Josef Kamenišťák [REDACTED]

[REDACTED] vedoucí oddělení investic Brno

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**objednatel**“)

a

Ateliér Velehradský, s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69046

Sídlo: Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno

IČO: 29263140

DIČ: CZ29263140

Zastoupená: Ing. arch. Tomášem Velehradským, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-8463790287/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických, vedoucí realizačního týmu, autorský dozor :

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: sixxhuh

Adresa pro doručování: Výstaviště 1, Poštovní příhrádka 2, 603 00 Brno

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-092 ze dne 19.1. 2022, která nabyla účinnosti dne 20.1. 2022 2 na zhotovení inženýrsko–projektových prací pro stavbu „**Opava – budova č. 42 - výstavba**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č.1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění 2. etapy díla a zkrácení termínu plnění 3. etapy díla z důvodu ležících na straně distributora elektrické energie (ČEZ Distribuce, a.s.), jehož časový harmonogram provádění prací nemá ani jedna ze smluvních stran možnost ovlivnit.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.3. a 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.3.** Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla zhotovitel předá **do 326 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

4.4. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 3. etapy díla zhotovitel předá **do 326 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel Odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

**Tomáš
Urbánek**  Digitálně podepsal
Tomáš Urbánek
Datum: 2022.11.15
15:53:17 +01'00'

Za zhotovitele:

Ing. arch. Tomáš Velehradský
jednatel
Ateliér Velehradský, s.r.o.

podepsáno elektronicky

**Ing. Arch. Tomáš
Velehradský**  Digitálně podepsal Ing.
Arch. Tomáš Velehradský
Datum: 2022.11.14 09:13:52
+01'00'