


## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. I-S/34/2020

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko**  
Se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice  
IČ: 49458892  
DIČ: CZ49458892  
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 94-22218641/0710  
Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 2304050399/0800  
E-mail: svazek@svazekivancice.cz  
Zastoupený: 

(dále jen Objednatel)

a

**Zhotovitel:** **PORR a.s.**  
Se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006  
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Lukáš Cibulka  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Č. účtu: 1091107720/5500  
E-mail: porras@porr.cz  
Zastoupený: 

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XX odst. 1 smlouvy o dílo č. I-S/34/2020 ze dne 11.12.2020 (dále jen „smlouva o dílo“) na uzavření tohoto dodatku č. 3 z důvodu níže popsaných pro projekt „**Obec Hlína – odkanalizování a výstavba nové ČOV**“.

### II.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na tomto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna předmětu díla čl. II, odst. 1 smlouvy o dílo, který upravuje ve smyslu níže uvedených změnových listů (dále jen „ZL“).

Zdůvodnění:

- ZL č. 8/2022 – **název změny:** ČOV - Přípojka + revizní šachtička, **důvod změny:** na základě požadavku investora předkládáme ZL na přípojku + revizní šachtičku;
- ZL č. 13/2022 – **název změny:** ČOV – revizní šachty, **důvod změny:** na základě požadavku investora předkládáme ZL na revizní šachty;
- ZL č. 16/2022 – **název změny:** ČOV - úprava revizních šachet vertikálních filtrů na spádišťové, **důvod změny:** úprava revizních šachet dle požadavku projektanta;
- ZL č. 17/2022 - **název změny:** stoka AC - oprava dešťové kanalizace na stoce AC, **důvod změny:** z důvodu poškozené stávající dešťové kanalizace bude na žádost investora vybudovaná nová dešťová kanalizace;
- ZL č. 19/2022 – **název změny:** ČOV - Prodloužení dešťové kanalizace na ČOV, **důvod změny:** z důvodu nevhodného vyústění dešťové kanalizace na ČOV, byla trasa protažena za ČOV na žádost investora;
- ZL č. 20/2022 – **název změny:** místní komunikace - oprava místních komunikací, **důvod změny:** předkládáme ZL dle požadavku investora na opravu místních komunikací;
- ZL č. 21/2022 – **název změny:** stoka AD2 - hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3,4,5,6, **důvod změny:** v průběhu realizace výkopových prací na stoce AD2 bylo zjištěno, že zatřídění hornin dle VV neodpovídá skutečnosti, 441,24 m<sup>3</sup> z třídy těžitelnosti 3. a 4. je rozděleno do tříd těžitelnosti 5. a 6. Zaměření jednotlivých figur včetně fotodokumentace je přílohou tohoto ZL;
- ZL č. 22/2022 – **název změny:** ČOV - výstroj nerezových boxů na ČOV a pulzní zařízení v distribučních šachtách, **důvod změny:** doplnění položek, které se nenachází ve VV;
- ZL č. 23/2022 – **název změny:** stoka A - hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3,4,5,6, **důvod změny:** V průběhu realizace výkopových prací na stoce A bylo zjištěno, že zatřídění hornin dle VV neodpovídá skutečnosti, 307,89 m<sup>3</sup> z třídy těžitelnosti 3. a 4. je rozděleno do tříd těžitelnosti 5. a 6. Zaměření jednotlivých figur včetně fotodokumentace je přílohou tohoto ZL;
- ZL č. 24/2022 – **název změny:** ČOV – 18 přípojek (stoka A, AC, AD2), **důvod změny:** na základě požadavku investora předpokládáme ZL na 18 přípojek;
- ZL č. 25/2022 – **název změny:** ČOV – odbočky k 18 přípojkám, **důvod změny:** na základě požadavku investora předpokládáme ZL na odbočky k 18 přípojkám;
- ZL č. 27/2022 – **název změny:** stoka AB, AC - hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3,4,5,6, **důvod změny:** V průběhu realizace výkopových prací na stoce AB, AC bylo zjištěno, že zatřídění hornin dle VV neodpovídá skutečnosti, 617,54 m<sup>3</sup> z třídy těžitelnosti 3. a 4. je rozděleno do tříd těžitelnosti 5. a 6. Zaměření jednotlivých figur včetně fotodokumentace je přílohou tohoto ZL.

Změnové listy včetně příloh jsou přílohou a součástí smlouvy o dílo.

### III.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, kde se mění a doplňuje čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo, a to takto:

### IV.

#### **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných Objednatelům a činí celkem:

<b><u>Celková cena bez DPH</u></b>	<b>38 074 158,09 Kč</b>
<b><u>DPH</u></b>	<b>7 995 573,20 Kč</b>
<b><u>Celková cena včetně DPH</u></b>	<b>46 069 731,29 Kč</b>

Tato cena je nejvýše přípustná.

z toho:

- uznatelné náklady dotačního programu MZe 129 300 – Podprogramu 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II ve výši 32.773.512,- Kč, DPH (21 %) 6.882.438 Kč, cena s DPH ve výši 39.655.950,- Kč,

neuznatelné náklady dotačního programu MZe 129 300 – Podprogramu 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II ve výši 5.300.646,09 Kč, DPH (21 %) 1.113.135,20 Kč, cena s DPH ve výši 6.413.781,29 Kč. Neuznatelné náklady představují neuznatelné části odbočení z kanalizačního řádu (včetně šachet), opravy asfaltových komunikací nad neuznatelnými odbočkami z kanalizačního řádu a vícepráce dle ZL.

#### IV.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

2. Zhotovitel se zavazuje k řádnému dokončení díla ve lhůtě do 30.11.2022.

#### V.

##### Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky o ujednání uvedené ve smlouvě o dílo č. I-S/34/2020 ze dne 11.12.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.12.2021 a dodatku č. 2 ze dne 24.03.2022, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo č. I-S/34/2020 ze dne 11.12.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.12.2021 a dodatku č. 2 ze dne 24.03.2022, a nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Příloha č. 1 – změnový list č. 8/2022  
Příloha č. 2 – změnový list č. 13/2022  
Příloha č. 3 – změnový list č. 16/2022  
Příloha č. 4 – změnový list č. 17/2022  
Příloha č. 5 – změnový list č. 19/2022

Příloha č. 6 – změnový list č. 20/2022  
Příloha č. 7 – změnový list č. 21/2022  
Příloha č. 8 – změnový list č. 22/2022  
Příloha č. 9 – změnový list č. 23/2022  
Příloha č. 10 – změnový list č. 24/2022  
Příloha č. 11 – změnový list č. 25/2022  
Příloha č. 12 – změnový list č. 27/2022

V Ivančicích dne 27.10.2022

V Praze dne 24.10.2022

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel