

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101**

IČO 69174415
DIČ CZ69174415
se sídlem Trutnov, Vnitřní Město, Školní 101
zástupce Ing. Vladislav Sauer

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **CE - ING s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 35921 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
se sídlem Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod
IČO 04475631
DIČ CZ04475631
zástupce Jan Čejchan, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 3. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „Zateplení objektu SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-011030, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1a, 1b, které tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce a v prodloužení termínu plnění díla včetně kolaudace.
3. Změna závazku provedená dle změnového listu č. 1a změna č. 1, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15 a změnového listu č. 1b změna č. 1, 2 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.
4. Změna závazku provedená dle změnového listu č. 1a změna č. 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1a, 1b, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

6.1 Zhotovitel se zavazuje dílo, řádně provést a zhotovit, zajistit kolaudační souhlas (či pravomocné kolaudační rozhodnutí) a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby stanovené v následující tabulce:

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky	Březen 2022
--	-------------

Termín pro ukončení díla včetně kolaudace	nejpozději do 19. 12. 2022
---	----------------------------

3. Čl. 7 odst. 2 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

7.2 Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, a výkazu výměr činí:

Stavební práce - zateplení dle ZL č. 1a – cena v Kč bez DPH	25.697.314,06
Vzduchotechnika dle ZL č. 1b - cena v Kč bez DPH	3.646.658,65
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	2.000,00
Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	29.345.972,71
DPH v Kč samostatně	6.162.654,27
Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH	35.508.626,98

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku tři stejnopisy obdrží objednatel, dva zhotovitel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Za objednatele dne

Za zhotovitele

.....

.....

Ing. Vladislav Sauer
Ředitel

Jan Čejchan
jednatel