


<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
<b>Projekt:</b>	Servisní centrum Roudnice nad Labem
<b>Projekt/stavba:</b>	Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<b>POŘADOVÉ Č. 12</b>
---------------------	-----------------------

<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>	<b>1</b>
------------------------------	----------

<b>Datum vydání:</b> 11.11.2022	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>						

<b>NAVRHUJE:</b>	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
	

<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Změna dílčích termínů plnění částí B-2) a B-3)
-----------------------------	--

<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	
--------------------------------	--

<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>	04.11.2022
---------------------------------	-----------------------------	------------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky :

Důvodem pro prodloužení termínů plnění činností dle bodů B-2) a B-3) Smlouvy jsou procesy státní správy související s vydáváním správních rozhodnutí k jednotlivým částem díla. Ke dni vydání tohoto změnového listu byla situace související s výše uvedenými částmi projektu následující:

- v případě vodovodní přípojky je vydáno územní rozhodnutí v právní moci
- v případě kanalizační přípojky bylo zahájeno územní řízení, předpoklad nabytí právní moci nejpozději do 31. 12. 2022
- stanoviska DOSS jsou všechna zajištěna
- probíhá smluvní zajištění dotčených pozemků stavbou (připravuje se i schválení v radě města Roudnice nad Labem)
- Samotné servisní středisko má vydáno pravomocné stavební povolení, všechna potřebná stavební povolení v právní moci budou vydána nejpozději k 15. 12. 2022

Tyto skutečnosti mají přímý dopad na plnění termínu dle bodů B-2), B-3) a C) Smlouvy.

Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení plnění těchto bodů dle SOD:

- dle bodu **B.2)** z aktuálního termínu 15. 11. 2022 na **15. 12. 2022**.
- dle bodu g) **B.3)** „ÚR“ dle čl. IV., odst. 1.2. SoD z aktuálního termínu 15. 11. 2022 na **31. 12. 2022**.

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEŇ Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:** Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.**

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
<i>Není relevantní</i>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
<b>VLIV NA CENU</b> (ceny jsou uváděny bez DPH)		<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>
<b>ANO</b>	<b>NE</b>	<i>Dojde k posunu dílčích termínů plnění.</i>
Cena SoD před změnou	1 996 000,- Kč	
Cena SoD po změně	1 996 000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0 Kč	
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b> <i>Nebyl sjednán.</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>		<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu dílčích termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>
číslo smlouvy: S/ŘVC/020/P/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu: B-2) a B-3)	343.000,- Kč	2022
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	