

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 050/2022

„Sanace funkčního objektu VD Jiviny“

**uzavřené dne 16. 6. 2022 (dále jen “smlouva”)
mezi smluvními stranami:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. AVE - servis, spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice 6
IČ: 60875585 DIČ: CZ60875585
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupené: xxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
pod sp. zn. C4175
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění z důvodu neočekávaných klimatických podmínek a dále vypořádání méněprací a víceprací, které vyplynuly ze změn v projektové dokumentaci a z technologických postupů při výstavbě, v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Přílohu č. 1 tvoří změnový list - soupis více a méněprací.

II.

1. V článku IV. odstavce 2. se mění termín předání díla a stanovuje se na **30.3.2023**. Důvodem prodloužení termínu je omezení prací v době špatných klimatických podmínek (24.6 - 18.7. a 20.8 - 27.8.2022), změna rozsahu sanace objektu a oprava spodových výpustí na návodní straně.
2. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec takto:

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně odečtení méněprací a započtení víceprací dle změnového listu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové výši **13 430 399,56 Kč vč. DPH** (slovy: třináct milionů čtyři sta třicet tisíc tři sta devadesát devět korun českých a padesát šest haléřů).

Cena ze smlouvy s DPH	10 396 652, 83 Kč
Cena ze smlouvy bez DPH	8 592 275,07 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 1 367 507, 00 Kč
Cena víceprací bez DPH	3 874 735, 70 Kč
Cena celkem bez DPH	11 099 503,77 Kč
Cena celkem bez DPH slovy	jedenáct milionů devadesát devět tisíc pět set tři korun a sedmdesát sedm haléřů
DPH 21%	2 330 895,79 Kč
Cena celkem s DPH	13 430 399,56 Kč

Dochází tedy ke zvýšení původní ceny díla o **3 033 746,73 Kč vč. DPH**, a to z důvodů uvedených výše v čl. I, dále z důvodu změn v rozsahu sanačních prací a opravě návodních šoupat.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.

3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - změnový list (soupis méněprací a víceprací), vícepráce mimo SoD

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička
ředitel organizace
Lesy hl. m. Prahy

.....
Za zhotovitele:

xxx
jednatel společnosti
AVE - servis, spol. s r.o.