

Změnový list č. 1 ze dne 17.10.2022

Název stavby:	Naučná stezka Ressler		
Číslo smluvního vztahu:	94/2/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most, Radniční 1, PSČ 434 69	JMV tech s.r.o., U Stadionu 1190, 434 01 Most		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace:			
1. Výkaz výměr pro část stavby „Orientační značení na vrchu Ressler“ obsahuje pouze kubaturu dřeva vlastních dřevěných sloupků.			
2. Doba plnění pro část stavby „Altány“ zohledňuje pouze dobu na jejich zhotovení a umístění v terénu.			
3. Termín dokončení stavebních prací je 31.10.2022.			
Nové řešení:			
1. Výkaz výměr pro část stavby „Orientační značení na vrchu Ressler“ bude navýšen o kubaturu dřeva určenou na prořez.			
2. Doba plnění pro část stavby „Altány“ bude prodloužena s ohledem na nutnost vyschnutí modřínového dřeva.			
3. Nový termín dokončení stavebních prací bude 31.12.2022.			
Zdůvodnění změny:			
1. Výkaz výměr pro část stavby „Orientační značení na vrchu Ressler“ nezohledňuje navýšení materiálu dřeva na prořez, obsahuje pouze objem dřeva vlastních sloupků.			
2. Modřínové dřevo na realizaci altánů vyžaduje delší čas na vyschnutí, než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci.			
3. S ohledem na uvedené změny bude termín dokončení stavebních prací prodloužen do 31.12.2022. Finančně budou tyto změny řešeny ve změnovém listu č. 2.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případně dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	5 363 252,04 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	bude řešeno v ZL č.2
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.10.2022
Nový termín dokončení díla:	31.12.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Milan Kožnar, jednatel společnosti

Datum: 17.10.2022

Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Milan Kožnar, jednatel společnosti

Datum: 17.10.2022

Podpis:



Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Milan Kožnar, jednatel společnosti

Datum: 17.10.2022


Podpis:



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): estic

Datum: 21.10.2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ing.

Datum: 20.10.2022

Příloha změnového listu: