

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2022/03/05

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla: „Rekonstrukce vodovodu Bří Sousedíků – SO 01, SO 04“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Zlín, 271559869/0300

1.2. Zhotovitel

RIS-MONT s.r.o.
se sídlem: Slanica 379, 764 13 Zlín-Louky
IČ: 26238616, DIČ: CZ26238616
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39043
zastoupená: Janem Uříčářem, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Zlín, č.ú.: 169319500/0300

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní smlouvy.

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Předání a převzetí staveniště:	03/2022
Zahájení stavebních prací:	03/2022
Dokončení stavebních prací: Nové dokončení stavebních prací:	31.07.2022, resp. 31.10.2022-dle Dodatku č.1 31.08.2023
Předání a převzetí díla: Nové předání a převzetí díla:	31.07.2022, resp. 31.10.2022-dle Dodatku č.1 31.08.2023
Počátek běhu záruční lhůty: Počátek běhu záruční doby:	31.07.2022, resp. 31.10.2022-dle Dodatku č.1 31.08.2023

Důvodem k dalšímu posunutí termínů je souběh prací, ve shodné lokalitě, s jiným zhotovitelem, na jiné investiční akci Objednatele „Rekonstrukce vodovodního přivaděče VDJ Skalka-VDJ Díly“. Tato rekonstrukce přivaděče je s dotační podporou Ministerstva zemědělství ČR a vlivem prodloužení při pře/schvalování Státního rozpočtu na rok 2022 se časově neočekávaně značně prodloužila. V lokalitě Zlín, ul. Kotěrova (hustě obydlené centrum města se sídlem mnoha úřadů) není možno z dopravního hlediska (projednáno Objednatelem na Odboru dopravy MMZL) celou tuto ulici uzavřít na dobu několika měsíců. Není proto možné realizovat práce na SO 04 souběžně s pracemi při rekonstrukci přivaděče.

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ve Zlíně dne: 13.10.2022

Ve Zlíně dne: 13.10.2022

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Jan Uříčář
jednatel
RIS-MONT s.r.o.