

# Změnový list číslo 12

## Identifikace akce

Název akce:	"Stavební úpravy a infocentrum v objektu č.p. 1"
Č. sml. Zhotovitele	976 - 20/21
Objednatel:	Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek
Projektant:	xxxxxxxxxx

## Předmět změnového listu

Odvětrání skladů v 1. NP

## Část díla dotčená změnovým listem

VZT, zámečnické kce

## Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Požadavek dle investora

### Nové řešení :

Montáž odvětrání skladů v 1. NP

### Zdůvodnění změny :

TDI - 1) projektová dokumentace neobsahovala nucené větrání prostor pod schodišovým (prostor RACK a UPS), toto odvětrání bylo požadováno IT technikem - TDI po konzultaci s GP navrhl řešení odvětrání těchto prostor s ohledem na PBŘS a CHÚC - odvětrání bylo doplněno v dohodnutém rozsahu uvedeném v ZL (položky 9-11) -2) ve druhém a třetím NP (m. č. 2.14 a 3.12) nebylo PD řešeno větrání těchto místností - TDI po konzultaci s GP navrhl řešení odvětrání těchto prostor nuceným způsobem s napojením na potrubí zařízení 4.9 - odvětrání bylo doplněno v dohodnutém rozsahu uvedeném v ZL (položky 1 - 8)

Ano

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Po schválení bude zapsáno do SD a do zápisu z KD

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: nemá vliv na kvalitu

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	49 086,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	49 086,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	59 394,06 Kč

Za zhotovitele:	Za objednatele:	Za TDI:
xxxxxxxx - stavbyvedoucí	Jiří Žáček - Město Písek	xxxxxxx

