

## Dodatek č. 3

### ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 9. 2021

níže uvedeného dne, měsíce a roku

**Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.**

IČ: 61389030

DIČ: CZ61389030

se sídlem: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6

instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR,

zastoupená: RNDr. Janem Martincem, CSc. ředitelem

na straně jedné

(dále jen „*Objednatel*“)

a

**E.PROXIMA, s.r.o**

IČ: 25395602

DIČ: CZ25395602

se sídlem: Holická 31, 779 00 Olomouc

zastoupena: jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 18014

na straně druhé

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jen „*Smluvní strany*“ a každá jednotlivě jen jako „*Smluvní strana*“)

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2021 (dále jen „*Dodatek*“):

#### 1. Předmět Dodatku

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele **přístavbu a stavební úpravy objektu na st. 1721/106, k. úz. Holice u Olomouce**, a to v rozsahu dle projektové dokumentace „*Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích*“ a výkazu výměr vypracovaných IČ: 068 16 843, se sídlem , a to ve znění **dotatku č. 1** ze dne 8. 3. 2022 a **dotatku č. 2** ze dne 28. 9. 2022 (dále jen „*Dílo*“).

1.2. Součástí Díla dle uzavřené Smlouvy je rovněž dodání a instalace záložního bateriového zdroje *EASY UPS 3M 120kVA 400V 3:3 UPS for external batteries, Start-up 5x8*, který je spolu se souvisejícími pracemi a dodávkami uveden v Dílu 1 Položkového rozpočtu S: 22 *Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích*, O: SO01 *Hlavní přístavba provozní budovy* R: SO01-07 *Silnoproudá elektrotechnika - záložní bateriový zdroj* (dále jen „*Záložní zdroj*“).

- 1.3. Instalace Záložního zdroje byla provedena v červnu 2022 a k jejímu přepojení došlo 4. 7. 2022. Vlivem závady Záložního zdroje nicméně později (v průběhu provádění Díla) došlo k jeho úplnému zničení. Objednatel vyzval Zhotovitele k výměně Záložního zdroje. Následně jej ovšem informoval o tom, že v důsledku této neočekávané situace posoudí správnost zvoleného technického řešení, přičemž případně zváží změnu ve vymezení Díla, a to v tom smyslu, že by součástí Díla v jeho konečné podobě byl zdroj odlišných parametrů. Zhotovitel tedy vyčkával konečného rozhodnutí Objednatele o případném změnovém požadavku. Po pečlivém posouzení situace a ověření správnosti zvoleného řešení se Objednatel rozhodl pro dodání Záložního zdroje, jak je ujednáno ve Smlouvě. O tomto rozhodnutí nicméně informoval Zhotovitele až na základě výsledků opakovaných měření z důvodu analýzy el. sítě, směřující ke zjištění, zda dodaná UPS je kapacitně dostačující, tedy v době, kdy již tento nebyl schopen zajistit dodání a instalaci Záložního zdroje tak, aby byl dodržen termín dokončení druhé etapy Díla dle čl. 5.1. Smlouvy.
- 1.4. Potřeba posoudit správnost zvoleného technického řešení popsaná v předchozím čl. 1.3. tohoto Dodatku vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Toto posouzení nicméně vyvolalo potřebu změny termínu dokončení druhé etapy Díla dle čl. 5.1. Smlouvy, neboť dokončení Díla včetně Záložního zdroje není s ohledem na dodací lhůty v původně sjednaném termínu možné.
- 1.5. Z důvodů shora uvedených přistoupily Smluvní strany k uzavření tohoto Dodatku, jehož předmětem je změna termínu dokončení Díla.

## **2. Změna Smlouvy**

- 2.1. Smluvní strany v důsledku skutečností uvedených v čl. 1. tohoto Dodatku ujednaly, že čl. 5.1. Smlouvy, který zní:

*5.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a prohlašuje Objednateli, že zajistí dokončení:*

- (i) První etapy Díla nejpozději do 18. 12. 2021, a*
- (ii) Druhé etapy Díla nejpozději do 31. 10. 2022.*

se mění a nově zní:

*5.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a prohlašuje Objednateli, že zajistí dokončení:*

- (i) První etapy Díla nejpozději do 18. 12. 2021, a*
- (ii) Druhé etapy Díla nejpozději do 16. 12. 2022.*

- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
- 2.3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že provedená změna termínu pro dokončení Díla je dostatečná a umožní dokončení Díla v souladu s uzavřenou Smlouvou.

## **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.
- 3.2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

- 3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.

V Praze dne 16.11.2022

V ..... dne 21.11.2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

---

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.  
RNDr. Jan Martinec, CSc., ředitel

---

E.PROXIMA, s.r.o.  
jednatel