

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - <b>Státní pozemkový úřad,</b>
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov <b>Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj</b> Rudolfovská tř. 493/80, 37001 České Budějovice
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
<b>Adresa:</b>	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
<b>Telefon:</b>	+420 725 918 219
<b>E-mail :</b>	v.paxa@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE reprezentant plnění závazku</b>
<b>Sídlo:</b>	xxxxxx, 395 01 Lesná
<b>Provozovna:</b>	U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jindřichem Jírou
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jindřich Jíra
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jindřich Jíra Ing. Pavel Dvořáček – člen sdružení
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	ezcpkw8
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxx
<b>IČO:</b>	43820654
<b>DIČ:</b>	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.09.2019 smlouvu o dílo č. 835-2019-505101 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Radouň“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3 k této Smlouvě.

### Článek II.

Zhotovitel odevzdal v řádném termínu ke kontrole elaborát náležící k etapě 3.4.3 – „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“, ale Katastrální pracoviště v Jindřichově Hradci v důsledku svých kapacit nemohlo převzít (zkontrolovat) předmětný elaborát ve vyhovujícím termínu. Elaborát si vyžádal ke kontrole Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích (dále jen „ZKI“) a jeho dohled byl dokončen dne 22.08.2022. Proti nález ZKI bylo dne 02.09.2022 podáno odvolání, které doposud nebylo ze strany ZKI vyřešeno. Z tohoto důvodu není možné pokračovat v ukončení etapy 3.4.3 – „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ (potvrzení a zápis geometrických plánů) a dodržet termíny odevzdání u navazujících etap. Z důvodu zdržení prací na Komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Kostelní Radouň byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty posuny termínů odevzdání u následujících částí díla:

#### 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- původní termín: 30.11.2022
- **nový termín: 31.03.2023**

#### 3.4. Přípravné práce - konečný termín

- původní termín: 30.11.2022
- **nový termín: 31.03.2023**

#### 3.5.1. a 3.5.i.a) - 3.5.i.c) Vypracování plánu společných zařízení

- původní termín: 31.08.2023
- **nový termín: 30.11.2023**

#### 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- původní termín: 30.04.2024
- **nový termín: 31.08.2024**

**Nové znění Položkového výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Radouň je přílohou tohoto Dodatku.**

### Článek III.

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákon o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:

Místo: České Budějovice  
Datum: 21.11.2022

Za zhotovitele:

Místo: Pelhřimov  
Datum: 15.11.2022

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE**  
reprezentant plnění závazku

V technických záležitostech:

Místo: Jindřichův Hradec  
Datum: 21.11.2022

.....  
**Ing. Vladislav Paxa**  
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

.....  
**Ing. Hana Kubešová**  
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Radouň

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Kostelní Radouň

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 500	15 000	31.08.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	420	650	273 000	31.10.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	229	2 100	480 900	31.05.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	420	200	84 000	31.08.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	420	250	105 000	31.03.2023
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>969 900</b>	31.03.2023
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	420	450	189 000	30.11.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	420	100	42 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	500	50 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	5 000	5 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	420	650	273 000	31.08.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>589 000</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	420	290	121 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>121 800</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					969 900,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					589 000,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					121 800,00 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 680 700,00 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					352 947,00 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 033 647,00 Kč</b>	

**Za objednatele:**

Místo: České Budějovice  
Datum: 21.11.2022

.....  
Ing. Eva Schmidmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

**Za zhotovitele:**

Místo: Pelhřimov  
Datum: 15.11.2022

.....  
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE  
reprezentant plnění závazku

**V technických záležitostech:**

Místo: Jindřichův Hradec  
Datum: 21.11.2022

.....  
Ing. Vladislav Paxa  
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.