

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 2022/12/0509**

(dále také jen „dodatek“)

**Revitalizace parků u DK Poklad v Ostravě – Porubě,
I. etapa – park A**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
se sídlem: Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Klára Benešová, tel. č. 702 217 105,
e-mail: kbenesova@moporuba.cz
Ing. Roman Gajdušek, tel. č.607 043 247,
e-mail: rgajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
se sídlem: Antonína Brože 3124/2, Zábřeh 700 30 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava v odd. C vložka 18537
zastoupená: Ing. Vladimírem Blahutou – jednatel
IČO: 25816977
DIČ: CZ25816977
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43-9153850277/0100
telefon:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Vladimír Blahuta – jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Martin Mati

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/12/0509 ze dne 25.07.2022, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Revitalizace parků u DK Poklad v Ostravě – Porubě, I. etapa – park A, (dále také jen „smlouva“).

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedenou úpravu, vícepráce a méněpráce:

Dle projektové dokumentace má být realizován výkop a připojení do jednotné kanalizace v hloubce 7,4 m. Hluboký výkop je plánován v blízkosti vzrostlých stromů zařazených do VKP. Toto řešení je nevyhovující, proto byla dohodnuta realizace kanalizace protlakem od místa technologické šachty pro kašnu do stávající kanalizační šachtice u DK Poklad

Jedná se o vícepráce ve výši 479 094,87 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 583 593,66 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 001/1.

Na základě výše uvedeného dojde ke snížení ceny díla celkem o **104 498,79 Kč bez DPH** – dle rozpočtu změnového listu tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Cena díla celkem ze smlouvy: **12 546 771,33 Kč bez DPH**

Cena díla po započtení méněprací a víceprací: 12 442 272,54 Kč bez DPH.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy, přičemž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, a dále na s tím související změně ceny díla.

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2022/12/0509 ze dne 25.07.2022 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2022/12/0509 ze dne 25.07.2022 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 2022/12/0509 ze dne 25.07.2022 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 71/RMOB2226/3 ze dne 15.11.2022

V Ostravě dne: 21.11.2022

za objednatele
Mgr. Petra Brodová MPA
místostarostka

za zhotovitele
Ing. Vladimír Blahuta
jednatel