

## DODATEK č. 2.

číslo smlouvy objednatele: 318 240 / 13 / 2022

číslo smlouvy zhotovitele: WZ2347/2022

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

**nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **WOMBAT, s. r .o.**  
sídlo/místo podnikání: Březinova 759/23, 616 00 Brno  
společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka č. 10046

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Holeš, jednatel společnosti

IČ: 47912553

DIČ: CZ47912553

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 139905621/0100

telefon: 548 423 411

fax: 548 423 412

e-mail: wombat@wombat.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Petr Holeš, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Petr Holeš, hlavní stavbyvedoucí

p. Miroslav Hájek, stavbyvedoucí

## II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „VSVČ – úpravna vody Hradec Králové – rekonstrukce přivaděče surové vody“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Tento dodatek upravuje dílčí termín dokončení sanace inverzním rukávцем a zprovoznění přivaděče:

- Na stavbě se vyskytly poškozené stávající výstelky, které bylo nutné odstranit, což bylo časově náročné, tím došlo ke zpoždění stavebních prací proti schválenému harmonogramu prací.

Na základě výše uvedených skutečností se dílčí termín dokončení sanace inverzním rukávцем a zprovoznění přivaděče upravuje následovně:

B) Dílčí termín:

dokončení sanace inverzním rukávцем a zprovoznění přivaděče: **do 20. 12. 2022**

4/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

<b>Cena díla dle základní SOD bez DPH</b>	<b>24 188 896,07 Kč</b>
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 302 758,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 2 168 210,- Kč
<b>Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH</b>	<b>- 1 865 452,- Kč</b>
<b>Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH</b>	<b>22 323 444,07 Kč</b>

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se

zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že ne zahájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „VSVČ – úpravna vody Hradec Králové – rekonstrukce přivaděče surové vody“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne: ..... 2022

V Hradci Králové dne: ..... 2022

.....  
Ing. Jiří Šolc  
ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Hradec  
Králové, a.s.

.....  
Ing. Petr Holeš  
jednatel společnosti  
WOMBAT, s. r. o.

## KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

### NÁVRH ZMĚNY

číslo: 1.

Vodárenská soustava východní Čechy – úprava vody Hradec Králové –  
rekonstrukce přivaděče surové vody

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: WOMBAT, s. r. o.

Navrhovatel: WOMBAT, s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 3. 11. 2022

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslám	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

<b>Odkazy</b> specifikaci:	na	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	-
	na jinou část smlouvy:	-Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

**V rámci stavebních prací se na stavbě vyskytly změny, které představují vícepráce a méněpráce:**

#### 01 Obnova úseku A

##### POPIS ZMĚN:

##### Vícepráce

##### a) Vyšší rozsah vyřezávání stávající poškozené výstelky

##### DŮVOD ZMĚNY:

Projektová dokumentace předpokládala poškození stávající výstelky v délce 75 m. Tento předpoklad vycházel z kamerového průzkumu, který objednatel zadal před zahájením projekčních prací. Kamerový průzkum nebylo možné provést v celé délce potrubí, protože kamera narazila na zborcenou výstelku, proto byla do výkazu výměr dána uvedená předpokládaná délka poškozené výstelky 75 m.

Po zahájení stavebních prací, kdy byla provedena montážní jáma MJ3, bylo zjištěno, že v úseku A je vyšší rozsah poškozené (zborcené) stávající výstelky a to o 75 m. Tuto poškozenou výstelku je třeba v celé délce 150 m z potrubí odstranit.

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

##### Méněpráce

##### a) Sanace stávajícího potrubí

##### DŮVOD ZMĚNY:

Projektová dokumentace předpokládala, že se v rámci obnovy přivaděče surové vody budou provádět práce na potrubí DN 800 v délce 776 m a na potrubí DN 600 v délce 4 m. Po odstranění poškozené stávající výstelky byl opět proveden podrobný kamerový průzkum, kde byly zjištěny rozdíly v dimenzích stávajícího potrubí. Bylo zjištěno, že potrubí, kde zůstala stávající nepoškozená výstelka, je potrubí o dimenzi DN 600, a to v délce 284 m. Dále bylo zjištěno, že se v trase nachází i část potrubí o dimenzi DN 700 v délce 65 m. Zbývá část trasy v délce 431 m je již v původní dimenzi DN 800 jak uvádí projektová dokumentace.

Tato změna jež představuje zmenšení dimenzí nové vložky na části trasy, přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

## 02 Obnova úseku B

### POPIS ZMĚN:

#### Vícepráce

#### Změna a) Provizorní příjezdová komunikace

### DŮVOD ZMĚNY:

Vlivem klimatických podmínek v době realizace se terén v okolí objektu hrubé filtrace kde je realizován úsek B, stal neúnosným pro příjezd a pohyb stavební techniky. Z tohoto důvodu byla potřeba vytvořit provizorní příjezdovou komunikaci. Provizorní komunikace byla provedena ze šterkodrti o tloušťce 150 mm v ploše 80 m<sup>2</sup>. Tato změna zajistí bezpečné provedení stavebních prací. Komunikace bude po provedení stavby demontována.

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

#### Méněpráce

#### a) Vyřezání stávající poškozené výstelky

### DŮVOD ZMĚNY:

Při provádění kamerové prohlídky před zahájením projektových prací, nebyl celý úsek zmonitorován, protože potrubí bylo pro kameru neprůjezdné. Z tohoto důvodu projektant předpokládal, že se v daném úseku B může nacházet zborcená stávající výstelka. Proto byla do položkového výkazu výměr uvedena položka pro odstranění poškozené výstelky v délce 43 m. Při čištění potrubí se ukázalo, že je zanešené sedimenty a nejedná se poškozenou stávající výstelku. Po provedení podrobného kamerového průzkumu se toto potvrdilo.

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce a méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší měe	jiné okolnosti

Jméno a podpis navrhovatele: (Miroslav Hájek)

**Stanovisko objednatele:** (Ing. Melichar) Objednatel souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit

**Stanovisko zhotovitele:** (Miroslav Hájek) Zhotovitel souhlasí

**Stanovisko projektanta:** (Ing. Pavel Maršoun) Projektant souhlasí

**Stanovisko provozovatele:** (Jiří Kraus) Provozovatel souhlasí

*Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.*

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

**KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**

Číslo: 1.

Vodárenská soustava východní Čechy – úpravna vody Hradec Králové –  
rekonstrukce přivaděče surové vody

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: WOMBAT, s. r. o.

Navrhovatel: WOMBAT, s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 4. 11. 2022

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

***V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny***

**01 Obnova úseku A**

**Vícepráce**

Změna a): 280 360,- Kč

**Méněpráce:**

Změna a) – 2 124 850,-Kč

**02 Obnova úseku B**

**Vícepráce**

Změna a) 22 398,- Kč

**Méněpráce**

Změna a) : -43 360,- Kč

**Vícepráce celkem: 302 758,-Kč**

**Méněpráce celkem: - 2 168 210,- Kč**

**Změnový list č. 1 představuje rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi částku ve výši – 1 865 452 Kč.**

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): -1 865 452,-Kč  
(jedenmilionosmsetšedesátpěttisícčtyřistapadesátdva)

Zpracoval:

Ing. Petr Holeš

Datum: 4. 11. 2022

Převzal:

Ing. Pavel Loskot

Datum: 4. 11. 2022

**KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN****ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 1.

Vodárenská soustava východní Čechy – úpravna vody Hradec Králové –  
rekonstrukce přivaděče surové vody**Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.**

Zhotovitel: WOMBAT, s. r. o.

Navrhovatel: WOMBAT, s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 7. 11. 2022

Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	poslem	Faxem	Osobně
---------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta: (Ing. Pavel Maršoun)

Vyjádření provozovatele: (Jiří Kraus)

Vyjádření technický dozor stavebníka (Ing. Jiří Forejtek): Souhlasí

Vyjádření objednatele (Ing. Lukáš Netušil, Ing. Miroslav Melichar): Souhlasí:

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): -1 865 452,-Kč  
(jedenmilionosmsetšedesátpěttisícčtyřistapadesát dva)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	-----------	-------------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis zmocněnce objednatele:

.....  
Ing. Petr Holeš.....  
Ing. Pavel Loskot

Datum: 7. 11. 2022

Datum: 7. 11. 2022