

DODATEK č. 1

k Smlouvě o dílo, uzavřené dne 28. 07. 2022 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Volnočasový vzdělávací areál Rumpálka“

mezi

Objednatel: **Základní škola Prachatice, Vodňanská 287**
Sídlo: Vodňanská 287, 383 01 Prachatice
Zastoupený: Mgr. Bc. Petra Sandanyová, ředitelka
IČ: 70932158
Bank. spojení: Komerční Banka a.s.
Číslo účtu: 78-647390257/0100

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: **CBEPROJEKCE - Jan Zeman**
sídlo: Pražská 57, 373 67 Borek
IČ: 14391422
jednající prostřednictvím: Jan Zeman

na straně druhé jakožto zhotovitelem

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 07. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na Vypracování projektové dokumentace s názvem: **„Volnočasový vzdělávací areál Rumpálka“**, která bude sloužit mimo jiné pro stavební řízení viz. příloha č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se z dále uvedených důvodů dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým upravují některá ustanovení Smlouvy o níže specifikované změny.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je **změna doby plnění obsažené ve Smlouvě o Dílo**, jedná se o posun termínů realizace a to z důvodů, které nemohly smluvní strany nikterak předvídat či ovlivnit. Jedná se především o překážky ve smyslu vypracování postupu zpevnění "městského" svahu, který nebyl obsažen v původním zadání a tato potřeba vyvstala až při realizaci díla a dále projednání a zajištění přeložky plynovodu, která souvisí se stavebním řízením. Bez vypořádání těchto potřeb není možné analogicky pokračovat v plnění ze Smlouvy
2. Tato změna nepodléhá změnám rozsahu plnění v souvislosti se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a nemění rozsah ani způsob plnění díla.

III.

Změna ve Smlouvě o Dílo


1. Vzhledem k výše popsanému, se textace v čl. VI., odst. 1. Smlouvy upravuje následovně:
 1. Dílo bude zhotovitelem provedeno nejpozději do:
 - Projektová dokumentace do 31. 12. 2022.
 - Rozpočet a výkaz výměr do 15 kalendářních dní od schválení PD objednatelem.

Výše uvedené změny jsou provedeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a nespádají pod změnu závazku plynoucí z § 222., odst., 5. a 6. výše uvedeného zákona.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.



*Základní škola Prachatice,
Vodňanská 287, Prachatice*

*CBEPROJEKCE – Jan Zeman
Pražská 57, 373 67 Borek*

*Mgr. Bc. Petra Sandanyová, ředitelka
Objednatel*

*Jan Zeman
Zhotovitel*