

## **Dodatek č.2**

**ke Smlouvě o dílo č. V2022-209/ORI ze dne 11.4.2022**

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Nový Jičín</b>
<b>Se sídlem:</b>	<b>Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín</b>
<b>Zastoupen:</b>	<b>Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města</b>
<b>IČO:</b>	<b>00298212</b>
<b>DIČ:</b>	<b>CZ00298212</b>
<b>Bankovní spojení:</b>	<b>Komerční banka a.s.</b>
<b>Číslo účtu:</b>	<b>326801/0100</b>
<b>Zástupce ve věcech smluvních:</b>	<b>Mgr. Stanislav Kopecký</b>
<b>Zástupci ve věcech technických a realizace stavby:</b>	<b>xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Odbor bytový Městského úřadu Nový Jičín</b>

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.</b>
<b>Se sídlem:</b>	<b>Hranečník 2124/11a, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava</b>
<b>Zastoupen:</b>	<b>Miroslavem Šmídem - jednatelem společnosti</b>
<b>IČO:</b>	<b>26874199</b>
<b>DIČ:</b>	<b>CZ26874199</b>
<b>zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 41014</b>	
<b>Bankovní spojení:</b>	<b>Česká spořitelna, a.s.</b>
<b>Číslo účtu:</b>	<b>1858310389/0800</b>
<b>Zástupce ve věcech smluvních:</b>	<b>Miroslav Šmíd</b>
<b>Zástupce ve věcech technických: a realizace stavby (stavbyvedoucí):</b>	<b>Miroslav Šmíd</b>

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu problémů se zpřístupněním některých prostor při realizaci sjednaného díla „**Revitalizace bytového domu Jičínská 275, Nový Jičín**“ na straně objednatele a v souvislosti s tím potřeby prodloužení doby realizace díla (o 16 dnů) se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2022-209/ORI ze dne 11.4.2022 tohoto znění:

### **I.**

2. V článku V. – Doba a místo plnění – se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:  
„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do **9.12.2022**.“

Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne 21.11.2022

V Ostravě dne 21.11.2022

-----  
Mgr. Stanislav Kopecký  
starosta města

-----  
Miroslav Šmíd  
jednatel společnosti

