

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952220014
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 149160001

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba pověřená k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **VANAP s.r.o.**
Adresa sídla: Líšnice čp. 38, 434 01 Líšnice
Statutární orgán: Jiří Kroupa, jednatel
Ing. Zdeněk Hrabák, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Jiří Kroupa, jednatel
Ing. Zdeněk Hrabák, jednatel
Zástupce pro věci technické: Jiří Kroupa, jednatel
XXX
IČ: 44566379
DIČ: CZ44566379
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 2006
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952220014 na akci „VD Kolín, oprava protikorozní ochrany hradící konstrukce jezu“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u následujících stavebních objektů v celkové výši **632 969,95 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
PS 01 LEVÉ JEZOVÉ POLE (VÁLEC)	321 156,65 Kč
PS 01 STŘEDNÍ JEZOVÉ POLE (VÁLEC)	6 656,65 Kč
PS 01 PRAVÉ JEZOVÉ POLE (VÁLEC)	305 156,65 Kč
CELKEM	632 969,95 Kč

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v následujících stavebních objektech v celkové výši **19 969,95 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Neprovedené stavební práce
PS 01 LEVÉ JEZOVÉ POLE (VÁLEC)	6 656,65 Kč
PS 01 STŘEDNÍ JEZOVÉ POLE (VÁLEC)	6 656,65 Kč
PS 01 PRAVÉ JEZOVÉ POLE (VÁLEC)	6 656,65 Kč
CELKEM	19 969,95 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 18. 2. 2022. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 17 520 531,80 Kč,

slovy: sedmnáctmilionůpětsetdvacetisícčtyřicetjedna korun českých osmdesát haléřů bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 18. 2. 2022 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 17 520 531,80 Kč,

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 632 969,95 Kč

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí - 19 969,95 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **18 133 531,80 Kč**

slovy: osmnáctmilionůjednostřicetčtyřicetisícčtyřicetjedna korun českých 80/100 bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odstavec 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 a jedná se o následující práce.

PS 01 – LEVÉ JEZOVÉ POLE (VÁLEC), STŘEDNÍ JEZOVÉ POLE (VÁLEC), PRAVÉ JEZOVÉ POLE (VÁLEC)

Jedná se o změnu materiálu prahových těsnění z dubového hranolu za těsnící sadu s pryžovým těsnícím profilem osazenou pomocí přitlačné lišty a spojovacího materiálu, tato změna se týká všech tří jezovými poli. Důvodem je rozpor mezi zadávací projektovou dokumentací a skutečností spočívající v tom, že dle zadávací projektové dokumentace, kde zpracovatel PD vycházel z dokumentace skutečného provedení konstrukce jezu, mělo být prahové těsnění tvořeno dubovými trámy, avšak po provizorním zahrazení, vyčerpání prostoru a vyzdvižení hradící konstrukce bylo zjištěno, že prahové těsnění je ve skutečnosti tvořeno pryžovým těsnícím pásem. Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto o provedení výměny poškozeného a opotřebovaného prahového pryžového těsnění za těsnění stejného provedení, přičemž se jedná o změnu bez dopadu na cenu díla a termín dokončení.

Dále se jedná o výměnu nosných ocelových lan na levém a pravém jezovém poli v délce 2 x 25m. Výměna ocelových lan je nutná z důvodu jejich korozního poškození. Toto poškození bylo zjištěno při provádění komplexních zkoušek po dokončení levého pole, při zahrazení a vytažení hradící konstrukce do krajní horní polohy. Bez výměny lana nelze dokončit dílo, není možné bezpečně manipulovat s jezovým polem a hrozí bezprostřední nebezpečí přetržení lana a pád hradící konstrukce.

Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsanych záležitostí v době zpracování zadávací dokumentace nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsanych dodatečných a nerealizovaných prací a dodávek.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952220014 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Martínek
Investiční ředitel
podepsán elektronicky

podepsán elektronicky