

 DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA Změnový list		
Název díla: DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - HSV+ PSV_ROZPOČET	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu: 6
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13 Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha Technický dozor stavby/projektu:		
Přílohy: 1. Rekapitulace změnových listů 2. Krycí list k ZL č.36 - 49 3. Rozpočet k ZL č.36 - 49 4. Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TD 5.	Počet paré: 1 x 1 x 1 x 1 x	Příjemce: Objednatel Technický dozor stavby/projektu (TDS) Zhotovitel Autorský dozor (AD)
Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:		
Změna č.36 Revize truhlářských prvků - kuchyňské linky Změna č.37 Změna typu svítidel v ředitelských kancelářích a zasedacích místnostech Změna č.38 Revize skladeb střech - doplnění chybějících položek Změna č.39 Stavební úpravy prostor po bývalém dispečinku Změna č.40 Revize sadových úprav - odpočty + doplnění chybějících položek Změna č.41 Doplnění PBŘ stavby Změna č.42 Revize zámečnických prací Změna č.43 Doplnění přechodových lišt Změna č.44 Instalace aktivního hromosvodu vč. PD Změna č.45 Revize prostoru zákaznické haly (Jízdenkárna) Změna č.46 Revize č.3 vnitřních instalací VZT, ELE, ZTI a ÚT - úpravy v průběhu realizace Změna č.47 Úprava turniketů vč. doplnění polykače karet Změna č.48 Revize množství vnitřních maleb Změna č.49 Doplnění vnitřních soklů na hlavním schodišti Projektant mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat Zhotovitel mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat Časový dopad na plnění SoD: ne Dopad na PD ano Ostatní ujednání		

Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
-1 770 419,74	-1,07%	12 014 561,19	7,29%	10 244 141,45	
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis	
Cenu za objednatele posoudil					
Vyjádření - souhlas se změnou:					
	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HTCZ				
Projektový manažer specialista	DPO				
Autorský dozor (AD):	SPAN				
Technický dozor (TDS):	DPO				
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO				
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO				
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

DPO - Rekonstrukce podnikového ředitelství - změnové řízení


aktualizace 24.10.2022

číslo		Popis	Cena požadavku			stav
			MNP	VCP	předložená Celkem	
		Dodatek č.6				
36		Revize truhlářských prvků - kuchyňské linky	0,00	172 313,93	172 313,93	
37		Změna typu svítidel v ředitelských kancelářích a zasedacích místnostech	-213 923,70	544 720,88	330 797,18	
38		Revize skladeb střeš - doplnění chybějících položek	0,00	179 783,28	179 783,28	
39		Stavební úpravy prostor po bývalém dispečinku	0,00	1 766 547,69	1 766 547,69	
40		Revize sadových úprav - odpočty + doplnění chybějících položek	-202 096,00	187 497,76	-14 598,24	
41		Doplnění PBŘ stavby	0,00	152 678,03	152 678,03	
42		Revize zámečnických prací	-478 540,04	947 370,07	468 830,03	
43		Doplnění přechodových lišt	0,00	100 038,00	100 038,00	
44		Instalace aktivního hromosvodu vč. PD	0,00	240 755,95	240 755,95	
45		Revize prostoru zákaznické haly (Jízdenkárna)	0,00	4 942 763,47	4 942 763,47	
46		Revize č.3 vnitřních instalací VZT, ELE, ZTI a ÚT - úpravy v průběhu realizace	-870 480,00	2 374 081,54	1 503 601,54	
47		Úprava turniketů vč. doplnění polykače karet	-5 380,00	124 556,50	119 176,50	
48		Revize množství vnitřních maleb	0,00	207 615,79	207 615,79	
49		Doplnění vnitřních soklů na hlavním schodišti	0,00	73 838,30	73 838,30	

Celkem dodatek č.6 Kč bez DPH = -1 770 419,74 12 014 561,19 10 244 141,45

Celková cena vč. dodatku č.1,2,3,4,5,6 Kč bez DPH = 196 830 432,90

 Krycí list změnového listu					
Název díla: DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa Název změnového listu: Revize truhlářských prvků - kuchyňské linky	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 01	Změna č. 36			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13 Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha Technický dozor stavby/projektu:					
Přílohy: 1. Rozpočet víceprací 2. CN dodavatele 3. Dokumentace kuchyňských sestav	Počet paré: 1 x 1 x 1 x 1 x	Příjemce: Objednatel Technický dozor stavby/projektu (TDS) Zhotovitel Autorský dozor (AD)			
Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou: Popis: A) Na základě vzorování a uživatelských požadavků byla provedena úprava jednotlivých sestav kuchyňských linek. Úpravy se zejména týkaly doplnění zásuvkových skříní s plnovýsuvy a vybavení skříněk nadstandardním kováním, v úpravě vrchních skříněk pro vložení volně stojící mikrovlnné trouby, úpravy spodních skříní pro možnost vložení myček a úpravy setav pro instalaci volně stojících lednic. Dále byly kuchyně nad rámec vybaveny úchytky shodnými s úchytky použitými na kancelářském nábytku. V ceně je zahrnuta i dodávka a montáž nové uzamykatelné policové skříně do m.č.305 nad rámec zadání.					
Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Časový dopad na plnění SoD:	ne				
Dopad na PD	ne				
Ostatní ujednání					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
0,00	0,00%	172 313,93	0,10%	172 313,93	
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis	
Cenu za objednatele posoudil					
Vyjádření - souhlas se změnou:					
	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HTCZ				
Projektový manažer specialista	DPO				
Autorský dozor (AD):	SPAN				
Technický dozor (TDS):	DPO				
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO				
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO				
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

 Krycí list změnového listu					
Název díla: DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 01	Změna č. 37			
Název změnového listu: Svítidla do ředitelských kanceláří a zasedacích místností					
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13					
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava				
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha				
Technický dozor stavby/projektu: 					
Přílohy: 1. Rozpočet víceprací 2. Podrobný popis změn 3. 4.	Počet paré: 1 x 1 x 1 x 1 x	Příjemce: Objednatel Technický dozor stavby/projektu (TDS) Zhotovitel Autorský dozor (AD)			
Popis původního a nově navrhovaného řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:					
Popis: A) V průběhu realizace stavby byla zástupci uživatele objektu požadována změna řešení osvětlení prostor ředitelských kanceláří a zasedacích místností. Tyto prostory byly původně vybaveny standardními vestavnými čtvercovými svítidly. Proto při vzorování koncových prvků elektroinstalace byla dodavatelem svítidel navržena a vybrána náhrada za tato svítidla v podobě designových zavěšených liniových svítidel v hliníkovém provedení sestavených do sestav přispůsobených rozměrům jednotlivých místností.					
Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Časový dopad na plnění SoD:	NE				
Dopad na PD	ano - doplnění				
Ostatní ujednání					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
-213 923,70	-0,13%	544 720,88	0,33%	330 797,18	
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis	
Cenu za objednatele posoudil					
Vyjádření - souhlas se změnou:					
	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HTCZ				
Projektový manažer specialista	DPO				
Autorský dozor (AD):	SPAN				
Technický dozor (TDS):	DPO				
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO				
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO				
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

 DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA Krycí list změnového listu					
Název díla: DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa Název změnového listu: Revize skladeb střech - doplnění chybějících položek		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 01		Změna č. 38	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13 Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha Technický dozor stavby/projektu:					
Přílohy: 1. Rozpočet víceprací 2. CN dodavatele 3. Dokumentace kuchyňských sestav		Počet paré: 1 x Objednatel 1 x Technický dozor stavby/projektu (TDS) 1 x Zhotovitel 1 x Autorský dozor (AD)			
Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou: Popis: B) Předmětem změnového listu je narovnání položkového rozpočtu k SOD, v kterém chyběly některé jednotlivé položky navržených skladeb nebo bylo chybně vypočteno jejich celové množství. Zároveň byly doplněny položky, které jsou nové a vyplynuly ze změn vzájemně schválených v průběhu realizace stavby, jako např. betonová dlažba na plastových rektifikačních tercích umístěná na terase 6.NP.					
Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Časový dopad na plnění SoD:	ne				
Dopad na PD	ne				
Ostatní ujednání					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
0,00	0,00%	179 783,28	0,11%	179 783,28	
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis	
Cenu za objednatele posoudil	Ing. Petr Holuša				
Vyjádření - souhlas se změnou:					
	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HTCZ				
Projektový manažer specialista	DPO				
Autorský dozor (AD):	SPAN				
Technický dozor (TDS):	DPO				
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO				
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO				
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:		

 DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA Krycí list změnového listu					
Název díla: DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 01		Změna č. 40	
Název změnového listu: Revize sadových úprav - odpočty + doplnění chybějících položek					
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13					
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava					
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha					
Technický dozor stavby/projektu:					
Přílohy: 1. Rozpočet víceprací 2. CN dodavatele 3. Dokumentace kuchyňských sestav		Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x Technický dozor stavby/projektu (TDS) 1 x Zhotovitel 1 x Autorský dozor (AD)			
Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:					
Popis: B) Předmětem změnového listu je zejména doplnění skladeb zelené střechy umístěné na střeše 5.NP, které neobsahoval smluvní rozpočet a jejich provedení bylo nezbytné nutné pro dokončení díla. Navýšení ceny spojené s nezbytně nutnými pracemi a chybami v PD je 187.497,76,-Kč A) zároveň vyčísluje úsporu, spojenou s dodatečným požadavkem investora, kdy nebylo požadováno provedení veškerých interiérových a exteriérových sadových úprav, které spočívaly v dodávce samozavlažovacích květníků osázeným interiérovou či exteriérovou zelení, jejichž vlastní pořízení a údržba byly nákladné. Ponižení ceny spojené s dodatečnými požadavky je -202.096,00,-Kč					
Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Časový dopad na plnění SoD:	ne				
Dopad na PD	ne				
Ostatní ujednání					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
-202 096,00	-0,12%	187 497,76	0,11%	-14 598,24	
	jmeno	datum	posouzení ceny	podpis	
Cenu za objednatele posoudil					
Vyjádření - souhlas se změnou:					
	firma	jmeno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HTCZ				
Projektový manažer specialista	DPO				
Autorský dozor (AD):	SPAN				
Technický dozor (TDS):	DPO				
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO				
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO				
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

		Krycí list změnového listu			
Název díla: DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 01		Změna č. 41	
Název změnového listu: Doplnění PBR stavby					
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13					
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava					
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha					
Technický dozor stavby/projektu: XXXXXXXXXX					
Přílohy: 1. Rozpočet víceprací 2. CN dodavatele 3. Dokumentace kuchyňských sestav		Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x Technický dozor stavby/projektu (TDS) 1 x Zhotovitel 1 x Autorský dozor (AD)			
Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:					
Popis: A) Změnový list vyčísľuje práce spojené s architektonickou úpravou podkrovní místnosti na základě dodatečných požadavků investora. Tyto práce zejména souvisí s požární ochranou krovu, jehož části zůstanou viditelné, provedenou transparentním protipožárním nátěrem. Navýšení ceny spojené s dodatečnými požadavky je +43.613,50,-Kč B) doplňuje položky, které smluvní rozpočet neobsahoval a to zejména chybějící protipožární vložky ve větracích mřížkách osazených požárně dělicích konstrukcí a nutnost zpracování projektu dokumentace ke zdolávání požáru, který bylo nutno zpracovat nad rámec SOD. Tyto práce bylo nezbytné nutné provést ke kolaudaci stavby. Navýšení ceny spojené s nezbytně nutnými pracemi a chybami v PD je +62.264,53,-Kč C) řeší nutnost provedení aktualizace požárně bezpečnostního řešení stavby, které bylo zapříčiněno stavebními a dispozičními změnami v průběhu realizace stavby, ke kterým došlo na základě přesunu dispečinku. Navýšení ceny spojené s pracemi, které nebylo možno předpokládat je +46.800,00,-Kč					
Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Časový dopad na plnění SoD:	ne				
Dopad na PD	ne				
Ostatní ujednání					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL	
0,00	0,00%	152 678,03	0,09%	152 678,03	
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis	
Cenu za objednatele posoudil	XXXXXXXXXX				
Vyjádření - souhlas se změnou:					
	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HTCZ	XXXXXXXXXX			
Projektový manažer specialista	DPO				
Autorský dozor (AD):	SPAN				
Technický dozor (TDS):	DPO				
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO				
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO				
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

		Krycí list změnového listu			
Název díla: DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 01		Změna č. 42	
Název změnového listu: Revize zámečnických prací					
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13					
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava					
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha					
Technický dozor stavby/projektu:					
Přílohy: 1. Rozpočet víceprací 2. CN dodavatele 3. Dokumentace kuchyňských sestav		Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x Technický dozor stavby/projektu (TDS) 1 x Zhotovitel 1 x Autorský dozor (AD)			
Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:					
Popis: A) Předmětem změnového listu je vyčíslení změn, které souvisí s dodatečnými uživatelskými požadavky na úpravu a doplnění zámečnických prvků. Mezi tyto úpravy patří dispoziční úpravy vnitřních dělicích příček umístěných v archivu 1. PP a doplnění těchto příček ve skladu 6.NP, kde jsou umístěny technologie operátorů a slouží pro oddělení prostor. Dále z důvodů ochrany nových konstrukcí bylo požadováno doplnění soklových lišt na novém dřevěném schodišti a v zákaznické hale. Navýšení ceny spojené s dodatečnými požadavky je +127.639,16,-Kč B) dále vyčíslení prací, které bylo nezbytně nutné provést pro zdárné dokončení díla a také revize množství skutečně provedených prací na ocelových konstrukcích přístavby a schodištích. K pracím, které bylo nezbytně nutné provést, patří doplnění uvažovaného množství zábradlí na střeše 5.NP a terasy nad 6.NP, doplnění chybějících částí konstrukcí hlavního schodiště zejména nosných ocelových schodnic podírající nové rameno hlavního schodiště a jeho zábradlí vč. doplnění chybějícího zábradlí v posledním patře provedený nové protihlukové stěny okolo venkovních klimatizačních jednotek na střeše objektu, kdy původní navržená kce v PD byla nevyhovující a musela být nahrazena novou. Navýšení ceny spojené s nezbytně nutnými pracemi a chybami v PD je +280.467,47,-Kč B) řeší práce, které bylo nutné provést a nebylo je možno předpokládat. Zde se jedná o provedení nové ocelové konstrukce pro umístění loga stávajícího loga na střeše objektu, kdy původní muselo být odstraněna při opravě střechy a také doplnění dělicího rozhraní mezi čistící zónou a podlahou tvořenou polyuretanovou stěrkou v zákaznické hale. Navýšení ceny spojené s pracemi, které nebylo možno předpokládat je +60.723,40,-Kč					
Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Časový dopad na plnění SoD:	ne				
Dopad na PD	ne				
Ostatní ujednání					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
-478 540,04	-0,29%	947 370,07	0,57%	468 830,03	
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis	
Cenu za objednatele posoudil					
Vyjádření - souhlas se změnou:					
	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HTCZ				
Projektový manažer specialista	DPO				
Autorský dozor (AD):	SPAN				
Technický dozor (TDS):	DPO				
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO				
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO				
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

 DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA Krycí list změnového listu					
Název díla: DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa Název změnového listu: Doplnění přechodových lišt		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 01		Změna č. 43	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13 Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha Technický dozor stavby/projektu:					
Přílohy: 1. Rozpočet víceprací 2. CN dodavatele 3. Dokumentace kuchyňských sestav		Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x Technický dozor stavby/projektu (TDS) 1 x Zhotovitel 1 x Autorský dozor (AD)			
Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou: Popis: B) předmětem změnového listu je vyčíslení nezbytně nutných prací k technicky správnému vyřešení detailů mezi rozhraním dvou druhů finálních podlah. Tento detail nebyl řešen v rámci PD a byl vyřešen dodávkou a montáží hliníkových přechodových lišt, které byly lepeny k podkladu pomocí oboustranné lepicí pásky a stavebního lepidla.					
Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Časový dopad na plnění SoD:	ne				
Dopad na PD	ne				
Ostatní ujednání					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
0,00	0,00%	100 038,00	0,06%	100 038,00	
	jmeno	datum	posouzení ceny	podpis	
Cenu za objednatele posoudil					
Vyjádření - souhlas se změnou:					
	firma	jmeno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HTCZ				
Projektový manažer specialista	DPO				
Autorský dozor (AD):	SPAN				
Technický dozor (TDS):	DPO				
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO				
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO				
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:		

 DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA Krycí list změnového listu					
Název díla: DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa Název změnového listu: Instalace aktivního hromosvodu		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 01		Změna č. 44	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13 Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha Technický dozor stavby/projektu:					
Přílohy: 1. Rozpočet víceprací 2. CN dodavatele 3. Dokumentace kuchyňských sestav		Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x Technický dozor stavby/projektu (TDS) 1 x Zhotovitel 1 x Autorský dozor (AD)			
Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou: Popis: B) Změnový list vyčísluje změnu hromosvodné soustavy objektu. Dle původního zadání v PD měla být původní hromosvodná soustava po demontáži střechy pouze opravena a doplněna o hromosvod nad přistavovanou částí. V průběhu realizace bylo zjištěno, že toto navržené řešení by nesplnilo požadavky normy a nebyla by vydána revizní zpráva. Na základě těchto zjištění bylo navrženo nové řešení systému ochrany objektu před bleskem, pomocí aktivního hromosvodu, který nahradí původně navržené a nevyhovující řešení a splní veškeré požadavky normy.					
Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Časový dopad na plnění SoD:	ne				
Dopad na PD	ne				
Ostatní ujednání					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
0,00	0,00%	240 755,95	0,15%	240 755,95	
	jmeno	datum	posouzení ceny	podpis	
Cenu za objednatele posoudil					
Vyjádření - souhlas se změnou:					
	firma	jmeno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HTCZ				
Projektový manažer specialista	DPO				
Autorský dozor (AD):	SPAN				
Technický dozor (TDS):	DPO				
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO				
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO				
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:		

		Krycí list změnového listu			
Název díla: DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 01		Změna č. 45	
Název změnového listu: Revize prostoru zákaznické haly (Jízdenkárna)					
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13					
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava					
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha					
Technický dozor stavby/projektu: XXXXXXXXXX					
Přílohy: 1. Rozpočet víceprací 2. Výpočet ploch 3. CN dodavatelů designový částí		Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x Technický dozor stavby/projektu (TDS) 1 x Zhotovitel 1 x Autorský dozor (AD)			
Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:					
Popis: A) Předmětem změnového listu je vyčíslení dodatečných požadavků investora na základě nového architektonického řešení prostoru zákaznické haly, kterému bude dominovat atypický designový organický vestavný obslužný pult lemující celý obvod místnosti, designový obklad za celým recepcním pultem, strop se zavěšeným podhledem z velkoformátových kazet z tahokovu v bílé barvě. Navýšení ceny spojené s dodatečnými požadavky je +2.919.534,87,- Kč A)a stavebních úprav provedených v prostorách prodeje jízdenek a jeho zázemí, které nebylo možno předem předvídat. Dle původní projektové dokumentace měly být tyto prostory zachovány beze změn, ale vzhledem k tomu, že původní projekt uvažoval s realizací nových vnitřních rozvodů (ELEKTRO, VZT, KLIMA a UT) , což bez zásahu do stávajících konstrukcí nebylo technicky proveditelné bez jejich poškození. V důsledku tohoto bylo v průběhu realizace stavby rozhodnuto, že tento prostor bude upraven dle nového architektonického návrhu. Mezi stavební úpravy s tím spojené patří vyrovnání hrubých podlah vysokopevnostní nivelační hmotou a provedení nové podlahy tvořené polyuretanovou stěrkou s modrými chipsy korespondující s podlahami v ostatních veřejných prostorech objektu a doplnění kobercové čistící zóny. Stěny musely být po provedení hrubých instalací opraveny a přetaženy novou štukovou omítkou popř. nově obloženy keramickým obkladem. Nově musel být proveden protipožární obklad stropu z SDK desek, jenž nahradil původní dřevěné podbití, které nevyhovovalo z hlediska požární odolnosti. Nově musely být též provedeny podlahy v zázemí zákaznické haly a nová výmalba všech stěn. Navýšení ceny spojené s pracemi, které nebylo možno předpokládat je +2.023.228,60,-Kč					
Projektant		mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat			
Zhotovitel		mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat			
Časový dopad na plnění SoD:		ne			
Dopad na PD		ne			
Ostatní ujednání					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
0,00	0,00%	4 942 763,47	3,00%	4 942 763,47	
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis	
Cenu za objednatele posoudil	XXXXXXXXXX				
Vyjádření - souhlas se změnou:					
	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HTCZ	XXXXXXXXXX			
Projektový manažer specialista	DPO				
Autorský dozor (AD):	SPAN				
Technický dozor (TDS):	DPO				
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO				
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO				
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

		Krycí list změnového listu			
Název díla: DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 01		Změna č. 46	
Název změnového listu: Revize č.3 - vnitřních instalací SIL, SLA, VZT a klima, ZTI, UT					
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13					
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava					
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha					
Technický dozor stavby/projektu: XXXXXXXXXX					
Přílohy: 1. Rozpočet víceprací 2. 3.		Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x Technický dozor stavby/projektu (TDS) 1 x Zhotovitel 1 x Autorský dozor (AD)			
Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:					
Popis: Změnový list řeší provedení navržených změn vnitřních rozvodů dle revize č.3 PD popř. realizací požadavků					
A) na základě dodatečných požadavků, čehož se týkala změna barevnosti otopných těles v atériích nově vzniklé ocelové přístavby k objektu. Navýšení ceny spojené s dodatečnými požadavky je +26.220,00,-Kč					
B) revize množství dle skutečně provedených prací spojené s nutností navýšení délek přípojovacího potrubí ÚT, odvodů kondenzátu od klimatizačních jednotek a kanalizačních svodů z důvodu nutnosti provádění úskoků okolo železobetonových průvlaků. Dále provedení revize počtu otopných těles, předstěnových modulů pro montáž výlevek a čerpadel pro odvod kondenzátu, které ve smluvním rozpočtu chyběly. Navýšení ceny spojené s nezbytně nutnými pracemi a chybami v PD je 286.427,23,-Kč					
B) vyčíslení nepředvídatelných změn, do kterých patří zejména úprava a doplnění silnoproudých a slaboproudých rozvodů spojená s kabeláží pro vestavné LED osvětlení obslužného pultu a doplnění nových datových rozvodů a koncových prvků pro zabezpečení prostor a také v dodávce nových svítidel do prostor nad nový podhled a nových designových zavěšených svítidlech pod podhled. Dále ve změně systému klimatizace, kdy byly původně navrženy podstropní kazetové jednotky nahrazeny jednotkami kanálovými vč. distribučních komponentů ve formě vířivých anemostatů a změně nadevňových horizontálních teplovzdušných clon za speciální vertikální s teplovodním ohřevem. Mezi další nepředvídatelné práce patří doplnění vzduchotechniky do zázemí zákaznické haly, které souvisí s její úpravou. Navýšení ceny spojené s pracemi, které nebylo možno předpokládat je +1.338.776,31,-Kč					
Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Časový dopad na plnění SoD:	ne				
Dopad na PD	ne				
Ostatní ujednání					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
-870 480,00	-0,53%	2 374 081,54	1,44%	1 503 601,54	
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis	
Cenu za objednatele posoudil	XXXXXXXXXX				
Vyjádření - souhlas se změnou:					
	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HTCZ	XXXXXXXXXX			
Projektový manažer specialista	DPO				
Autorský dozor (AD):	SPAN				
Technický dozor (TDS):	DPO				
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO				
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO				
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

 Krycí list změnového listu					
Název díla: DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa Název změnového listu: Úpravy a doplnění turniketů v 1.NP	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 01				
Změna č. 47					
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13 Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha Technický dozor stavby/projektu:					
Přílohy: 1. Rozpočet víceprací 2. CN dodavatele 3.	Počet paré: 1 x Objednatel 1 x Technický dozor stavby/projektu (TDS) 1 x Zhotovitel 1 x Autorský dozor (AD)				
Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou: Popis: Změnová list řeší provedenou úpravu prostoru s turnikety A) na základě požadavku investora byl doplněn sloupek s polykačem návštěvnických karet, který zvýší uživatelský komfort návštěvníkům ředitelství. Navýšení ceny spojené s dodatečnými požadavky je +35.880,00,-Kč B) úpravou z důvodu chyby projektu, kdy tento prostor nebyl přizpůsoben pro pohyb imobilních osob. Vlastní úprava spočívala v odstranění původně navrženého pevného zábradlí a jeho nahrazení speciálním otočným turniketovým sloupkem se zábranou pro průjezd invalidních vozíků. Navýšení ceny spojené s nezbytně nutnými pracemi a chybami v PD je 83.296,50,-Kč					
Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Časový dopad na plnění SoD:	ne				
Dopad na PD	ne				
Ostatní ujednání					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL	
-5 380,00	0,00%	124 556,50	0,08%	119 176,50	
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis	
Cenu za objednatele posoudil					
Vyjádření - souhlas se změnou:					
	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HTCZ				
Projektový manažer specialista	DPO				
Autorský dozor (AD):	SPAN				
Technický dozor (TDS):	DPO				
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO				
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO				
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

 DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA Krycí list změnového listu					
Název díla: DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa Název změnového listu: Revize množství vnitřních maleb		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 01		Změna č. 48	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13 Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha Technický dozor stavby/projektu:					
Přílohy: 1. Rozpočet víceprací 2. 3.		Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x Technický dozor stavby/projektu (TDS) 1 x Zhotovitel 1 x Autorský dozor (AD)			
Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou: Popis: B) Předmětem změnového listu je provedení revize skutečného množství vnitřních maleb, kdy bylo zjištěno že ve smluvním rozpočtu je nedostatečné množství oproti skutečně realizovanému. Výpočet spočívá v porovnání množství vnitřních omítek stěn a množství ploch SDK podhledů s množstvím vnitřních maleb uvedeným ve výkazu výměř.					
Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Časový dopad na plnění SoD:	ne				
Dopad na PD	ne				
Ostatní ujednání					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
0,00	0,00%	207 615,79	0,13%	207 615,79	
	jmeno	datum	posouzení ceny	podpis	
Cenu za objednatele posoudil					
Vyjádření - souhlas se změnou:					
	firma	jmeno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HTCZ				
Projektový manažer specialista	DPO				
Autorský dozor (AD):	SPAN				
Technický dozor (TDS):	DPO				
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO				
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO				
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:		

 DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA Krycí list změnového listu					
Název díla: DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa Název změnového listu: Doplnění soklů na hlavním schodišti		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 01		Změna č. 49	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13 Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha Technický dozor stavby/projektu:					
Přílohy: 1. Rozpočet víceprací 2. CN dodavatele 3.		Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x Technický dozor stavby/projektu (TDS) 1 x Zhotovitel 1 x Autorský dozor (AD)			
Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou: Popis: A) Předmětem změnového listu je vyčíslení dodatečného požadavku na dodávku teracového soklu na vnitřní část schodišťového ramene. Tento teracový sokl bude doplněn na základě dodatečného požadavku uživatele, to z důvodu ochrany prosklené výtahové šachty proti znečištění při mytí schodiště. Navýšení ceny spojené s dodatečnými požadavky je +66.647,10,-Kč B) dále rozpočet vyčísluje chybějící nátěr fasády objektu po provedení oprav po montáži nových hliníkových prvků do fasády, který ve smluvním rozpočtu chyběl. Navýšení ceny spojené s nezbytně nutnými pracemi a chybami v PD je 7.191,20,-Kč					
Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Časový dopad na plnění SoD:	ne				
Dopad na PD	ne				
Ostatní ujednání					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
0,00	0,00%	73 838,30	0,04%	73 838,30	
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis	
Cenu za objednatele posoudil					
Vyjádření - souhlas se změnou:					
	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HTCZ				
Projektový manažer specialista	DPO				
Autorský dozor (AD):	SPAN				
Technický dozor (TDS):	DPO				
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO				
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO				
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:		