



## Dodatek č. 2

### ke smlouvě č. 000515 00 21



#### Smluvní strany

##### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „DP Praha“)

a

##### BREMA, spol. s r.o.

se sídlem: č.p. 127, 251 01 Modletice  
zastoupená: Ing. Petrem Faltusem, jednatelem  
Martinem Matouškem, jednatelem  
IČO: 44264321  
DIČ: CZ44264321, plátce DPH  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 5484  
(dále jen „Zhotovitel“)  
(společně též jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

## 1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 30.6.2021 Smlouvu č. 000515 00 21 (dále jen „Smlouva“) s předmětem plnění Modernizace montážních jam v garážích autobusů MHD Hostivař, Kačerov a Klíčov. Z důvodu přerušení stavby na straně Objednatele po dobu od 22. února 2022 do 22. června 2022 a z důvodu provádění víceprací uvedených ve ZL 2 a 3 Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 2louvy (dále jen „Dodatek“).

## 2 Předmět dodatku

Na základě ZL 2 a ZL 3 na stavbě uvedené v příloze 2c) Smlouvy došlo oproti Smlouvě ke zpracování rozšířeného projektu DRS a DSPS podle dodatečně rozšířeného rozsahu Díla, a to o druhou prefabrikovanou jámu dl. 22 m a ke změně v dispozičním osazení nové prefabrikované jámy dl. 35 m, v sousedním traktu původního dispozičního osazení a dále k realizaci rozšířené stavby. Zařazeny byly rovněž dodatečné nároky Objednatele.



Předmětem Dodatku jsou vícepráce na garážích Klíčově:

AO1 konstrukčně stavební část navýšení o  
BO1 bourací práce navýšení o  
C03 Zdravotechnika navýšení o  
C04 Stlačený vzduch navýšení o  
C05 Elektromontáže navýšení o  
T01 Technologie Jámy navýšení o  
VON vedlejší a ostatní náklady navýšení o  
Dodatečné požadavky:  
Ocelová dělicí příčka  
Otvory ve zdi  
Přesun odtahu spalin  
Úprava osvětlení  
Doplnění zobrazovací jednotky  
Celkem navýšení dle ZL3 o 10 145 623,21 Kč  
DRS navýšení o 255 000,- Kč  
DSPS navýšení o 338 000,- Kč  
Celkem navýšení dle ZL 2 o 593 000,- Kč

2. Bod 2.1 věta první se mění a nově zní takto:

Za dílo zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši 64 206 455,58 Kč bez DPH (slovy: šedesátčtyřimilionůdvěstěšesttisícčtyřístapadesát pět korun českých padesátosm haléřů).

3. Bod 3.1. Smlouvy věta první se mění a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 18 kalendářních měsíců, od předání prvního staveniště.

### 3 Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.



5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

Přílohy: ZL 2 a ZL 3

V Praze dne

V Modleticích dne

Za objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Petr Witowski  
předseda představenstva

.....  
BREMA, spol. s r.o.  
  
Ing. Petr Faltus  
Jednatel

.....  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.  
člen představenstva

.....  
BREMA, spol. s r.o.  
  
Martin Matoušek  
Jednatel

