

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2022/177/16 ze dne 26.09.2022 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci

**“ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu“**

### I. Smluvní strany

**OBJEDNATEL:** Statutární město Brno, městská část Brno - Střed  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-město  
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Právní forma: 801- Obec  
Zastoupený ve věcech smluvních: **Ing. arch. Vojtěch Mencl**, starosta MČ Brno-střed  
Zastoupený ve věcech technických: **Odbor školství sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) ÚMČ Brno-střed:**  
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí odboru  
Soňa Mrkvicová, investiční referent

(dále jen „objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL:** **OHLA ŽS, a.s.**  
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
IČO: 46342796  
DIČ: CZ46342796  
zastoupený ve věcech smluvních: **Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenstva  
**Paolo Bee, MBA**  
2. místopředseda představenstva  
zastoupený ve věcech technických: **Ing. Radim Machula**,  
ředitel pro oblast Brno, Divize Morava  
vedený u rejstříkového soudu: Krajský soud v Brně, spisová značka B 695

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

## II.

Smluvní strany uzavřely dne 11.12.2020 smlouvu o dílo na akci „ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu“ – č.j. MCBS/2020/0183798/SYRM, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.3.2022 - č.j. MCBS/2022/0043085/SYRM (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. VII. odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na provedení víceprací a odpočtu méněprací, které jsou zahrnuty ve změnových listech č. 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31, 36. V důsledku toho se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy o dílo specifikovaných v čl. III. tohoto dodatku.

S ohledem na posun termínů a provádění dokončovacích prací se smluvní strany dohodly, že již nebudou aktualizovat Harmonogram (příloha č. 2 smlouvy).

## III.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku takto:

1. V článku VI. odst. 1. předmětné smlouvy o dílo se ruší původní text bodů d), e) a f) a nahrazuje se tímto novým zněním:

„d) Připravenost zhotovitele pro dodávky a montáže interiéru objednatele	<b>17.10.2022</b>
e) Zahájení kolaudačního řízení a zahájení odstraňování VaN*	<b>31.10.2022</b>
f) Konečné předání a převzetí díla (budou odstraněny všechny VaN*)	<b>15.12.2022“</b>

*\*vady a nedodělky*

2. Odstavec 2. článku VI. předmětné smlouvy o dílo se ruší bez náhrady.
3. V článku VII. odst. 1. předmětné smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Cena díla:

Cena bez DPH	<b>53 697 951,32 Kč</b>
<u>DPH 21%</u>	<u>11 276 569,78 Kč</u>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>64 974 521,10 Kč</b>

*Cena díla se skládá:*

<i>Smlouva o dílo</i> .....	<i>49 398 002,20 Kč</i>
<i>Dodatek č. 1</i> .....	<i>1 027 132,14 Kč</i>
<u><i>Dodatek č. 2</i></u> .....	<u><i>3 272 816,98 Kč</i></u>
<i>Cena díla celkem bez DPH</i> .....	<i>53 697 951,32 Kč“</i>

4. V článku VII. odst. 2. se stávající text ruší a nahrazuje se tímto textem:  
„Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek **Soupisu prací** (dále jen **Rozpočet**), který je **přílohou č. 1** této smlouvy, oceněných položek uvedených ve změnových listech č. 05, 09 a 11, jejichž soupisy prací jsou **přílohou č. 5** této smlouvy a oceněných položek uvedených ve změnových listech č. 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31, 36, jejichž soupisy prací jsou **přílohou č. 6** této smlouvy.“
5. V článku XVI. odst. 11. předmětné smlouvy o dílo se za poslední přílohu č. 5 doplňuje text v tomto znění:  
„**Příloha č. 6 / Soupisy prací změnových listů č. 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31, 36**“

#### IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po 3 a zhotovitel po 2, oběma stranami potvrzených stejnopisech.
3. Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je i Příloha č. 1 (Příloha č. 6 smlouvy o dílo) – Soupisy prací změnových listů č. 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31, 36.
6. Tímto dodatkem č. 2 nejsou všechny změnové listy uzavřeny, cena díla není konečná.

#### V. Doložka uveřejnění, informační doložka

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

## VI. Doložka schválení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 177. schůzi RMČ Brno-střed dne 26.09.2022, č. usnesení RMČ/2022/177/16.

### Příloha:

- 1) Příloha č. 6 - Soupisy prací změnových listů č. 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31, 36

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně dne 16.11.2022

V Brně dne.....

.....  
Statutární město Brno,  
městská část Brno-střed  
Ing. arch. Vojtěch Mencl  
starosta

.....  
OHLA ŽS, a.s.  
Ing. Roman Kocúrek  
1. místopředseda představenstva

.....  
OHLA ŽS, a.s.  
Paolo Bee, MBA  
2. místopředseda představenstva