

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

<i>Cena celkem dle SoD</i>	<i>7 319 761,48 Kč (bez DPH)</i>
<i>Dodatek č. 1</i>	<i>338 791,39 Kč (bez DPH)</i>
Cena celkem	7 658 552,87 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 7 658 552,87 Kč.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

3.3.1. Změnový list č. 1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Chomutově dne *9. 11. 2022*

Objednatel:

16-11-21

Zhotovitel:

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 168E

IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(27)

prokurista společnosti

Lama Construction s.r.o.



Lama Construction s.r.o.

Bezručova 5877

430 03 Chomutov

IČO: 44567022

DIČ: CZ44567022

Handwritten signature

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 02/2022	
Zhotovitel:		Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 03 Chomutov				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 01.11. 2022	
Název akce: CV012098 Jirkov, Na Stráni – rekonstrukce vodovodu a kanalizace						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem	osobně		
Odkazy	na specifikaci:					
	na výkresy:					
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha – soupis víceprací				
	na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:						
Nesoudržný materiál – vícepráce						
<p>Popis: Z důvodu nesoudržnosti výkopu dochází k navýšení objemu zemních prací, je odtržena část výkopu z důvodu souběhu s plynovým potrubím. Tento utržený výkop bude nezbytně nahradit ze 100% novým zásypovým materiálem, jelikož výkopová zemina není pro tento účel vhodná, následkem toho bude nutné výkopy pro kanalizaci rozšířit.</p>						
Jádrové vrtání – vícepráce						
<p>Popis: Při provádění výkopových prací byla na dvou místech nalezena přípojka dešťové kanalizace nad rámec PD. bude nutné provést jádrový vrt do šachty 2x.</p>						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X zjištěno v průběhu stavby	
Počet připojených listů výkresů změny: x						
Ocenění změny:						
Celkem 338 791,39 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
7 658 552,87 Kč bez DPH			-----			
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 338 791,39 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 338 791,39 Kč bez DPH, tj. 4,63 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 338 791,39 Kč bez DPH, tj. 4,63 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.</p>						

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8

Zástupce zhotovitele:

vedené

-11-2022

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 9. 11. 22

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

..... 10. 11. 2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

2022

Datum

14 -11- 2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.