

**DODATEK č. 2 k**

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)  
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969**

**D7 MÚK Kněžves, přídatné pruhy - zpracování DSP, IČ, VD-ZDS, AD**

č. smlouvy **Objednatele:** 02PT-006303

č. smlouvy **Zhotovitele:** 19-310

(dále jen „Smlouva“)

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“*

**VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem

Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

IČO:

469 95 447

DIČ:

CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým dochází ke změně doby plnění v souvislosti s prováděním majetkoprávních činností.

## Článek I.

### Předmět Dodatku

1. Doba plnění se mění z následujících důvodů:  
Termín dokončení MPC, který byl stanoven datem výzvy Objednatele na 21. 10. 2022 se mění z důvodu
  - (i) časově náročného projednání převodu pozemků Středočeského kraje a Povodí Vltavy na ŘSD ČR a
  - (ii) možného uzavření smluv o zřízení věcného břemene pro sítě cizích správců na pozemcích v trvalém záboru až po jejich převodu na ŘSD ČR, které přesahují stanovený smluvní termín na dokončení MPC v délce trvání 8 měsíců.

Článek III. Doba a místo plnění, odstavec 1 se mění následovně:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

*zahájení prací: na výzvu objednatel*

**ukončení prací: do 30. 6. 2024**

*specifikace případných etap:*

<b>popis části, etapy, dílčího plnění</b>	<b>lhůty plnění</b>
<i>Koncept DSP</i>	<i>Do 4 měsíců od výzvy zadavatele</i>
<i>Čistopis DSP</i>	<i>Do 4 týdnů od předání souhrnných připomínek zadavatele ke konceptu DSP</i>
<i>Inženýrská činnost za účelem získání právoplatného SP vč. správních poplatků</i>	<i>Podání žádosti o vydání všech stavebních povolení - do 6 měsíců od odevzdání čistopisu DSP</i>
<b>Majetkoprávní činnost</b>	<b>Do 31. 3. 2023, do této lhůty se nezapočítávají případná vyvlastnění</b>
<i>VD-ZDS - koncept</i>	<i>Do 2,5 měsíců od výzvy objednatel</i>
<i>VD-ZDS - čistopis</i>	<i>Do 4 týdnů od předání souhrnných připomínek ke konceptu VD-ZDS</i>
<i>Technická pomoc objednateli</i>	<i>Na výzvu zadavatele</i>

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel také dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 má 3 strany.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 2 je bez přílohy.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

V Praze dne

V Praze dne

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
09.11.2022 15:12:16

Datum: 2022.11.18  
13:33:22 +01'00'

PODEPSÁN

za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN

za Zhotovitele: **PGP/VIAPONT – RS na  
projektové práce 2017**

Oprávněný podpis (podpisy)

PRAGOPROJEKT, a.s.  
oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení společnosti  
PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017  
Oprávněný podpis (podpisy)