

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 07. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“ (dále jen „Smlouva“). Dále smluvní strany uzavřely dne 31. 03. 2022 k této smlouvě Dodatek č. 1 (Dále jen „Smlouva včetně dodatku č. 1“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 12.2 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je ukončení plnění dle této Smlouvy a s tím související vypořádání dosud provedených činností. K ukončení činností dle této Smlouvy včetně dodatku č. 1 dochází z důvodu, že v průběhu provádění činností došlo k prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby. S ohledem na shora uvedené je nutné provádět činnosti podpory technického dozoru stavebníka v rozsahu větším, než byl původně smluvními stranami předpokládán.

Objednatel musel rovněž prověřit možnost pokračování stávajícího smluvního vztahu v podobě rozšířeného zadání a posoudit, zda by se nemohlo jednat o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Po provedeném prověření Objednatel konstatuje, že odsouhlasením požadovaného rozšíření rozsahu této Smlouvy včetně dodatku č. 1 by došlo k překročení zákonných limitů stanovených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a pokud by v tomto smluvním vztahu pokračoval, došlo by k porušení ustanovení § 222, odst. 3, písm. c) ZZVZ. Z tohoto důvodu ze smluvní strany dohodly na ukončení prováděných činností a ukončení plnění díla dle této Smlouvy včetně dodatku č. 1.

Po ukončení činností ze strany Zhotovitele nedojde ke zmaření dosud provedených činností, které Objednatel obdržel od Zhotovitele. Předmětem tohoto Dodatku je tak vypořádání vzájemných práv a povinností smluvních stran za dosud vykonané činnosti ze strany Zhotovitele. Vzniklou situaci není možno přičítat k tíži ani jedné ze smluvních stran.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením článku 12.2 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku, jehož předmětem je úprava ceny Díla s ohledem na snížení rozsahu předmětu smlouvy (ze strany Zhotovitele nedojde k zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro Objednatele). V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému snížení ceny Díla o 39 600,- Kč bez DPH. Dále dochází k úpravě lhůt k provedení Díla. K ukončení plnění dochází ke dni 13. 10. 2022, přičemž termín ukončení plnění podle Smlouvy včetně dodatku č. 1 byl – dle termínu ukončení základní SOD na realizaci (předpoklad 09/2022).

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. ZZVZ dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ je 4,3 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.2.8, článku 4, odst. 4.2 a odst. 4.3, článku 5, odst. 5.1 a čl. 12, odst. 12.19 Smlouvy včetně dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Dále se smluvní strany dohodly na opravě zřejmých nesprávností v odst. I. písm. a) bod 1 Dodatku č. 1 Smlouvy, spočívající v chybě v psaní.

I. Předmět dodatku

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 12, odst. 12.2 Smlouvy o dílo na úpravě této Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-2672/2020/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 20-2101-002, takto:

1. Článek 3, odst. 3.2.8 se vypouští bez náhrady.

2. Článek 4, odst. 4.2 se nahrazuje novým textem v tomto znění:

4.2. Termín ukončení plnění **13. 10. 2022**

3. Článek 4, odst. 4.3 se odkaz na bod 3.2.8.2 – nejpozději do 12 dnů od předání podkladů – vypouští bez náhrady.

4. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena dle Smlouvy, bez DPH	918 000,- Kč
Cena činností dle dod. č. 1, bez DPH	+ 264 000,- Kč
Cena činností dle dod. č. 2, bez DPH	- 39 600,- Kč
Cena dle Smlouvy a dod. č. 1 a č. 2, bez DPH	1 142 400,- Kč

slovy: jeden milion sto čtyřicet dva tisíc čtyřista korun českých bez DPH.

Rekapitulace:

Cena dle Smlouvy a dod. č. 1 a č. 2, bez DPH	1 142 400,- Kč
DPH (základní sazba)	239 904,- Kč
Cena dle Smlouvy a dod. č. 1 a č. 2, včetně DPH	1 382 304,- Kč

Rozpis ceny a skutečné nasazení pracovníků zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

5. Ruší se stávající znění čl. 12, odst. 12.19 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

12.19 Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 Skutečné nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nasazení – platné znění ke dni podpisu Dodatku č. 2

6. Oprava chyby v psaní

Smluvní strany se dále dohodly na opravě zřejmých nesprávností vyplývajících z chyb v psaní. Vzhledem k tomu, že u Dodatku č. 1 Smlouvy došlo k chybě v psaní, v Dodatku č. 1, odst. I. písm. a) bod 1. se vypouští znění:

„Cena dle smlouvy, bez DPH 980 000,- Kč“

a nahrazuje se tímto zněním:

„Cena dle Smlouvy, bez DPH **918 000,- Kč**“

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že uzavřením tohoto dodatku č. 2 jsou mezi nimi vypořádány veškeré finanční záležitosti a že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení této smlouvy neplynou žádné další finanční, či jiné právní nároky.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Skutečné nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nasazení – platné znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Za objednatele:

V Praze



14.11.2022 15:47
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Štavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

Datum: 2022.10.29 21:03:07 +02'00'

Ing. Roman Klimt
Předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Skutečné nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nasazení – platné znění ke dni podpisu dodatku č. 2