

***DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DÍLO
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 29. 04. 2020***

Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

a

Auböck s.r.o.

**DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 29. 04. 2020**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Se sídlem: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

IČ: 48135267

DIČ: CZ48135267

ID datové schránky: zdkaa2i

bankovní spojení č.ú.: 21622001/0710

zastoupené ve věcech smluvních a technických: Mgr. Zdeňkem Veselým, na základě plné moci,

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Vít Jakoubek mobil.: 606 904 796, mail: vit.jakoubek@dipos.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Auböck s.r.o.

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČ: 260 89 785 DIČ : CZ26089785

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 13372

bankovní spojení: č. ú.: 1387359652/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Jan Babůrek, výrobní ředitel

Ing. Martin Buřič, stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. v průběhu zpracování Dodatku č. 2 došlo k chybě v součtu nákladů na méněpráce, kdy původní součet méněprací obsahoval součet ve výši 3 141 638,29Kč Kč bez DPH, avšak správná výše součtu celkové výše pro méněpráce obsažené v rámci Dodatku č. 2 činí 3 140 638,29 Kč bez DPH; a
- B. jedná se o odstranitelnou chybu v počtech a psaní;
- C. se smluvní strany, s ohledem na skutečnosti uvedené pod písm. A a B této preambule, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.
- D. v průběhu realizace předmětu Díla nastaly důvody mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele, které v době zadání veřejné zakázky nemohl ani

objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, ani zhotovitel, který se zavázal k provedení stavebních prací řádně a včas,

- E. tyto důvody a okolnosti jsou zejména shledávány ve flagrantním nárůstu cen energií a plynu, což mělo za následek pozastavení dodávek stavebního materiálu, a dále objednatel provedl úpravu předmětu Díla v důsledku zjištěného nevyhovujícího technického stavu místa plnění a na základě doporučení TDI a autorského dozoru a dále okolností spojených s realizací projektové dokumentace skutečného provedení metodou BIM, provedení vestaveb nábytku, který nemůže být, z důvodu záruky za jakost za Dílo jako celek, realizován třetí osobou, neboť se jedná o atypický nábytek. Realizace všech shora uvedených změn rozsahu předmětu Díla je možná pouze za předpokladu, že bude upravena doba plnění. Současně obě smluvní strany deklarují, že v průběhu realizace předmětu Díla vyvíjí vzájemně veškeré možné úsilí vedoucí ke splnění stanovených termínů plnění.
- F. smluvní strany, s ohledem na skutečnosti uvedené pod písm. D a E této preambule, se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo.

I. Předmět dodatku

A) Smluvní strany se dohodly na úpravě **Článku 3 odst. 3.1 Smlouvy o dílo**, který se mění tak, že nově zní :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo – jeho stavební část řádně provést ve lhůtě nejpozději do **31. 1. 2023**. Část technická, která je realizována na základě ZL č. 32 vytvoření projektové dokumentace skutečného provedení metodou BIM v rozsahu stavební části a profesí v podrobnosti odpovídající skutečnému provedení a facility managementu, bude provedena řádně ve lhůtě nejpozději do **30. 06. 2023**

B) Smluvní strany se dohodly na úpravě **Článku 5 odst. 5.1 Smlouvy o dílo**, který se mění tak, že nově zní :

2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace schválených změnových listů č. 12 - 22, který jsou dílčími přílohami Dodatku č. 2.
3. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	169 515 117,26Kč
se tímto Dodatkem č. 5 navyšuje o :	1 000,-- Kč

Nově Celková cena bez DPH	169 516 117,26Kč
----------------------------------	-------------------------

(slovy: jednošedesátdevětmilionůpětsetšestnáctisícstosedmnáct korun a 26/100 českých)

DPH ve výši 21%	35 598 384,63 Kč
-----------------	------------------

(slovy: třicetpětmilionůpětsetšedesátosmtisícčtyřistaosmdesátčtyřikorun a 63/100 českých)

Cena včetně DPH ve výši	205 114 501,89 Kč
-------------------------	-------------------

(slovy: dvěšestpětmilionůstočtrnáctisícpětsetjednakorun a 89/100 českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.
4. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

V Praze, dne 2022

V Praze, dne 2022

.....
Mgr. Zdeněk Veselý, i.s.
Česká republika –
Úřad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví

.....
Ing. Jan Vilánek
jednatel
Auböck s.r.o.