

## DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2/14 uzavřené dne 1. července 2014 na zhotovení projektové dokumentace

I.

### Smluvní strany:

- Objednatel:** Město Uherské Hradiště,  
zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města  
Masarykovo náměstí 19  
686 01 Uherské Hradiště  
zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Uvíra, 572 525 274,  
733 143 594, jan.uvira@mesto-uh.cz  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Uherské Hradiště  
Číslo účtu: 27-15430783119/0800  
IČO: 291471
- Zhotovitel:** Ing. Milan Valouch  
U Dvora 1445  
686 05 Uh. Hradiště – Mařatice  
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., Uherské Hradiště  
Číslo účtu: 1546144369/0800  
IČO: 722 96 291  
Zhotovitel není plátce DPH  
Kontakt: tel: 725 121 028, email: milan.valouch@atlas.cz

II.

### Předmět dodatku:

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 1. 07. 2014 uzavřely smlouvu o dílo č. 2/14, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro akci s názvem „**Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích**“, a následně se dohodly na její změně, a to ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.12.2015, dodatku č. 2 ze dne 26.8.2015, dodatku č. 3 ze dne 30.3.2016 a dodatku č 4 ze dne 7.12.2016(dále jen „smlouva“).

Tímto dodatkem č. 5 se upravuje způsob realizace předmětu díla, a to na základě následujících skutečností:

- Podmínkou plnění termínů Parkování a úprava prostor u hřbitova - II. Etapa bylo zajištění majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v rámci této etapy a souhlasy s napojením na kanalizaci v termínu do 30.1.2017 za strany objednatele. Tato skutečnost nebyla v daném termínu dojednána. Proto nebylo možno tuto část prací řádně dokončit, jelikož by nereflektovala na požadavky vlastníků dotčených nemovitostí stavbou a veřejné infrastruktury – kanalizace, na kterou je stavba napojena.
- Dále došlo ke změně trasy přeložky NN u hřbitova, která měla zásadní vliv na řešení zejména veřejného osvětlení v této lokalitě. V návaznosti na tuto změnu předloženou provozovatelem sítě NN v lednu a její konečnou verzi dodanou v dubnu 2017 bylo nutno upravit polohu sloupů.
- S ohledem na nové zařazení komunikací z hlediska požadavků na osvětlení pozemních komunikací zpracované odborem správy majetku města Uh. Hradiště bylo nutno provést revizi výpočtu a úpravu polohy sloupů.



- Dále došlo dodatečnému požadavku správy majetku města ve stanovisku k územnímu řízení k rozšíření rozsahu opravy stávající místní komunikace ul. 1. Máje. V loňském roce zde byla prováděna rekonstrukce kanalizace. Došlo k výškové úpravě stávajícího chodníku podél hřbitova. S ohledem na požadavek správy majetku města a s ohledem na stavebně technický stav komunikace v blízkosti rýhy je třeba provést nové zaměření komunikace pro zahrnutí tohoto zvýšeného rozsahu prací do projektové dokumentace.

Dodatkem č. 5 se mění doba zpracování díla z důvodů, které nebylo možno při zadávání veřejné zakázky a podpisu smlouvy a jejích dosavadních změn objektivně předvídat a zároveň je provedení těchto víceprací nutné k řádnému provedení díla.

Smluvní strany se v souladu s příslušnými ustanoveními předmětné smlouvy a závěry z kontrolních dnů dohodly na výše uvedeném doplnění a úpravě doby realizace díla.

**Tímto dodatkem se mění sjednaná doba plnění, a to následovně:**

V části „Parkování a úprava prostor u hřbitova - II. etapa“ se sjednávají následující termíny:

- DUR vč. příslušných vyjádření 15.5.2017
  - DSP vč. příslušných vyjádření 31.7.2017
  - DPS vč. dokladové části 15.9.2017,
- nejpozději však do 15 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení této části.

**Ostatní články a ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 4 zůstávají beze změny.**

Tento dodatek č.5 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 5 smlouvy prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednáán za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek, dřívější dodatky i uzavřená smlouva budou objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), neboť objednatel je povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z dodatku či smlouvy, případně i budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku č. 5 bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 31/2/RM/2014 ze dne 16.12.2014.

V Uherském Hradišti dne: 11 05. 2017


V Uherském Hradišti dne: 9.5.2017

Za objednatele

Za zhotovitele



Ing. Stanislav Blaha  
starosta města



Ing. Milan Valouch  
zhotovitel

**ING. MILAN VALOUCH**  
projektová a inženýrská činnost ve výstavbě  
Ú Dvora 1445, 686 05 Uh. Hradiště - Mařatice  
e-mail: milan.valouch@atlas.cz  
IČ: 72296291, tel.: 776 292 132