

## Dodatek č. 1

č. j. KRPJ-48638-13/ČJ-2022-1600MN

## SMLOUVY O DÍLO

č. j. KRPJ-48638-7/ČJ-2022-1600MN

---

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,**  
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava  
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,  
náměstkem ředitele pro ekonomiku  
IČO: 72052147  
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno  
číslo účtu: 27033881/0710  
pověření pracovníci:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

#### 2. Zhotovitel:

**STARKON a.s.**  
se sídlem: Bohuslavice 10, 588 56 Bohuslavice  
zastoupená: Jiřím Kovářem, předsedou správní rady  
IČO: 26227525  
DIČ: CZ26227525  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 193111929/0300  
pověřený pracovník  
zhotovitele:



společnost zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3440.

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 21. 9. 2022 byla uzavřena Smlouva o dílo č. j. KRPJ-48638-7/ČJ-2022-1600MN, jejímž předmětem je realizace instalace posuvné brány u objektu ÚZ Mánes Svratka.

III.

Smluvním stranám je známa skutečnost, že v současné době probíhá havarijní oprava střechy na ÚZ Mánes Svratka po živelné pohromě ze dne 20. 5. 2022, u které byl z nepředvídatelných objektivních okolností (rozšíření stavebních činností) prodloužen termín dokončení stavebních prací.

Z důvodu potřeby bezproblémového přístupu na staveniště k výše uvedené stavbě, k lešení a ke stavebnímu výtahu, který dopravuje stavební materiál na střechu, nelze provést stavební práce spojené s posuvnou bránou (základy a snížení terénu).

Na základě těchto nepředvídatelných objektivních okolností, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo dohodou na uzavření tohoto dodatku.

IV.

Smluvní strany se dohodly, že článek III., odst. 3.3. smlouvy o dílo, který zní:

„Dokončení stavebních prací: do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení prací. Omezená pracovní doba v pracovní dny od 6:30 hod. do 17:00 hod.“

se nahrazuje novým zněním:

„Dokončení stavebních prací do 30. 4. 2023. Omezená pracovní doba v pracovní dny od 6:30 hod. do 17:00 hod.“

V.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 21. 9. 2022 č. j. KRPJ-48638-7/ČJ-2022-1600MN zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
5. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V Jihlavě dne dle data  
elektronického podpisu

V Bohuslavicích dne dle data  
elektronického podpisu

Za objednatele

Za zhotovitele

plk. RNDr. Miloslav Klodner  
náměstek ředitele pro ekonomiku  
*podepsáno elektronicky*

Jiří Kovář  
předseda správní rady  
*podepsáno elektronicky*