

číslo smlouvy objednatele č. 1: 969-2021-525201/1

číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001231

číslo smlouvy zhotovitele: 1532.1100854OKO

## DODATEK č. 1

### SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

#### Polní cesty a PEO v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic

(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

#### Objednatel č. 1:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

**Adresa:** Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

a

#### Objednatel č. 2:

**Ředitelství silnic a dálnic České republiky**

**Sídlo:** na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

**v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín**

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa pro doručení:

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Tel.:

E-mail:

ID DS:

zjq4rhz

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: 969-2021-525201/1  
číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001231  
číslo smlouvy zhotovitele: 1532.1100854OKO

a

**Objednatel č. 3:**

**město Otrokovice**

**zastoupený:**

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa: nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Tel.:

E-mail:

ID DS:

IČO:

DIČ:

jfrb7zs

00284301

CZ 00284301

(dále jen „objednatel č. 3“)

**Pokud v dalších ustanoveních dodatku není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1, objednatel č. 2 nebo objednatel č. 3, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně všechny objednatele.**

a

**Zhotovitel:**

**EUROVIA CS, a.s.**

**Sídlo:**

**U Michelského lesa 1851/2, 140 00 Praha 4  
Závod Zlín. Louky 330, 763 02 Zlín**

**zastoupený:**

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

bjpgdzta

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

**IČO:**

**DIČ**

45274924

CZ45274924 **je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

### Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 9. 8. 2021 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Polní cesty a PEO v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.
2. V průběhu realizace došlo ke změnám díla. V důsledku těchto změn bylo nutno provést dodatečné stavební práce a současně vznikly méněpráce. Tímto dodatkem č. 1 dochází k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

U stavebního objektu SO 01 Polní cesta C1 byla v úseku km 1,192 – 1,650 navržena změna stavby před dokončením, a to tak, že dochází k zúžení celkové šířky polní cesty z původních 4,5m na 3,5m (jízdni pruh 3m + 0,25m krajnice) a zúží se také šířka příkopu. Rovněž dojde ke změně kategorie polní cesty na P 3,5/30 v délce 458 m. V tomto úseku jsou po celé délce navržené trasy cesty (levá strana) vysázeny stávající stromy, které jsou součástí ovocné školky společnosti Arbia, spol. s r.o. Zúžením cesty budou kmeny stromů ovocné školky chráněny před poškozením. Dodatečné stavební práce ve věci zúžení polní cesty jsou ve výši + 1 242 307,77 Kč bez DPH, méněpráce jsou ve výši – 1 618 961,20 Kč bez DPH. Dále v rámci SO 01 dochází k dalším méněpracem ve výši – 44 046,06 Kč bez DPH, a to z důvodu neprovedení rekonstrukce stávajícího oplocení.

U stavebního objektu SO 02 Polní cesta C2 je nutná drobná změna polohy hospodářského sjezdu. Jedná se o zmírnění sklonu nivelety sjezdu z důvodu nevhodné konfigurace terénu v místě sjezdu. Dodatečné stavební práce ve věci změny umístění hospodářského sjezdu jsou ve výši + 12 700,89 Kč bez DPH.

U stavebního objektu SO 02.2 Rekonstrukce vodovodního řadu došlo v průběhu realizace objektu k dílčí úpravě protlaku potrubí v místě křížení se silnicí III/4976. Dodatečné stavební práce ve věci úpravy protlaku potrubí jsou ve výši + 28 822,39 Kč bez DPH.

U stavebního objektu SO 16.1 Rekonstrukce silnice III/4973 došlo v průběhu jeho realizace ke zjištění, že vyfrézovaný materiál stávajícího povrchu cesty je nebezpečný odpad obsahující dehtové složky, přičemž jeho likvidace a uložení jsou nákladnější než původně uvažovaný nezávadný materiál. Vícenáklady s uložení nebezpečného odpadu na skládku jsou ve výši + 2 568 002,45 Kč bez DPH, méněpráce jsou ve výši – 18 147,09 Kč bez DPH.

3. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 48 160 099,37 Kč bez DPH. Hodnota méněprací řešených tímto dodatkem č. 1 činí 1 681 154,35 Kč bez DPH. Hodnota dodatečných stavebních prací činí 3 851 833,50 Kč bez DPH. Celková absolutní hodnota změn dle dodatku č. 1 je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ve výši 5 532 987,85 Kč bez DPH, což odpovídá cca 11,49 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Cena díla dle dodatku č. 1 bude navýšena o 2 170 679,15 Kč bez DPH.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

#### I.

Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bodu 4. se ruší a nový text zní takto:

bez DPH činí	50 330 778,52 Kč
DPH 21 % činí	10 569 463,49 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	60 900 242,01 Kč

číslo smlouvy objednatele č. 1: 969-2021-525201/1

číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001231

číslo smlouvy zhotovitele: 1532.1100854OKO

II.

Dosavadní text článku IV. smlouvy Platební podmínky, bodů 2. a 3. se ruší a nový text zní takto:

- Objednatel č. 2 hradí dílo v rozsahu 48 120 455,82 Kč bez DPH, tj. 95,61 % celkové ceny díla. Objednatel č. 2 neposkytuje zálohy.
- Objednatel č. 3 hradí dílo v rozsahu 2 210 322,70 Kč bez DPH, tj. 4,39 % celkové ceny díla. Objednatel č. 3 neposkytuje zálohy.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 9. 8. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.
- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Otrokovice dne 09. 11. 2022 usnesením č. RMO/42/20/22.

Příloha: Rozpočet změn

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
18.11.2022 11:43:06

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Zlín

ředitelka

ředitel Správy Zlín  
objednatel č. 2

objednatel č. 1

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.14  
10:46:35 +01'00'

Datum: 2022.11.15  
11:26:31 +01'00'

město Otrokovice

EUROVIA CS, a.s.

starostka města

ředitel závodu Zlín

objednatel č. 3

zhotovitel