

**DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**č. S-22-096**

**„Vybudování požární signalizace“**

**I.**  
**SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**  
se sídlem: Okružní 104, 432 13, Meziboří  
IČ: 49872516  
DIČ: CZ49872516  
zastoupené: Mgr. Marcelou Kačalovou, ředitelkou organizace – ve věcech smluvních

bank. spojení: [redacted]  
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

**1.2 AEC NOVÁK s.r.o**  
se sídlem: Beethovenova 216/28, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 49097652  
DIČ: CZ49097652  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5428  
zastoupená: Ing. Mgr. Karlem Novákem, jednatelem – ve věcech smluvních

bank. spojení: [redacted]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1.

**PREAMBULE**

Z důvodu chyb ve výkazu výměr, který zpracoval projektant a který byl naceněn zhotovitelem, uvedeným v záhlaví tohoto dodatku, je nutné pro správnou funkčnost systému EPS- doplnit (včetně montáže a programování) další komponenty, a to bezdrátová tlačítka a o bezdrátové ovládání brány. Rovněž k částečné nedostupnosti komponentů (výrobce se nachází mimo Evropskou unii), uvedených v tomto dodatku je nutné prodloužit termín ukončení celého díla.

**II.**  
**PŘEDMĚT SMLOUVY**

Odstavec 2.1 se mění takto:

- 2.1** Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v následujících pracích (dále jen dílo): „**Vybudování požární signalizace**“ v rozsahu, který je definovaný požadavkem objednatele a oceněným výkazem výměr a oceněným výkazem výměr komponentů, které nebyly zahrnuty do původního výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a součástí dodatku č.1.

## V. CENA PLNĚNÍ, FAKTURACE

Odstavec 5.1 se mění takto:

- 5.1** Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH	928 918,-	Kč
DPH 15%	139 337,70	Kč
<hr/>		
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 068 255,70</b>	<b>Kč</b>

Dle předaných rozpočtů zadaných prací.

(slovy: jeden milion šedesát osm tisíc dvě sta padesát pět korun českých a 70 haléřů)

Odstavec 5.5 se mění takto:

- 5.5** Vyúčtování provede zhotovitel do 15ti dnů od předání a převzetí díla. Zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit před tímto termínem, resp. před podpisem zápisu o předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Odstavec 6.1 se mění takto:

- 6.1** Termín provedení díla:

Dílo bude zahájeno 15. 8. 2022. Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla nejpozději do 4 týdnů od zahájení. Vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám některých komponentů, nutných k realizaci předmětu díla dle této smlouvy, může dojít k posunutí termínu realizace a následného předání, rovněž v případě víceprací, dle tohoto dodatku, kdy jeden z výrobců komponentů vyrábí mimo Evropskou unii, je termín dodání komponentů předběžně výrobcem slíben v průběhu ledna 2023, tak termín dokončení se stanovuje do 15. 2. 2023. V tomto případě se neuplatní ustanovení dle první věty článku 8.1 a článku 8.3 této smlouvy.

Pokud objednatel neumožní přístup do prostor, ve kterých bude probíhat realizace díla, tak bude termín realizace adekvátně posunut.

**X.**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Doplňuje se odstavec 10.17 tohoto znění:

10.17 Tento dodatek č.1 ke smlouvě je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží 1 vyhotovení. Ostatní náležitosti smlouvy, tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti. Nedílnou součástí je i příloha č.1 dodatku – oceněný výkaz výměr.

V Meziboří, dne:

V Ústí nad Labem, dne .....2022

.....  
Za objednatele:  
Mgr. Marcela Kačalová, ředitelka

.....  
Za zhotovitele:  
Ing. Mgr. Karel Novák, jednatel