

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO „CYKLISTICKÁ STEZKA HLADÍKOVA“

OBJEDNATEL

Statutární město Brno


sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]
účet číslo: [REDACTED]

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci Brněnských komunikací a.s.:



číslo smlouvy 21000400

a

ZHOTOVITEL

PORR a.s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČO 43005560
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
zastoupený [REDACTED] vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, a
[REDACTED] ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR, a.s., Oblast Morava,
(společně)

ve smluvních věcech oprávnění jednat: [REDACTED] a [REDACTED]



spolu uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 9. 2021, ve znění svého dodatku č. 1, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany spolu dne 30. 9. 2021 uzavřely smlouvu o dílo na stavbu „Cyklistická stezka Hladíkova“ včetně provedení DSPS, geodetického zaměření a geometrických plánů, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Během realizace díla byly zhotovitelem zjištěny předem nepředvídatelné překážky, které vyvolaly nutné změny a navýšení objemu prací, jež objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tím vyvstala potřeba provedení dalších prací na díle, které však mají vliv na cenu díla, přičemž se zvýší cena díla o 897 817,73 Kč bez DPH. Změny podle tohoto odstavce jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Z výše uvedených důvodů uzavírají smluvní strany v návaznosti na čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o dílo tento dodatek č. 2, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. VI., Cena díla, odst. 1. Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla v Kč:

<i>bez DPH</i>	<i>15 990 928,63 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>3 358 095,01 Kč</i>
<i>Celkem</i>	<i>19 349 023,64 Kč</i>

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. VI. odst. 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje tímto zněním:
Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet), který je přílohou č. 1 této smlouvy a přehledů změn a jejich položkových rozpočtů, jež jsou přiloženy vždy jako příloha č. 1 k dodatku č. 1 a č. 2 k této smlouvě.
3. Součástí položkového rozpočtu díla je i příloha č. 1 tohoto dodatku – přehled změn a jejich položkový rozpočet.

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dodatku č. 2 druhé smluvní straně.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4. Tento Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

Přílohy:

- příloha č. 1 – Přehled změn a jejich položkový rozpočet

Doložka


Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/238 dne 21.9.2022.

V Brně, dne

Za zhotovitele

V Brně, dne

Za objednatele



STAVBA - Cyklistická stezka Hladíkovka, úsek 12

ZL2 SMLOUVA O DÍLO

Poř. č.p.	Kód položky	Název položky	MJ	ZL2		ZMĚNY Kladné		ZMĚNY Záporné		ZMĚNY BILANCE	CELKEM (po změně) množství
				množství	CENA	množství	CENA	množství	CENA		
7) ZMĚNA SO 401 - PALISÁDOVÉ ZÍDKY											
POPIS ZMĚNY:											
34	460050704R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4	m3	2,400	615,00	8,000	4 920,00		0,00	4 920,00	10,40
47	46060001R00	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km	m3	5,400	74,00	8,000	592,00		0,00	592,00	13,40
49	46060002RT1	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m nákladním autem	m3	32,600	12,00	48,000	576,00		0,00	576,00	80,60
55	004	Poplatek za skládku hornina 1. - 4.	m3	5,400	590,00	8,000	4 720,00		0,00	4 720,00	13,40
101	338920023	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	0,000	1 577,00	4,000	6 308,00		0,00	6 308,00	4,00
102	59228414	Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x100 cm	kus	0,000	308,50	46,000	14 191,00		0,00	14 191,00	46,00
6	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový - navíc 2x demontáž; 2x montáž sloupů D1 a D2	kus	4,000	1 230,00	4,000	4 920,00		0,00	4 920,00	8,00
Celkem							36 227,00		0,00	36 227,00	

8) ZMĚNA SO 101 - ZÁBRADLÍ - nerezový spojovací materiál

POPIS ZMĚNY:											
(201)	2723140A0	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 180,410,410,81,15 = 2,208	M3	0,589	5 166,00	2,208	11 406,53		0,00	11 406,53	2,80
77	91123111R00	se dvěma madly	m	110,000	615,00	30,000	18 450,00		0,00	18 450,00	140,00
89	56395100.ART	Silniční (dopravně-bezpečnostní) zábradlí, typu HICON, žárový zinek, s vodící funkcí pro nevidomé a slabozraké, vč. příslušenství	m	110,000	4 305,00	30,000	129 150,00		0,00	129 150,00	140,00
103		Provedení spojů zábradlí z nerezového materiálu. Dodávka + montáž: šrouby M10, podložky, matice	spoj	0,000	194,00	204,000	39 576,00		0,00	39 576,00	204,00
Celkem							198 582,53		0,00	198 582,53	

9) ZMĚNA SO 101 - BOURACÍ PRÁCE pod železničním mostem

POPIS ZMĚNY:											
104	961021112	Bourání mostních základů z kamene	m3	0,000	1 974,00	20,000	39 480,00		0,00	39 480,00	20,00
30	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	79,061	160,00		0,00	-20,00	-3 200,00	-3 200,00	99,06
105	231942212	Rezární ocel. štitovnic, příčné, zaberaných	kus	0,000	670,00	7,000	4 690,00		0,00	4 690,00	7,00
Celkem							44 170,00		-3 200,00	40 970,00	

10) ZMĚNA SO 201 - BOURACÍ PRÁCE pod silničním mostem

POPIS ZMĚNY:											
106	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách; ztížené podmínky - podí mostem 25*8 = 200m2, tl. 300mm - podí mostních křídel 5*12 = 60m2, tl. 300mm - zatravňovací tvárnice 3*90 = 240m2, tl. 100mm	m3	0,000	1 939,00	102,000	197 778,00		0,00	197 778,00	102,00
12	1227380A0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM	M3	2 774,200	160,00		0,00	-102,00	-16 320,00	-16 320,00	2 876,20
Celkem							197 778,00		-16 320,00	181 458,00	

11) ZMĚNA SO 201 - železobetonová deska, dlažba z lomového kamene

POPIS ZMĚNY: Nad rámec PDPS byly na výzvu TDI provedeny tyto nezbytné vícepráce											
107		FeZn kulatiny průměr 10mm - vývozy pro měření bludných proudů dodávka + montáž	m	0,000	132,00	30,000	3 960,00		0,00	3 960,00	30,00
4	2723140A0	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	7,700	5 166,00	11,800	60 958,80		0,00	60 958,80	19,50
5	2723250A0	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	49,800	5 535,00	1,200	6 642,00		0,00	6 642,00	51,00
6	2723650A0	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI B500S, B500B	T	1,028	34 440,00	1,420	48 904,80		0,00	48 904,80	2,45
2	029630A0	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	12 000,00		0,00	-1,00	-12 000,00	-12 000,00	2,00
5	02861 OA0	PRŮKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU	kompl	1,000	10 000,00		0,00	-1,00	-10 000,00	-10 000,00	2,00
7	02960 OA0	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	kompl	1,000	10 000,00		0,00	-1,00	-10 000,00	-10 000,00	2,00
10	7474210HT0	MĚŘENÍ KOROZNÍCH VLIVŮ	KUS	1,000	5 000,00		0,00	-1,00	-5 000,00	-5 000,00	2,00
3	4856512 OA0	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC <small>Dle geodetického zaměření bylo provedeno 960,5 m2 (dle PDPS v souladu 0,4m) 960,5 * 0,4 = 384,2 m3</small>	m3	348,400	9 225,00	34,800	321 030,00		-1,00	-9 225,00	311 805,00
Celkem							441 495,60		-46 225,00	395 270,60	

12) ZMĚNA SO 501 - geometrický plán

POPIS ZMĚNY:											
3	00511 R	Geodetické práce - geometrický plán SO 501	Soubor	0,000	11 500,00	1,000	11 500,00		0,00	11 500,00	1,00
Celkem							11 500,00		0,00	11 500,00	

13) ZMĚNA SO 101 - vozovka

POPIS ZMĚNY:											
57	565131111R00	Podklad z kamenná obaleného asfaltu ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a ztuhnutím děška 13m, šířka 2,8m	m2	588,100	323,00	36,400	11 757,20		0,00	11 757,20	624,50
60	573111112R00	Postřik živčný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 z asfaltu silničního děška 13m, šířka 2,8m	m2	588,100	23,00	36,400	837,20		0,00	837,20	624,50
61	573231110R00	Postřik živčný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 děška 13m, šířka 2,8m	m2	588,100	12,00	36,400	436,80		0,00	436,80	624,50
62	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 děška 13m, šířka 2,8m	m2	588,100	332,00	36,400	12 084,80		0,00	12 084,80	624,50
94	113108413R00	Odstanění podkladů nebo krytí živčných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 130 mm děška 13m, šířka 2,8m	m2	153,500	74,00	36,400	2 693,60		0,00	2 693,60	189,90
108	55340323	Poklop D 400 - BEGU bet. vyplň. s odvětráním	KUS	0,000	3 500,00	1,000	3 500,00		0,00	3 500,00	1,00
109	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	KUS	0,000	2 500,00	1,000	2 500,00		0,00	2 500,00	1,00
Celkem							33 809,60		0,00	33 809,60	

CELKEM						963 562,73		-65 745,00	897 817,73		963562,73 -65745,00 897817,73
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------------------------

13 488 755,00	CELKEM stavební dílo
15 093 110,90	CELKEM po změně - ZL1 111,9%
15 990 928,63	CELKEM po změně - ZL2