



D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 948/ORM/2022 ze dne 29. 6. 2022, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 47/22-RM ze dne 16. 11. 2022 a týkající se akce:

„Oprava cestní sítě – Velký Heulos – 1.etapa“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petr Ryška, primátor
IČO: 002 86 010
(dále též jako „objednatel“)

1.2. **Zhotovitel:** PKbau s.r.o.
Se sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Ondřej Prášek, jednatel
IČO: 087 57 127
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2022 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 948/ORM/2022, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Oprava cestní sítě – Velký Heulos – 1.etapa**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých ZL č. 1-2.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1 – úprava množství v soupisech prováděných prací – přípočty a odpočty

1) Přípočty nově realizovaných částí po geometrickém zaměření skutečného stavu

2) Odpočty nerealizovaných částí po geometrickém zaměření skutečného stavu

1a) Provedení chybějící betonové obruby v úsecích č. 1 a č. 3, v místech kde je navržen finální mlatový povrch.

1b) Provedení částečného odřezání a vybourání stávajících betonových základových patek sloupků zábradlí. Pokud by se betonové základy neupravily nebylo by možné provést osazení kamenných krajníků.

1c) Staveništní přesuny hmot spojené s nárustem objemu prvků.

2a) Z důvodu nemožnosti provádět výkopové práce v úsecích č. 1 a č. 3 do hloubky dle PD, došlo ke změně skladby štěrkových vrstev v těchto částech cesty a ke snížení hloubky výkopu.

2b) Stávající kamenná opěrná zeď podél řešené cesty je v technicky daleko lepším stavu než se původně předpokládalo. Není tedy nutné zeď bourat a znovu vystavět v předem předpokládaném rozsahu. Dojde pouze k jejímu vyspravení a doplnění.

2c) Snížení rozsahu prací na veřejném osvětlení. Z důvodů masivních patek pod sloupky zábradlí nebylo možno odstranit starý kabel VO tak jak se původně předpokládalo.

2d) Staveništní přesuny hmot spojené s úbytkem objemu prvků.

Přípočty	+ 631.563,27 Kč
Odpočty	-786.445,63 Kč
Celkem	- 154.882,36 Kč

Změnový list č. 2 – úprava množství v soupisech prováděných prací - přípočty

1) Přípočty nově realizovaných částí po geometrickém zaměření skutečného stavu

1a) Provedení kamenných krajníků v úseku č.2. Provedení kamenných krajníků na levé straně (ve směru staničení) v místech kde není opěrná kamenná stěna nebo kamenný rigol. Štěťový kámen by v těchto místech neměl pevnou oporu.

1b) Staveništní přesuny hmot spojené s nárustem objemu kamenných prvků.

Přípočty	+ 87.319,31 Kč
Odpočty	- 0,00 Kč
Celkem	+ 87.319,31 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. Tímto dodatkem se mění čl. IV. odst. 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

1. *Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení veřejné zakázky a je sjednaná na celý rozsah díla specifikovaný touto smlouvou, projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle položkového rozpočtu.*

Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně se svou nabídkou na plnění veřejné zakázky. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy.

Cena dle smlouvy bez DPH	4.241.998,11 Kč
Dodatek č. 1	
Přípočty	+ 718.882,58 Kč
Odpočty	- 786.445,63 Kč
Celková cena dodatku č. 1	- 67.563,05 Kč
Cena celkem za dílo dle smlouvy vč. dodatku č. 1 bez DPH	<u>4.174.435,06 Kč</u>

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění. Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy.

- 4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinností tento dodatek č. 1 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

v SVĚTLÉ N.S. dne: 18. 11. 2022

V Jihlavě dne: 18. 11. 2022



.....
zhotovitele



.....
Za objednatele

PKBAU

IČ: 08757127
DIČ: CZ08757127

PKbau s.r.o
Dolní 141 | 582 91 Světlá nad Sázavou
www.pkbau.cz

