

**Dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. 6600560779**

(dále jen „dodatek“)

uzavřený dle § 2586 a následujících ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**Smluvní strany**

Objednatel a plátce:

Název:

Sídlo:

Zapsaná:

IČ:

DIČ:

Týká se:

Sídlo:

**DIAMO, státní podnik**

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem


v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl AXVIII, vložka 520

00002739

CZ00002739, plátce DPH

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV	
SML.č. <u>D700/22000/00226/21/05</u>	
DNE: <u>23. 11. 22</u>	Podpis: 

Zastoupena:

na základě Generálního pověření ze dne 18. 1. 2022

 ředitelem odštěpného závodu DARKOV

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat:

dále jen „objednatel“

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

Zapsaná:

**AWT Rekultivace, a.s.**

Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl B, vložka 777

Zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“)

## 1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 15. 4. 2015 smlouvu na „Rekultivaci odvalu D – II. etapa“ a následně dne 8. 8. 2018 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo, dne 25.4.2019 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo, dne 26. 2. 2020 Dodatek č. 3 smlouvy o dílo a dne 31. 5. 2021 Dodatek č. 4 (dále jen „smlouva“). Rozsah projektu zpracovaný firmou AWT Rekultivace a. s. z března 2017 předpokládal na základě vstupních jednání při zpracování dokumentace, že certifikované materiály (hlušina) v řezech A-C budou objednavatelem odtěženy a odprodány. Tato skutečnost však nenastala a na základě této skutečnosti a žádosti o prodloužení termínu realizace dokončení zhotovitelem ze dne 21. 6. 2022 byla mezi smluvními stranami dohodnuta změna článku IV. Čas plnění.

## 2. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 5 na realizaci rekultivační stavby „Rekultivace území D – II. etapa“ je úprava článku IV. **Čas plnění smlouvy.**

### IV. Čas plnění

Původní termín ukončení dle Dodatku č. 4 smlouvy: **31.12.2022** Technická rekultivace SO 02 řez A-C berma 3 a 4

**12/2024** Biologická rekultivace SO 02 řez A-C berma 3 a 4

Nový termín ukončení: **31.12.2024** Technická rekultivace SO 02 řez A-C berma 3 a 4

**31.12.2026** Biologická rekultivace SO 02 řez A-C berma 3 a 4

## 3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Smluvní strany berou na vědomí, že se na tento dodatek, smlouvu a předchozí dodatky vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění smluv v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/> zajistí Diamo, státní podnik jako povinná osoba. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu tohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považuje za plnění dle tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

**V Karvině dne - 4 -11- 2022**

Za objednatele:


**DIAMO, státní podnik**




ředitel odštěpného závodu  
na základě Generálního pověření ze dne 18. 1. 2022

**V Petřvaldě dne**

Za zhotovitele:



předseda představenstva



místopředseda představenstva

