

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 02 Dešťová kanalizace Číslo a název podobjektu/rozpočtu: -	Číslo SO/PS/ /číslo Změny SO/PS: 02/1	Číslo ZBV: 3.4
--	--	------------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČO: 00066001 Město Jílové u Prahy Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 00241326
--

Zhotovitel: „Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“ Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s., se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 253 22 257, Společník: Froněk, spol. s r.o., se sídlem: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník, IČO: 475 34 630 Společník: PSN & DS a.s., se sídlem: Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 043 77 036
--

Rekapitulace ZBV č.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	270 406,25	270 406,25

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	0,00	270 406,25	270 406,25

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 02/1	Číslo ZBV: 3.4
--	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2028/00066001/2021 a zhotovitel č.: 20379 - 002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31. 8. 2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2 1 počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů	5	Supervize
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů 18 počet listů	6.	Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Z důvodů velkých spádů kanalizace (spády okolo 10%) v úseku od SD25 po SD30 nebylo možné pro dna kanalizačních šachet pro napojení potrubí DN 600 výrobně provést tyto spády (sklony). Z tohoto důvodu je nutné použít pro dodržení spádů kanalizace kolena vč. příslušenství v místě před a za šachtami v dotčeném úseku, jedná se celkem o 10 ks kolena s potřebnými úhly. Nepoužitím těchto kolena by mohlo hrozit riziko v podobě průsaků odváděné vody do vrstev rýhy a podloží.

V souladu s touto skutečností předkládá zhotovitel změnu na zajištění požadovaného opatření.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. d), resp. podle § 11 směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 4** jako změna nezbytná k dokončení.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou u níž není změna v osobě dodavatele možná z ekonomických anebo technických důvodů, kdy změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže (narušení postupů výstavby, nedodržení technických a technologických postupů, nebo rozdělení odpovědnosti za vady) nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	270 406,25	270 406,25	270 406,25

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Milan Strnad	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Peter Latečka	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele KSÚS SK, p.o.	jméno	Ing. Milan Fiala	datum	podpis
Zástupce Objednatele Město Jílové u Prahy	jméno	Jan Prostřední	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel 1 (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Objednatel 2 (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Pavel Pešek	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název a evidenční číslo Stavby: II_105_Severní obchvat Jílové u Prahy
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 02/1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Dešťová kanalizace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 294 631,26

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 294 631,26	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	270 406,25	270 406,25	4,30%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	6 565 037,51	270 406,25	4,30%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím Ing. Kamil Hrbek

Projektant (autorský dozor):

souhlasím Ing. Milan Strnad

Stavební dozor:

souhlasím Ing. Peter Latečka

Zástupce Objednatele KSÚS:

souhlasím Ing. Milan Fiala

Zástupce Objednatele
Město Jílové u Prahy:

souhlasím Jan Prostřední

Supervize (RDK):

Zaměstnanec KSÚS
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3.4

Název a evidenční číslo stavby: II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 02 Dešťová kanalizace								02/1					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: -								Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
101	nabídky	KOLENA VČ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ULTRA COR SN 12 DN 600	ks	0	10	10,00	27 040,63 Kč	0,00	0,00	270 406,25	270 406,25	270 406,25	100,00%
-	-	CELKEM	-	-	-	-	-	0,00	0,00	270 406,25	270 406,25	270 406,25	100,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek

Za Objednatele: Ing. Peter Latečka, TDI

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	124 390 914,03
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	125 506 944,51
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	151 863 402,86
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,90%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 116 030,48
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,90%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	37 317 274,21

ABS

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,68%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,22%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 116 030,48
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	62 195 457,02

ABS

12=(1)*0,15	Limit	18 658 637,10
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																										
		- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -				
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)					Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
SO	ZBV č.	Název SO/PS/předmět Změny	Změny záporné (žadát se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadát se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadát se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadát se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadát se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadát se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %				
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38				
			0,00	1 116 030,48	1 116 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 624,23	845 624,23	845 624,23	0,00	270 406,25	270 406,25	270 406,25	0,00	0,00	0,00				
102.1	1	Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / dočasné zábrany pro migrující obojživelníky	0,00	185 437,50	185 437,50			0,00			0,00	0,00	185 437,50	185 437,50	185 437,50			0,00	0,00		0,00					
120	2	Provizorní komunikace u Okružní křižovatky Pražská / sanace podloží	0,00	660 186,73	660 186,73			0,00			0,00	0,00	660 186,73	660 186,73	660 186,73			0,00	0,00		0,00					
02	3	Děšťová kanalizace / kolena pro eliminaci velkého spádu	0,00	270 406,25	270 406,25			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	270 406,25 Kč	270 406,25	270 406,25		0,00					

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3.4
Název a evidenční číslo stavby:	II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dešťová kanalizace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	02/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 02 po změně 1	3	
08 Vyhodnocení CN + Cenové nabídky	7	
09 Oznámení Zhotovitele o změně ze dne 16.03.2022	2	
10 Pokyn Objednatele ke změně ze dne 6.10.2022	2	
11 Stanovisko AD k ZBV 3	1	
12 Stanovisko TDI k ZBV 3	2	
13 Zplnomocnění pro Ing. Hrbka	1	
Počet listů celkem	18	

Změnový soupis prací SO 02 po změně 1 pro ZBV 3

Název a evidenční číslo stavby: II/105 Severní obchvat Jilového u Prahy, 5211521005

Číslo a název SO/PS: SO 02 Dešťová kanalizace

Číslo a název
podobjektu/rozpočtu: -


ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

02/1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	20,55	0	0	384,00	7 891,20	0,00	0,00	7 891,20	0,00	0,00%
2	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	41,10	0	0	415,00	17 056,50	0,00	0,00	17 056,50	0,00	0,00%
3	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	55,28	0	0	425,00	23 494,00	0,00	0,00	23 494,00	0,00	0,00%
4	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2 561,19	0	0	425,00	1 088 505,75	0,00	0,00	1 088 505,75	0,00	0,00%
5	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,15	0	0	425,00	63,75	0,00	0,00	63,75	0,00	0,00%
6	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	157,20	0	0	39,95	6 280,14	0,00	0,00	6 280,14	0,00	0,00%
7	11201	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	7,00	0	0	1 589,50	11 126,50	0,00	0,00	11 126,50	0,00	0,00%
8	11221	ODSTRANĚNÍ POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK	KUS	4,00	0	0	634,10	2 536,40	0,00	0,00	2 536,40	0,00	0,00%
9	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	20,55	0	0	270,00	5 548,50	0,00	0,00	5 548,50	0,00	0,00%
10	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	55,28	0	0	544,85	30 119,31	0,00	0,00	30 119,31	0,00	0,00%
11	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	41,10	0	0	224,40	9 222,84	0,00	0,00	9 222,84	0,00	0,00%
12	11336	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	0,60	0	0	875,50	525,30	0,00	0,00	525,30	0,00	0,00%
13	113765	FŘEZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	178,00	0	0	119,00	21 182,00	0,00	0,00	21 182,00	0,00	0,00%
14	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	55,10	0	0	49,30	2 716,43	0,00	0,00	2 716,43	0,00	0,00%
15	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	781,00	0	0	83,70	65 369,70	0,00	0,00	65 369,70	0,00	0,00%
16	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	133,60	0	0	83,70	11 182,32	0,00	0,00	11 182,32	0,00	0,00%
17	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	200,40	0	0	195,50	39 178,20	0,00	0,00	39 178,20	0,00	0,00%
18	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 194,40	0	0	333,10	397 854,64	0,00	0,00	397 854,64	0,00	0,00%
19	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	447,00	0	0	238,20	106 475,40	0,00	0,00	106 475,40	0,00	0,00%

20	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1 344,49	0	0	811,00	1 090 381,39	0,00	0,00	1 090 381,39	0,00	0,00%
21	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 656,80	0	0	13,30	35 335,44	0,00	0,00	35 335,44	0,00	0,00%
22	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	781,00	0	0	105,40	82 317,40	0,00	0,00	82 317,40	0,00	0,00%
23	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 367,80	0	0	105,40	144 166,12	0,00	0,00	144 166,12	0,00	0,00%
24	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	517,70	0	0	647,00	334 951,90	0,00	0,00	334 951,90	0,00	0,00%
25	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	739,58	0	0	12,75	9 429,65	0,00	0,00	9 429,65	0,00	0,00%
26	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	55,10	0	0	141,80	7 813,18	0,00	0,00	7 813,18	0,00	0,00%
27	21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	120,00	0	0	243,10	29 172,00	0,00	0,00	29 172,00	0,00	0,00%
28	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	13,95	0	0	2 320,50	32 370,98	0,00	0,00	32 370,98	0,00	0,00%
29	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	147,90	0	0	754,80	111 634,92	0,00	0,00	111 634,92	0,00	0,00%
30	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	26,51	0	0	647,00	17 151,97	0,00	0,00	17 151,97	0,00	0,00%
31	457312	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15	M3	17,67	0	0	2 320,50	41 003,24	0,00	0,00	41 003,24	0,00	0,00%
32	56210	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM	M3	16,51	0	0	2 009,00	33 168,59	0,00	0,00	33 168,59	0,00	0,00%
33	56320	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU	M3	66,34	0	0	791,00	52 474,94	0,00	0,00	52 474,94	0,00	0,00%
34	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	101,11	0	0	791,00	79 978,01	0,00	0,00	79 978,01	0,00	0,00%
35	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	137,00	0	0	23,00	3 151,00	0,00	0,00	3 151,00	0,00	0,00%
36	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	137,00	0	0	11,00	1 507,00	0,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00%
37	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	5,48	0	0	4 803,00	26 320,44	0,00	0,00	26 320,44	0,00	0,00%
38	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	8,29	0	0	4 142,00	34 337,18	0,00	0,00	34 337,18	0,00	0,00%
39	57637	POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 50KG/M2	M2	368,55	0	0	18,00	6 633,90	0,00	0,00	6 633,90	0,00	0,00%
40	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	M	401,70	0	0	3 480,30	1 398 036,51	0,00	0,00	1 398 036,51	0,00	0,00%
41	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	M	91,35	0	0	3 480,30	317 925,41	0,00	0,00	317 925,41	0,00	0,00%
42	894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	14,00	0	0	22 638,50	316 939,00	0,00	0,00	316 939,00	0,00	0,00%

43	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	493,05	0	0	307,00	151 366,35	0,00	0,00	151 366,35	0,00	0,00%
44	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	493,05	0	0	85,20	42 007,86	0,00	0,00	42 007,86	0,00	0,00%
45	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	178,00	0	0	154,00	27 412,00	0,00	0,00	27 412,00	0,00	0,00%
46	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	178,00	0	0	72,00	12 816,00	0,00	0,00	12 816,00	0,00	0,00%
47	937531	MOBILIÁŘ - POŠTOVNÍ SCHRÁNKY	KUS	4,00	0	0	2 125,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
Nová položka													
101	nabídky	KOLENA VČ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ULTRA COR SN 12 DN 600	ks	0	10	10,00	27 040,63 Kč	0,00	0,00	270 406,25	270 406,25	270 406,25	100%
		ZBV1 položka v OTSKP bez ceny, výběr ze tří nabídek - doklad č. 08 235 135,87 + 15 % = 270 406,25 Kč											
		CELKEM						6 294 631,26	0,00	270 406,25	6 565 037,51	270 406,25	4,30%

 Firma:					
Soupis prací objektu					
Stavba: 18-267-2 CELEK Severní obchvat Jilového u Prahy Rozpočet: SO 02 Dešťová kanalizace					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5	6
1N		N	KOLENA VC PRISLUŠENSTVÍ PRO KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ULTRA COR SN 12 DN 600	KS	10,00

Celkem bez DPH					
235 135,87					
Technoma		Plastika Pipes		Ptáček velkoobchod	
Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
23 513,587	235 135,87				

Nelevnější CN		15%	Cena ZBV = nejlevnější CN + 15 %	
235 135,87			270 406,25	
235 135,87		15%	270 406,25	
15 % tvoří: 5 % správní režie, 5 % výrobní režie a 5 % zisku				

1

NABÍDKA

Dodavatel : TECHNOMA a.s.

Buničtá 1132
739 32 Vratimov

IČ : 61942715

DIČ: CZ61942715

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 4105

Řada dokladu : 901

Číslo dokladu : 221102

Zakázka č. : 2022/0190

Platnost Do :

Telefon : 596 768 755

Fax :

Strava:

Brno E-mail

Popis dodávky (místo určení) :

Jílové u Prahy-Tvarovky DN 600

Odběratel : PSN & DS a.s.

Hlinky 505/118

603 00 Brno - Pisárky

Datum pořízení : 25.05.2022

Pozn. : realizace-AS

IČ : 04377036

DIČ : CZ04377036

řádek **Popis dodávky**
č.

Množství

MJ

J. cena bez DPH

Celkem bez DPH

Ultra-Cor PP koleno bez hrdel 600/9°
bez hrdel 600/9°

2,00

ks

15 189,12

30 378,24

Ultra-Cor PP koleno bez hrdel 600/8°
bez hrdel 600/8°

2,00

ks

15 189,12

30 378,24

Ultra-Cor PP koleno bez hrdel 600/10°
bez hrdel 600/10°

6,00

ks

15 189,12

91 134,72

přesuvka Ultra Cor 600

8,00

ks

8 092,22

64 737,79

těsnění Ultra Cor 600

17,00

ks

1 088,64

18 506,88

celkem

235 135,87

Celkem Kč bez DPH

235 135,87

Mikeska Jan

Od: Hofreiterová Lucie
Odesláno: středa 13. dubna 2022 8:13
Komu: Klement Jan
Předmět: FW: Poptávka příslušenství k kanalizačním trubkám

Odpověď od Ptáčka na nacenění Ultra-Cor PP kolen. Níže.

L.H.

From: Hátle Marek
Sent: Wednesday, April 13, 2022 7:19 AM
To: Hofreiterová Lucie
Subject: RE: Poptávka příslušenství k kanalizačním trubkám

Dobrý den,

Odpovídám na vaši poptávku na tvarovky, příslušenství UltraCor na akci Jílové u Prahy.

Bohužel vám musím oznámit, že toto zboží nebudeme schopni dodat.

Dodavatel nám poslal:

Děkuji za poptávku, nicméně na toto Vám nabídku nebudu zpracovávat. Stavební firma toto vše bere přes obchodníka a máme na to taky objednávku přes jiného obchodníka to již znova rozjíždět nebudeme.

Děkuji za pochopení.

S přáním pěkného dne,

Marek Hátle | specialista inženýrských sítí

Ptáček - velkoobchod, a.s.

pobočka Hradec Králové, Za Škodovkou 161/2a, 503 01, Hradec Králové

T M: +420 732 222 222
E ek.cz | **W:** www.ptacek.cz

From: Hofreiterová Lucie
Sent: Tuesday, April 12, 2022 12:21 PM
To: Hátle Marek
Subject: RE: Poptávka příslušenství k kanalizačním trubkám

Děkuji za info, proto jsem Vám to poslala dnes, prosím o rozposlání na dodavatele a následně zaslání CN, jakmile budete mít. Počítám s tím, že dnes to nebude, ale určitě to bude dřív, než příští týden.

Moc děkuji za spolupráci.

S pozdravem a s přáním hezkého dne.



Ing. Lucie Hofreiterová

tel: 605 112 823

Přípravářka staveb

PSN & DS a.s.
Hlinky 505/118
603 00 Brno – Pisárky

kancelář:
Krapkova 280/7, Nová Ulice
779 00 Olomouc

www.psnds.com

From: Hátle Marek <
Sent: Tuesday, April 12, 2022 12:19 PM
To: Hofreiterová Lucie <
Subject: RE: Poptávka příslušenství k kanalizačním trubkám

Dobrý den,

Tento email se ke mne bohužel nedostal. Kolegyně Grabnerová má tento týden dovolenou takže až od pondělka mi chodí přesměrované maily.

Mohu vám to zkusit rozposlat na dodavatele, ale obávám se, že do dneška se to nestihne.

Děkuji za pochopení.

S přáním pěkného dne,

Marek Hátle | specialista inženýrských sítí

Ptáček - velkoobchod, a.s.

pobočka Hradec Králové, Za Škodovkou 161/2a, 503 01, Hradec Králové

: | W: www.ptacek.cz

From: Hofreiterová Lucie
Sent: Tuesday, April 12, 2022 10:46 AM
To: Hátle Marek
Subject: FW: Poptávka příslušenství k kanalizačním trubkám

Dobrý den, navazuji na minulý email, který jsem posílala paní Grabnerové, můžeme od Vás očekávat cenovou nabídku na příslušenství ke kanalizačním trubkám viz. níže?

Předem moc děkuji za reakci.

S pozdravem a s přáním hezkého dne.



Ing. Lucie Hofreiterová

tel

Přípravářka staveb

PSN & DS a.s.
Hlinky 505/118
603 00 Brno – Pisárky

kancelář:
Krapkova 280/7, Nová Ulice
779 00 Olomouc

www.psnds.com

From: Hofreiterová Lucie
Sent: Friday, April 8, 2022 8:44 AM
Subject: Poptávka příslušenství k kanalizačním trubkám

Dobrý den,

zdvořile si Vás dovoluji požádat o nacenění níže uvedených prvků:

- Ultra-Cor PP koleno bez hrdel 600/9° - 2 ks
- Ultra-Cor PP koleno bez hrdel 600/8° - 2 ks
- Ultra-Cor PP koleno bez hrdel 600/10° - 6 ks
- přesuvka Ultra Cor 600 - 8 ks
- těsnění Ultra Cor 600 - 17 ks

V nabízené ceně tedy uvažujte jak materiál, tak cenu za dopravu na místo stavby - Stavba „II_105_Severní obchvat Jílové u Prahy“ GPS: 49°54'21.909"N, 14°29'34.172"E

Nabídku prosím pošlete do 12.4.2022.

Děkuji.

S pozdravem a s přáním hezkého dne.



Ing. Lucie Hofreiterová
tel:
Přípravářka staveb

PSN & DS a.s.
Hlinky 505/118
603 00 Brno – Pisárky

kancelář:
Krapkova 280/7, Nová Ulice
779 00 Olomouc

www.psnds.com

Mikeska Jan

Od: Bohumil Tomášek ·
Odesláno: čtvrtek 17. února 2022 8:37
Komu: Klement Jan
Předmět: RE: Poptávka na prvky k potrubí

Dobrý den pane inženýre,

Jestli je to k Praze a nechcete trubky tak se z největší pravděpodobností jedná o akci severní obchvat Jílového. Tuto akci máme již pod smlouvou s firmou Technoma a nebudeme již znova tuto akci otevírat. Z největší pravděpodobností jste jejich obchodním partnerem a tak to zůstane.

Děkuji za pochopení

From: Klement Jan · klementj@psnds.com
Sent: Thursday, February 17, 2022 8:27 AM
To: Bohumil Tomášek
Subject: RE: Poptávka na prvky k potrubí

Je to k Praze. Prosím o případnou cenu dopravy solo položkou. Děkuji

S pozdravem



Ing. Jan Klement
m
vedoucí technické přípravy

PSN & DS a.s.
Hlinky 505/118
603 00 Brno - Pisárky
kancelář:
Krapkova 280/7, Nová Ulice
779 00 Olomouc

www.psnds.com

From: Bohumil Tomášek <
Sent: Thursday, February 17, 2022 8:25 AM
To: Klement Jan ·
Subject: RE: Poptávka na prvky k potrubí

A pojedete si proto na Slovensko, jo?

From: Klement Jan ·
Sent: Thursday, February 17, 2022 8:24 AM
To: Bohumil Tomášek <
Subject: RE: Poptávka na prvky k potrubí

Dobrý den,

Na kruhovou tuhost SN 12.
Prosím cenu bez dopravy.

Děkuji

S pozdravem



Ing. Jan Klement
m.
vedoucí technické přípravy

PSN & DS a.s.
Hlinky 505/118
603 00 Brno - Pisárky
kancelář:
Krapkova 280/7, Nová Ulice
779 00 Olomouc

www.psnds.com

From: Bohumil Tomášek
Sent: Wednesday, February 16, 2022 5:25 PM
To: Klement Jan
Subject: RE: Poptávka na prvky k potrubí

Dobrý den,

Na jaké potrubí (kruhová tuhost) to potřebujete?
A kam to potřebujete dodat?
Kvůli dopravě.

děkuji

From: Klement Jan <
Sent: Wednesday, February 16, 2022 4:39 PM
Tc
Subject: Poptávka na prvky k potrubí

Dobrý den,

Dle našeho ranního telefonátu bych Vás chtěl požádat o zaslání cenové nabídky na:

- Koleno 11° k potrubí Ultra Cor DN 600 mm – počet 8 ks
- Přesuvku k tomu kolenu – 8 ks
- Těsnění pro výše uvedené

Děkuji Vám

S pozdravem



Ing. Jan Klement
m.
vedoucí technické přípravy

PSN & DS a.s.
Hlinky 505/118
603 00 Brno - Pisárky
kancelář:
Krapkova 280/7, Nová Ulice
779 00 Olomouc

www.psnds.com

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY „II/105 – Severní obchvat Jílové u Prahy“

Určeno: Ing. Jan Lichtneger, ředitel KSÚS

Číslo Jednací : ohlášení_změn_stavby 06

Číslo SoD: S-2028/00066001/2021

Termín plnění: 13.9.2021 – 13.6.2023

Celková cena díla: 124 390 914,03 Kč bez DPH

Zhotovitel: Společnost pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

IČ: 253 22 257

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení: -

Popis předmětu informace:

Objekt : SO 02 – Dešťová kanalizace

Nutnost použít kolena pro napojení potrubí ve větším spádu do kanalizačních šachet.

Popis problému:

Z důvodů velkých spádů kanalizace (spády okolo 10%) v úseku od ŠD25 po ŠD30, dna kanalizačních šachet pro napojení potrubí DN 600 nebylo možné výrobně provést pro tyto spády. Z toho důvodu je nutné použít pro dodržení spádů kanalizace kolena ihned před a za šachtami v požadovaném úseku.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Tímto dochází ke změně a musí být PD upravena, čímž dojde ze změně oproti SOD.
Upozorňujeme, že na SO 02 bude muset být zpravováno ZBV.

Datum, podpis oprávněné osoby

16.3.2022

V Říčanech

06.10.2022

Vážený pan
Ing. Kamil Hrbek
IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174,
627 00 Brno

Věc: II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy

Dobrý den,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV jehož předmětem je:

SO 02 Dešťová kanalizace

Předmětem změny je nutnost použít kolena pro napojení potrubí ve větším spádu do kanalizačních šachet. Z důvodu velkých spádů kanalizace v úseku od ŠD25 po ŠD30, dna kanalizačních šachet pro napojení potrubí DN 600 nebylo možné provést pro tyto spády. Z tohoto důvodu je nutné použít pro dodržení spádů kanalizace kolena před a za šachtami v požadovaném úseku. Jedná se o použití 10 ks ohybů (kolen) požadovaného úhlu. Dle vyjádření TDS by nepoužití těchto kolen představovalo zvýšené riziko v podobě průsaků odváděné vody do jednotlivých vrstev rýhy a podloží kanalizace a s tím spojené znehodnocení části díla a další náklady nezbytné na odstranění poruch.

SO 206 Dělicí stěna Radlík km 0,080-0,395 vpravo

U tohoto požadavku dle OZS15 se zpracování ZBV odsouhlasuje pouze tehdy, pokud nebude možné realizovat dle PDPS, pokud při toto při realizaci nastane TDS souhlasí s provedením založení dle změny RDS zpracované projektantem RDS a odsouhlasené AD.

SO 342 Přeložka vodovodu v km 0,040 – 0,050

Předmětem změny je požadavek majetkového správce VHS Benešov na použití tvarovky synoflex v místě připojení na stávající řád namísto jisticí příruby S2000. TDS i AD se změnou souhlasí.

SO 361 retenční nádrž v km 0,440

Předmětem změny je změna tvaru nádrže oproti PDPS. V PDPS byla navržena jedna podzemní prefa nádrž z U prefabrikátu obdélníkového tvaru, v RDS je navržena sestava dvou podzemních prefa nádrží obdélníkového tvaru. Dle vyjádření AD a TDS tato změna musí být ku prospěchu objednatele, musí tedy dojít ke zlevnění.

Dále došlo ke změně způsobu zabezpečení stavební jámy, v PDPS bylo navrženo štětovicemi, v RDS je navržena stav. jáma, AD zároveň upozorňuje, že zajištění stability otevřené stavební jámy je plně v zodpovědnosti zhotovitele stavby.


SO 362 retenční nádrž v km 1,160

Předmětem změny je změna tvaru nádrže oproti PDPS. V PDPS byla navržena jedna podzemní prefa nádrž z U prefabrikátu obdélníkového tvaru, v RDS je navržena sestava dvou podzemních prefa nádrží obdélníkového tvaru. Dle vyjádření AD a TDS tato změna musí být ku prospěchu objednatele, musí tedy dojít ke zlevnění.

Dále došlo ke změně způsobu zabezpečení stavební jámy, v PDPS bylo navrženo štětovnicemi, v RDS je navržena stav. jáma, AD zároveň upozorňuje, že zajištění stability otevřené stavební jámy je plně v zodpovědnosti zhotovitele stavby.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost Společnosti pro II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem



Ing. Jan Fidler
Náměstek pro oblast investic

NAŠE ZNAČKA.

VYŘIZUJE Ing. Milan Strnad

Ing. Jan Fidler
KSÚS Stč.kraje

DATUM 13.10.2022

Věc: II/105 – Severní obchvat jílového u Prahy
Vyjádření autorského dozoru (AD)

Předmět: SO 02

Souhlasím s použitím oblouků (kolen) potrubí DN 600 vyrobených na míru v požadovaném úhlu pro docílení požadovaných podélných sklonů na dešťové kanalizaci SO-02.

Kolena budou vždy použita bezprostředně u revizních šachet.

Pro docílení požadovaného spádu na daném úseku potrubí mezi revizními šachtami bude vždy použito jedno koleno na začátku a jedno koleno na konci úseku, ve zbylé trase úseku bude potrubí vedeno bez výškových (i směrových) lomů. Kolena budou vyrobena v úhlu dle požadovaného sklonu, a to stejným výrobcem, jež dodává potrubí DN 600.

Ing. Milan Strnad

Na vědomí: ing. Peter Latečka, TDI

Naše značka:

Vyřizuje: Ing. Peter Latečka

Datum: 10. 08. 2022

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Ing. Jan Fidler

Vedoucí investic

Se sídlem: Zborovská 11, Praha 5
Oblastní pracoviště: Žižkova, 263/1,
Říčany u Prahy 251 01

Akce: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Věc: Vyjádření TDI k ohlášení změny stavby č. 06

Dotčený objekt: SO 02 Dešťová kanalizace, úsek Š25 – Š30

1. Technické řešení uvedeno v PDPS

Revizní šachty Š25 – Š30 v úseku km 0,129 90 – 0,377 propojeny potrubím DN 600 PP12. Podélné spády mezi Š25 – Š30 v rozmezí od 79,08 do 108,59 ‰ (př. č. D2.3.Podélný profil dešťové kanalizace PD).

2. Příčiny bránící provedení dle PDPS

Jiné než předpokládané průběhy stávajících (křižujících) IS u ul. Šenflukova. Následkem jsou změny výšek osazení revizních šachet Š21 – Š22, a tím vyvolané zvýšení hodnot podélných spádů jednotlivých mezišachtových úseků mezi Š25 až Š30 v takové míře (> 5°), že standardní napojení potrubí do již vyrobených a dodaných šachtových den je neproveditelné.

3. Návrhy technických řešení

- a) lomy potrubí DN 600 v místě jejich vzájemného spojení
- b) uříznutí potrubí DN 600 stoky v místě napojení do kanalizační šachty, obetonování v místě napojení
- c) použití 10 ks ohybů (kolen) požadovaného úhlu. Na daném úseku potrubí, mezi sousedními šachtami, jsou kolena navržena bezprostředně u šachet, a to jedno koleno na začátku a jedno koleno na konci úseku. V mezišachtovém úseku je potrubí vedeno bez výškových

lomů. Kolena budou vyrobená v úhlu dle požadovaného sklonu, a to stejným výrobcem, jenž dodává potrubí DN 600.

4. ekonomická výhodnost návrhu

Navzdory vyšším pořizovacím nákladům se jedná o návrh, který je, dle názoru TDI, z dlouhodobého technického a ekonomického pohledu, výhodný. Jiná nestandardní řešení představují zvýšené riziko v podobě průsaků odváděné vody do jednotlivých vrstev rýhy a podloží kanalizace, s tím spojené znehodnocení části díla a další náklady nezbytné na odstranění poruch.

5. Podklady pro návrh změny

Geodetické zaměření napojovacích bodů stávajících IS u ul. Šenflukova.

Stanovisko TDI

TDI souhlasí s technickým návrhem popsaným v bodě 3 c). Ostatní návrhy, tj. 3 a) a 3 b) TDI nedoporučuje.

v Praze dne 10. 08. 2022

Zpracoval: Ing. Peter Latečka
Pragoprojekt, a.s.

PLNÁ MOC

Zmocnitelé: **IMOS Brno, a.s.**,
IČ: 25322257,
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211,
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

PSN & DS a.s.,
IČ: 04377036,
se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7379,
zastoupená Davidem Noskem, členem správní rady

Zmocněnec: **Froněk, spol. s r.o.**,
IČ: 47534630,
se sídlem Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 26901,
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879,
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, jednatelem a Ing. Kamilem Hrbkem,
prokuristou

Zmocněnec a zmocnitelé jsou společníky společnosti „Společnost pro II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“, založené za účelem realizace veřejné zakázky „II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“ pro zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 („**Zakázka**“).

Zmocnitelé udělují zmocněnci plnou moc k jednání ve všech věcech smluvních a technických stran Zakázky, zejména ohledně změn během výstavby (změnových listů a jiných úprav).

Zmocněnec není oprávněn, dát se dále zastoupit; to neplatí pro prokuru udělenou zmocněncem.

V Brně dne
Za zmocnítele IMOS Brno, a.s.

.....
Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva

V Brně dne
Za zmocnítele PSN & DS a.s.,

.....
David Nosek, člen správní rady