



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 198/2022 - revitalizace lokality  
NOVOSVĚTSKÉ SLATĚ,  
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů dne 12.7.2022  
(dále jen „Smlouva“)**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171  
DIČ: CZ.00583171  
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** BONES, s.r.o.  
sídlo: Radiová 1285/7, 10200 Praha 10

IČO: 27936333  
DIČ: CZ.27936333  
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze C 127723

(dále jen „zhotovitel“)  
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo –  
č. SOSSOD 198/2022 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.  
Změna smlouvy**

Oproti projektové dokumentaci stavby dojde k provedení několika změn. S ohledem na aktuální situaci na lokalitě během stavby je zapotřebí snížit celkový počet hrází: 1.)Nebudou realizovány hráze typu E s redukováným obsypem. (v projektové dokumentaci plánováno 21, realizováno bude 0) 2.)Dojde se snížení počtu hrází typu B realizovaných strojně (v projektové dokumentaci plánováno 251, realizováno bude 225). Od realizace hrází bude upuštěno v úsecích, kde dochází k samovolnému zanášení a zarůstání kanálů, několik úseků bude vypuštěno z důvodu zvýšeného zamokření terénu vlivem činnosti bobra evropského.





Úpravy uvedené opatření by vzhledem k podmínkám způsobila zbytečné poškození biotopu s minimálním vlivem na celkový účel a smysl revitalizace lokality. Dojde k úpravám v technických detailech, ale nikoliv v celkovém účelu a rozsahu stavby.

S uvedenými úpravami dojde současně také k úpravám rozpočtu na souvisejících položkách.

Dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je *a)* nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a *b)* nižší než *1.)* 10 % původní hodnoty závazku, nebo *2.)* 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

Obě smluvní strany se dohodly, s odkazem na Čl. XI Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1 Smlouvy, na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky (odst. 8.1) nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

Cena bez DPH	1 355 208,06 Kč
21% DPH	284 593,69 Kč
Cena vč. 21% DPH	1 639 801,75 Kč

**cena celkem: 1 639 801,75 Kč**

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.“

## Čl. II.

### Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.





Osoby oprávněně jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

### Příloha č. 1 – Změnový list

Ve Vimperku dne 21. 11. 2022

V *Tea Zec* dne 21. 11. 22

objednatel:  
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:  
BONES, s.r.o.





# ZMĚNOVÝ LIST

Projekt LIFE for MIREs - revitalizace lokality Novosvětské slatě		
reg.č.projektu:	LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs	číslo ZL:
smlouva:	SOSSOD 198/2022	<b>1</b>
objednatel:	Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, IČO:00583171	
zhotovitel:	Bones, s.r.o., Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10, IČO: 27936333	

název ZL:	<b>Změnový list č.1</b>
-----------	-------------------------

<b>předmět změny:</b> Oproti projektové dokumentaci stavby dojde k provedení několika změn. S ohledem na aktuální situaci na lokalitě během stavby je zapotřebí snížit celkový počet hrází: 1.) Nebudou realizovány hráze typu E s redukováným obsypením. (v projektové dokumentaci plánováno 21, realizováno bude 0) 2.) Dojde se snížení počtu hrází typu B realizovaných strojně (v projektové dokumentaci plánováno 251, realizováno bude 225). Od realizace hrází bude upuštěno v úsecích, kde dochází k samovolnému zanášení a zarůstání kanálů, několik úseků bude vypuštěno z důvodu zvýšeného zamokření terénu vlivem činnosti bobra evropského. Realizace uvedených opatření by vzhledem k podmínkám způsobila zbytečné poškození biotopu s minimálním vlivem na celkový účel a smysl revitalizace lokality.
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>
<b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b>
Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b> Dle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

<b>záporná hodnota změny</b>	-34 667,50	Kč	bez DPH
<b>kladná hodnota změny</b>	0,00	Kč	bez DPH
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	-34 667,50	Kč	bez DPH
<b>celková absolutní hodnota změny</b>	<b>34 667,50</b>	<b>Kč</b>	<b>bez DPH</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>			

# Přehled a hodnota změn - změnový list č.1

Revitalizace lokality Novosvětské slatě

cenové údaje v Kč bez DPH

## 01 - Revitalizace lokality Novosvětské slatě - strojně realizované hrázky

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Množství skutečné	Cena jednotková	Cena celkem z rozpočtu	Cena celkem skutečná	Vícepráce + méněpráce - (MJ)	Cena celkem vícepráce + méněpráce -
1	R_LIFE_2-S	Montáž hrázky pro opatření B - strojně	ks	251	225	280	70280	63 000,00	-26,000	-7 280,00
2	M_R_LIFE_2	Řezivo pro dřevěnné desky přehrážek typu B	m2	913	822	175	159775	143 850,00	-91,000	-15 925,00
4	R_LIFE_5	Montáž hrázky pro opatření E	ks	21	0	280	5880	0,00	-21,000	-5 880,00
5	M_R_LIFE_5	Řezivo pro dřevěnné desky přehrážek typu E	m2	31,9	0	175	5582,5	0,00	-31,900	-5 582,50
<b>VICEPRÁCE CELKEM</b>										
<b>MÉNĚPRÁCE CELKEM</b>										
<b>0,00</b>										
<b>-34 667,50</b>										

